



TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 002/2011

Contrato nº 003/ARTESP/2009

Processo nº 009.674/2010 - Protocolo ARTESP nº 162.778/10

Pelo presente instrumento, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14/01/2002, neste ato representada por seu Diretor Geral, **CARLOS EDUARDO SAMPAIO DORIA**, nos termos do Decreto nº 46.708, de 22/04/2002 e do Decreto nº 46.875, de 01/07/2002, doravante designada **ARTESP** e a **CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.**, aqui representada na forma de seus atos constitutivos, por seu Diretor Presidente, **LUIZ CESAR LINDGREN COSTA** e por seu Diretor, **NELSON TADASHI TSUNODA**, doravante designada **CONTRATADA**

OBJETO DO CONTRATO :

Exploração, mediante concessão, do Sistema Rodoviário correspondente ao Corredor Dom Pedro I (Lote 07), compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos serviços delegados, a execução, gestão e fiscalização de serviços de apoio aos serviços não delegados e gestão e fiscalização dos serviços complementares.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
R. Ioiá, 126 • Itaim Bibi • 11º andar • CEP 04542-906 • São Paulo • SP • PABX (11) 3707.2499 • Fax (11) 3707.2499





FINALIDADE :

Aprovação da 1ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 07 e reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 003/ARTESP/2009

e

CONSIDERANDO

o Relatório Técnico de Investimentos RT.DIN.0016/10, de 23/08/2010, que reconheceu os ajustes realizados no cronograma de investimentos do Lote 07, para as finalidades de acompanhamento e fiscalização do Contrato de Concessão;

os estudos promovidos pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro da **ARTESP** quanto ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato, conforme o despacho FD.DCE.3226/10, de 10/12/2010 e o Parecer Técnico Institucional nº 0154/10, de 15/12/2010, bem como os demais elementos de instrução constantes do Processo ARTESP 009.674/2010;

a deliberação do Conselho Diretor da **ARTESP** de 17/12/2010 (Diário Oficial do Estado - Poder Executivo – Seção I, de 18/12/2010), que aprovou as alterações promovidas pela 1ª adequação do cronograma de investimentos da **CONTRATADA** e reconheceu o desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 003/ARTESP/2009,

resolvem as partes aditar o Contrato de Concessão nº 003/ARTESP/2009, o que fazem mediante os seguintes termos:

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
R. Iaiá, 126 • Itaim Bibi • 11º andar • CEP 04542-906 • São Paulo • SP • PABX (11) 3707.2499 • Fax (11) 3707.2264





CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aprovada a 1ª adequação do cronograma físico-financeiro, alterando o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Licitação nº 002/2008, conforme demonstrado no cronograma anexo que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento e consolidado ao Contrato de Concessão nº 003/ARTESP/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica reconhecido o desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão nº 003/ARTESP/2009, decorrente das modificações introduzidas pela 1ª adequação de cronograma de que trata a Cláusula 1ª, que resultou numa posição final representativa de um crédito acumulado, a Valor Presente Líquido, a favor do Poder Concedente, no valor de R\$ 15.412 mil (quinze milhões, quatrocentos e doze mil reais), base julho/2008, decorrente dos ajustes realizados.

CLÁUSULA TERCEIRA

As partes avençam que o restabelecimento da equação econômico-financeira do Contrato, aos saldos de caixa do projeto, segundo os parâmetros da proposta inicial, será realizado oportunamente, em processo administrativo próprio, observando as modalidades estabelecidas no item 23.2 do Contrato e a Resolução ST-02, de 11/03/2005.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Concessão nº 003/ARTESP/2009, que ficam ratificadas naquilo que não

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
R. Iaiá, 126 • Itaim Bibi • 11º andar • CEP 04542-906 • São Paulo • SP • PABX (11) 3707.2499 • Fax (11) 3707.2499






conflitarem com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.

O presente instrumento, lavrado em 04 (quatro) vias com 04 (quatro) laudas cada, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da **ARTESP**, situada na Rua Urussuí nº 300, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em **11 MAR. 2011**, lido e achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP



CARLOS EDUARDO SAMPAIO DÓRIA
Diretor Geral


**CONTRATADA
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.**


LUIZ CESAR LINDGREN COSTA
Diretor Presidente


NELSON TADASHI TSUNODA
Diretor

Testemunhas:


RG: 34.939.032-0


36.023.848-8



Item	ROD. BR	ATIVIDADE	PROPOSTA TÉCNICA	1ª ADEQUAÇÃO		CRONOGRAMA																																			
				Início	Fim	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	13º Ano	14º Ano	15º Ano	16º Ano	17º Ano	18º Ano	19º Ano	20º Ano	21º Ano	22º Ano	23º Ano	24º Ano	25º Ano	26º Ano	27º Ano	28º Ano	29º Ano	30º Ano						
0105020301	SP-065	SP-065 Construção de posto de pesagem móvel - Alibaia	01/04/11	31/03/12	01/04/11	31/03/12	1.818,84		1.818,84																																
0105020302	SP-065	SP-065 Construção de posto de pesagem móvel - Jandú	01/07/11	31/03/12	01/07/11	31/03/12	1.818,84		1.818,84																																
0105020303	SP-065	SP-065 Construção de posto de pesagem móvel - Campinas	01/09/11	31/03/12	01/09/11	31/03/12	1.818,84		1.818,84																																
01050204	SP-065	SP-065 Construção de paradas de cargas especiais - Pista Sul - km 139,000	01/04/10	31/03/11	01/08/11	30/10/11	225,00		225,00																																
01050205	SP-065	SP-065 Construção de paradas de cargas especiais - Pista Sul - km 7,600	01/04/10	31/03/11	01/10/11	30/09/12	225,00		225,00																																
01050206	SP-065	SP-065 Construção de paradas de cargas especiais - Pista Sul - km 74,800	01/12/10	31/03/11	01/10/11	30/09/12	225,00		225,00																																
01050207	SP-065	Construção de posto de pesagem fixa					12.902,82		12.902,82																																
0105020701	SP-065	SP-065 Construção de posto de pesagem fixa - Igaratá	01/04/11	31/03/12	01/04/11	31/03/12	6.451,31		6.451,31																																
0105020702	SP-065	SP-065 Construção de posto de pesagem fixa - Campinas	01/04/11	31/03/12	01/04/11	31/03/12	6.451,31		6.451,31																																
01050208	SP-065	Construção de posto para PMRv					1.311,14		1.311,14																																
0105020801	SP-065	SP-065 Construção de posto para PMRv - Itatiba	01/04/10	31/03/11	01/04/11	31/03/12	655,57		655,57																																
0105020802	SP-065	SP-065 Construção de posto para PMRv - Campinas	01/09/10	31/03/11	01/04/11	31/03/12	655,57		655,57																																
01050209	SP-065	SP-065 Melhoria de área de descanso - pista norte - km 105,300	01/04/11	31/03/12	01/04/11	31/03/12	225,00		225,00																																
01050210	SP-065	SP-065 Melhoria de área de descanso - pista norte - km 111,600	01/04/11	31/03/12	01/04/11	31/03/12	113,42		113,42																																
01050211	SP-065	SP-065 Melhoria de área de descanso - pista norte - km 42,200	01/08/11	31/03/12	01/08/11	31/03/12	225,00		225,00																																
01050212	SP-065	SP-065 Melhoria de área de descanso - pista norte - km 51,000	01/12/11	31/03/12	01/12/11	31/03/12	225,00		225,00																																
01050213	SP-065	SP-065 Melhoria de área de descanso - pista sul - km 111,600	01/04/11	31/03/12	01/04/11	31/03/12	225,00		225,00																																
01050214	SP-065	SP-065 Melhoria de área de descanso - pista sul - km 44,000	01/10/11	31/03/12	01/10/11	31/03/12	115,23		115,23																																
01050215	SP-065	SP-065 Melhorias: Trevo da SP340	01/04/10	31/03/11	01/05/11	31/03/12	2.766,24		2.766,24																																
01050216	SP-065	SP-065 Construção de paradas de cargas especiais - Pista norte - km 6,500	01/04/10	31/03/11	01/08/11	30/11/11	225,00		225,00																																
01050217	SP-065	SP-065 Construção de paradas de cargas pesadas especiais - Pista Sul - km 101,000	01/04/10	31/03/11	01/10/11	30/09/12	225,00		225,00																																
010503	SP-083	Outras Rodovia					8.329,81		8.329,81																																
01050301	SP-083	Construção de posto de pesagem móvel					3.829,81		3.829,81																																
0105030101	SP-083	SP-083 Construção de posto de pesagem móvel - Valinhos	01/04/11	31/03/12	01/04/11	31/03/12	3.829,81		3.829,81																																
0105030102	SP-083	SP-083 Construção de posto de pesagem móvel - Campinas	01/10/11	31/03/12	01/10/11	31/03/12	3.829,81		3.829,81																																
01050302	SP-083	Paisagismo do trevo com a rodovia Anhangüera, trevo de Valinhos e Trevo de Souza					4,50		4,50																																
0105030201	SP-083	SP-083 Paisagismo do trevo com a rodovia Anhangüera, trevo de Valinhos	01/09/10	31/03/11	01/06/12	31/03/13	4,50		4,50																																
0105030202	SP-083	SP-083 Paisagismo do trevo com a rodovia Anhangüera, trevo de Trevo de Souza	01/09/10	31/03/11	01/09/10	31/03/11	4,50		4,50																																
01050303	SP-083	SP-083 Construção de 1 Posto de Pesagem Móvel Norte					1.065,00		1.065,00																																
0105030301	SP-083	SP-083 Construção de Posto de Pesagem Móvel Sul	01/03/11	31/03/12	01/03/11	31/03/12	1.065,00		1.065,00																																



PROPOSTA TÉCNICA

1ª ADEQUAÇÃO

valor = R\$ x 1.000

Item	R.D. SP	ATIVIDADE	PROPOSTA TÉCNICA		1ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1º Ano																														
			Início	Término	Início	Término		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
020301	SP063	Instalações (Praça de Pedágio) Rodovia SP-063					8.786,14	8.786,14																														
02030101	SP063	Praça Louveira - Construção - km 10,200	01/05/09	30/09/09	01/05/09	30/09/09	8.786,14	8.786,14																														
020302	SP065	Instalações (Praça de Pedágio) Rodovia SP-065					58.300,35	58.300,35																														
02030201	SP065	SP-065 Reforma dos postos do S.A.U. - km 75,000	01/02/11	01/06/11	01/02/11	01/06/11	58.300,35	58.300,35	54.033,14	935,90	3.331,32																											
02030202	SP065	SP-065 REFORMA SAU - km 22+800	03/04/09	31/03/10	01/03/11	30/09/11	595,41	595,41			287,71	287,71																										
02030203	SP065	SP-065 Construção SAU - km 110+000 Relocado para o 111+630 - Pista Norte	03/04/09	31/03/10	01/03/11	30/09/11	595,41	595,41			148,85	446,56																										
02030204	SP065	SP-065 Praça de Nazaré Paulista - Demolição - km 56,000	03/04/09	31/03/10	03/04/09	31/03/10	819,95	819,95			819,95																											
02030205	SP065	SP-065 Reforma dos postos do S.A.U. - km 139,000	01/02/11	01/06/11	01/02/11	01/06/11	680,97	680,97			340,49	340,49																										
02030206	SP065	SP-065 Reforma e adequação das praças de pesagem móvel para se tornarem fixas - km 110,000	01/04/10	31/03/12	01/08/11	31/03/12	900,00	900,00			450,00	450,00																										
02030207	SP065	SP-065 Reforma e adequação das praças de pesagem móvel para se tornarem fixas - km 23,000	01/07/10	31/03/12	01/08/11	31/03/12	900,00	900,00			450,00	450,00																										
02030208	SP065	SP-065: Praça Alibala - Construção - km 75,000	01/05/09	30/09/09	01/05/09	30/09/09	21.895,76	21.895,76																														
02030209	SP065	SP-065: Praça Igaratá - Construção - km 25,000	01/06/09	30/09/09	01/06/09	30/09/09	12.411,28	12.411,28																														
02030210	SP065	SP-065: Praça Itaipava - Reforma - km 110,000	01/07/09	30/09/09	01/07/09	30/09/09	15.875,78	15.875,78																														
02030211	SP065	Construção de SAU - km 33+000 (SP-065 - Novo local a Definir)	01/01/10	31/03/10			1.515,18	1.515,18																														
02030212	SP065	Construção de SAU - km 96+000 (SP-065 - Novo local a Definir)	01/01/10	31/03/10			1.515,18	1.515,18																														
020303	SP083	Instalações (Praça de Pedágio) Rodovia SP-083					595,41	595,41					595,41																									
02030301	SP083	SP-083 Construção SAU - km 2+000 (km a relocar no prolongamento)	03/04/09	31/03/10	01/10/12	31/03/13	595,41	595,41					595,41																									
020304	SP332	Instalações (Praça de Pedágio) Rodovia SP-332					23.329,05	23.329,05	12.137,55														2.238,30												2.238,30			
02030401	SP332	SP-332 Praça Eng. Coelho - Construção - km 182,000	01/08/09	30/11/09	01/08/09	30/11/09	7.788,65	7.788,65			10.822,30	378,79	3.374,69										2.238,30											2.238,30			2.238,30	
02030402	SP332	SP-332 Praça Paulínia - Construção - km 135,500	01/06/09	30/09/09	15/06/09	16/11/09	13.429,80	13.429,80			2.238,30	2.238,30											2.238,30												2.238,30			2.238,30
02030403	SP332	SP-332 Construção SAU - km 170+000 (Relocado para o km 158+050)	03/04/09	31/03/10	01/03/11	30/09/11	1.515,18	1.515,18			1.515,18																											
02030404	SP332	Construção de SAU - km 129+000 (SP-332 - Novo local a Definir)	01/01/10	31/03/10			595,41	595,41			378,79	1.136,30																										
020305	SP360	Instalações (Praça de Pedágio) Rodovia SP-360					11.095,36	11.095,36																1.958,27											1.958,27			1.958,27
02030501	SP360	SP-360 SP-360, Praça Jundiaí - Construção km 77+100 (antigo km 74,000)	01/10/09	31/03/36	04/01/10	28/04/10	9.781,35	9.781,35	1.306,51	652,76	1.304,01													1.958,27										1.958,27			1.958,27	
02030502	SP360	SP-360 REFORMA POSTO PMR km 78-500	01/01/10	31/03/10	01/04/11	31/03/12	1.304,01	1.304,01																														
0204		Passarelas					26.327,67	26.327,67																														
020401	SP063	Passarelas Rodovia SP-063					3.434,07	3.434,07																														
02040101	SP063	SP-063 Passarela sobre pista dupla - km 1,800	01/04/10	31/03/11	01/04/12	31/03/13	1.144,89	1.144,89																														
02040102	SP063	SP-063 Passarela sobre pista dupla - km 12,500	01/08/10	31/03/11	01/04/12	31/03/13	1.144,89	1.144,89																														
02040103	SP063	Passarela sobre pista dupla - km 3,100	01/08/10	31/03/11	01/04/12	31/03/13	1.144,89	1.144,89																														



PROPOSTA TÉCNICA

1ª ADEQUAÇÃO

valor = R\$ X 1.000

Item	R.O.D. SP	ATIVIDADE	PROPOSTA TÉCNICA		1ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano 13º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 21º Ano 22º Ano 23º Ano 24º Ano 25º Ano 26º Ano 27º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano																													
			Início	Término	Início	Término		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
020402	SP065	Passarelas Rodovias SP-065					9.187,44																														
02040201	SP065	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla- km 133,000	01/03/13	31/03/18	01/08/14	31/03/15	1.144,88																														
02040202	SP065	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla- km 143,000	01/03/13	31/03/18	01/04/14	30/11/14	1.144,88																														
02040203	SP065	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla- km 144,000	01/03/13	31/03/18	01/04/15	30/11/15	1.144,88																														
02040204	SP065	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla- km 64,000	01/03/13	31/03/18	01/04/16	30/11/16	1.144,88																														
02040205	SP065	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla- km 75,000	01/03/13	31/03/18	01/04/17	30/11/17	1.144,88																														
02040206	SP065	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla- km 81,000	01/03/13	31/03/18	01/08/13	31/03/14	1.144,88																														
02040207	SP065	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla- km 83,000	01/03/13	31/03/18	01/08/14	31/03/15	1.144,88																														
02040208	SP065	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla- km 85,000	01/03/13	31/03/18	01/08/15	31/03/16	1.144,88																														
020403	SP332	Passarela Rodovia SP-332					10.302,12																														
02040301	SP332	SP-332 Implantação de passarela - km 115,500	01/03/12	31/03/14	01/04/13	30/11/13	1.144,88																														
02040302	SP332	SP-332 Implantação de passarela - km 116,500	01/03/12	31/03/14	01/08/12	31/03/13	1.144,88																														
02040303	SP332	SP-332 Implantação de passarela - km 119,500	01/03/12	31/03/14	01/08/12	31/01/13	1.144,88																														
02040304	SP332	SP-332 Implantação de passarela - km 121,000	01/03/12	31/03/14	01/04/12	30/11/12	1.144,88																														
02040305	SP332	SP-332 Implantação de passarela - km 124,500	01/03/12	31/03/14	01/08/13	31/03/14	1.144,88																														
02040306	SP332	SP-332 Implantação de passarela - km 130,000	01/03/12	31/03/14	01/08/13	31/01/14	1.144,88																														
02040307	SP332	SP-332 Implantação de passarela - km 132,000	01/03/12	31/03/14	01/08/12	31/03/13	1.144,88																														
02040308	SP332	SP-332 Implantação de passarela - km 138,000	01/03/12	31/03/14	01/08/13	31/03/14	1.144,88																														
02040309	SP332	SP-332 Implantação de passarela - km 143,500	01/03/12	31/03/14	01/06/13	31/01/14	1.144,88																														
020404	SP360	Passarela Rodovia SP-360					3.434,04																														
02040401	SP360	SP-360 Passarela sobre pista dupla - km 62,200	01/03/12	31/03/13	01/06/12	31/01/13	1.144,88																														
02040402	SP360	SP-360 Passarela sobre pista dupla - km 63,000	01/03/12	31/03/13	01/04/12	30/11/12	1.144,88																														
02040403	SP360	SP-360 Passarela sobre pista dupla - km Via perimetral	01/03/12	31/03/13	01/08/12	31/03/13	1.144,88																														
0205		2.5. Dispositivos de Entroncamento					75.562,17																														
020501	SP063	Dispositivos de Entroncamento Passarelas Rodovia SP-063					17.749,12																														
02050101	SP063	SP-063 Trevos em desnível- Abadia e retorno Louveira - km 3,500	01/06/12	31/03/13	01/06/12	31/03/13	4.481,58																														
02050102	SP063	SP-063 Trevos em desnível- Bairro Aratiba - Monte Rei - km 7,400	01/04/13	31/03/14	01/04/13	31/03/14	4.557,26																														
02050103	SP063	SP-063 Trevos em desnível- Câmara municipal - km 0,800	01/06/11	31/03/12	01/06/11	31/03/12	4.524,35																														
02050104	SP063	SP-063 Trevos em nível - duplo alongado - km 13,500	01/04/14	31/03/15	01/04/14	31/03/15	755,05																														
							755,05																														

[Handwritten signature]



PROPOSTA TÉCNICA

1ª ADEQUAÇÃO

valor = R\$ X 1.000

Item	R.O.D. SP	ATIVIDADE	PROPOSTA TÉCNICA		1ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1ª ADEQUAÇÃO																																
			Início	Término	Início	Término		1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	13º Ano	14º Ano	15º Ano	16º Ano	17º Ano	18º Ano	19º Ano	20º Ano	21º Ano	22º Ano	23º Ano	24º Ano	25º Ano	26º Ano	27º Ano	28º Ano	29º Ano	30º Ano			
020703	SP083	Outros Rodovia SP-083					636,78		241,76	318,00																														
02070301	SP083	SP-083 Plantio de 14,00 ha no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim	01/04/10	31/03/12	01/11/10	31/03/12	630,00		216,76	420,00																														
02070302	SP083	SP-083 Recuperação de passivo ambiental - plantio grama - km 3,700	01/04/10	31/03/11	01/04/10	31/03/11	630,00		210,00	420,00																														
02070303	SP083	SP-083 Recuperação de passivo ambiental - plantio de grama - km 5,500	01/04/10	31/03/11	01/04/10	31/03/11	630,00		210,00	420,00																														
020704	SP360	Outros Rodovia SP-360					695,41		590,41	148,85	446,56																													
02070401	SP063	SP-063 Construção SAU - km 14+285 (antigo km 77+000 da SP-360)	01/11/09	31/03/10	01/03/11	30/09/11	695,41		590,41	148,85	446,56																													
020705	SPA 067/360	Outros - Rodovia SP-067/360					121,00																																	
02070501	SPA 067/360	SPA-067/360 Reforço em drenagens - bueiros - km 1,650	01/04/16	31/03/17	01/04/16	31/03/17	60,85																																	
02070502	SPA 067/360	SPA-067/360 Reforço em drenagens - bueiros - km 2,350	01/04/16	31/03/17	01/04/16	31/03/17	60,85																																	
03		3. EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SIST. CONTROLE					181.888,44		25.502,49	22.192,77	14.945,03	92,24	294,41	4.600,20	1.726,35	48,92	917,93	13.582,99	5.525,36	3.263,89	5.996,37	2.719,42	11.790,67	1.801,15	146,91	10.415,04	4.969,51	5.617,60	1.907,53	381,57	1.568,53	10.576,08	9.384,16	14.500,47	9.368,85					
0301		Veículos p/Administração/Gerenciamento																																						
0302		Veículos Operacionais																																						
0303		Sistema de Controle de Arrecadação					39.756,47		9.179,16																															
0304		Sistema de Controle de Fiscalização					39.756,47		9.179,16																															
0305		Sistema de Telecomunicações					54.545,14		355,59	2.971,74	7.913,22		2.971,74	1.726,35	48,92	210,97	328,36	2.971,74	1.907,53	5.996,37	2.063,83	2.971,74	1.775,27			9,32	317,06	2.971,74	1.907,53											
0306		Sistema de Monitorização de Tráfego					34.580,94		1.237,68	12.681,65	6.803,94	92,24	294,41	75,41		210,97	223,53	4.318,92	2.553,62	1.366,36		2.063,83	6.803,94	25,84		146,91	64,06	323,53	92,24											
0307		Equipamentos de Administração					34.580,94		1.237,68	6.803,94	227,87			1.562,05		700,96	4.318,92	2.553,62																						
0308		Outros																																						
04		DESAPROPRIAÇÕES					109.733,66		20.872,20	28.664,18	45.967,01	4.795,69	8.247,76	4.186,80																										
0401		Desapropriações					109.733,66		20.872,20	28.664,18	45.967,01	4.795,69	8.247,76	4.186,80																										
040101	SP063	Desapropriações - SP-063					5.203,75		1.173,00	1.164,25	1.564,00	364,75	364,75	513,00																										
04010101	SP063	SP-063 Desapropriação da Marginal km 6+400 ao km 7+400 Pista Direita	01/04/11	31/03/12	01/04/11	31/03/12	5.203,75		300,77	1.815,87	1.804,62	364,75	364,75	513,00																										
04010102	SP063	SP-063 Desapropriação da Retificação do traçado km 4+100 ao km 4+500	01/04/13	31/03/16	01/04/13	31/03/16	540,00																																	
04010103	SP063	SP-063 Desapropriação da Retificação do traçado km 4+700 ao km 5+250	01/04/13	31/03/16	01/04/13	31/03/16	742,50																																	
04010104	SP063	SP-063 Desapropriação Duplicação SP063 km 0+000 ao km 2+300	01/04/10	31/03/13	01/02/11	31/03/13	3.910,00		1.173,00	1.173,00	1.564,00																													
040102	SP083	Desapropriações - SP-083					72.934,90																																	
04010201	SP083	SP-083 Desapropriação do Prolongamento - Contorno de Campinas	01/04/11	31/03/13	01/04/11	31/03/13	72.934,90																																	
04010202	SP083	SP-083 Desapropriação do Prolongamento - trecho R. Bandeirantes x SP324	01/04/13	31/03/15	01/04/13	31/03/15	6.568,00																																	
04010203	SP083	SP-083 Desapropriação da Retificação do traçado km 4+100 ao km 4+500	01/04/13	31/03/16	01/04/13	31/03/16	1.820,00																																	
04010204	SP083	SP-083 Desapropriação da Retificação do traçado km 4+700 ao km 5+250	01/04/13	31/03/16	01/04/13	31/03/16	2.524,50																																	

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	PROPOSTA TÉCNICA		1ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																		
			Início	Término	Início	Término		1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	13º Ano	14º Ano	15º Ano	16º Ano	17º Ano	18º Ano	19º Ano	20º Ano	21º Ano	22º Ano	23º Ano	24º Ano	25º Ano	26º Ano	27º Ano	28º Ano	29º Ano	30º Ano					
0501030202	SP083	SP-083 Recapeamento - km 6+300 ao 12+300 - 1ª Intervenção	01/04/10	31/03/13	03/04/13	31/03/14	7.463,29	467,75																																		
0501030203	SP083	SP-083 Recapeamento - km 0+000 ao 6+300 - 2ª Intervenção			03/04/18	31/03/18	1.346,97																																			
0501030204	SP083	SP-083 Recapeamento - km 6+300 ao 12+300 - 2ª Intervenção			03/04/18	31/03/18	1.284,60																																			
0501030205	SP083	SP-083 Recapeamento - km 0+000 ao 6+300 - 3ª Intervenção			03/04/23	31/03/24	1.227,24																																			
0501030206	SP083	SP-083 Recapeamento - km 6+300 ao 12+300 - 3ª Intervenção			03/04/23	31/03/24	1.288,60																																			
0501030207	SP083	SP-083 Recapeamento - km 0+000 ao 6+300 - 4ª Intervenção			03/04/28	31/03/29	1.227,24																																			
0501030208	SP083	SP-083 Recapeamento - km 6+300 ao 12+300 - 4ª Intervenção			03/04/28	31/03/29	1.288,60																																			
0501030209	SP083	SP-083 Recapeamento - km 0+000 ao 6+300 - 5ª Intervenção			03/04/33	31/03/34	1.227,24																																			
0501030210	SP083	SP-083 Recapeamento - km 6+300 ao 12+300 - 5ª Intervenção			03/04/33	31/03/34	1.288,60																																			
0501030211	SP083	SP-083 Recapeamento - km 0+000 ao 6+300 - 6ª Intervenção			03/04/38	31/03/39	1.227,24																																			
0501030212	SP083	SP-083 Recapeamento - km 6+300 ao 12+300 - 6ª Intervenção			03/04/38	31/03/39	1.288,60																																			
050104	SP332	Pavimentos (Recapeamento) Rodovia SP-332					126.236,87																																			
05010401	SP332	Recuperação Especial - SP-332 - Rod. General Milton Tavares de Souza					126.236,87	4.187,02	6.729,02	9.648,41																																
0501040101	SP332	SP-332 Recapeamento - km 110+280 ao 121+120 - 1ª Intervenção	01/04/11	31/03/18	01/09/10	31/08/11	17.623,74	4.187,02	6.729,02	9.648,41																																
0501040102	SP332	SP-332 Recapeamento - km 121+120 ao 134+690 - 1ª Intervenção	01/04/11	31/03/18	01/09/10	31/08/11	3.173,37	1.650,49	1.521,76																																	
0501040103	SP332	SP-332 Recapeamento - km 134+690 ao 148+135 - 1ª Intervenção	01/04/11	31/03/18	01/09/11	31/08/12	21.856,86	2.316,53	1.654,66																																	
0501040104	SP332	SP-332 Recapeamento - km 148+135 ao 159+290 - 1ª Intervenção	01/04/11	31/03/18	01/09/11	31/08/12	18.135,87	3.934,61	2.252,19	1.639,43																																
0501040105	SP332	SP-332 Recapeamento - km 159+290 ao 168+368 - 1ª Intervenção	01/04/11	31/03/18	01/09/11	31/08/12	14.791,69	3.284,46	1.904,27	1.360,19																																
0501040106	SP332	SP-332 Recapeamento - km 168+368 ao 186+870 - 1ª Intervenção	01/04/11	31/03/18	03/04/12	31/03/13	30.048,16	2.662,48	1.553,12	1.159,37																																
0501040107	SP332	SP-332 Recapeamento - km 186+870 ao 187+310 - 1ª Intervenção	01/04/11	31/03/18	03/04/12	31/03/13	715,35	8.408,67	298,45	6.438,67																																
0501040108	SP332	SP-332 Recapeamento - km 110+280 ao 121+120 - 2ª Intervenção			01/09/15	31/08/16	2.890,29																																			
0501040109	SP332	SP-332 Recapeamento - km 121+120 ao 134+690 - 2ª Intervenção			01/09/15	31/08/16	3.618,20																																			
0501040110	SP332	SP-332 Recapeamento - km 134+690 ao 148+135 - 2ª Intervenção			01/09/16	31/08/17	3.584,87																																			
0501040111	SP332	SP-332 Recapeamento - km 148+135 ao 159+290 - 2ª Intervenção			01/09/16	31/08/17	2.874,28																																			
0501040112	SP332	SP-332 Recapeamento - km 159+290 ao 168+368 - 2ª Intervenção			01/09/16	31/08/17	2.425,82																																			
0501040113	SP332	SP-332 Recapeamento - km 168+368 ao 186+870 - 2ª Intervenção			03/04/17	31/03/18	4.927,90																																			
0501040114	SP332	SP-332 Recapeamento - km 186+870 ao 187+310 - 2ª Intervenção			03/04/17	31/03/18	117,32																																			
0501040115	SP332	SP-332 Recapeamento - km 110+280 ao 121+120 - 3ª Intervenção			01/09/20	31/08/21	2.890,29																																			
0501040116	SP332	SP-332 Recapeamento - km 121+120 ao 134+690 - 3ª Intervenção			01/09/20	31/08/21	3.618,20																																			
0501040117	SP332	SP-332 Recapeamento - km 134+690 ao 148+135 - 3ª Intervenção			01/09/21	31/08/22	3.584,87																																			

Handwritten signatures and initials.



Item	ROD. SP	ATIVIDADE	PROPOSTA TÉCNICA				1ª ADEQUAÇÃO																															
			Proposta Técnica		1ª Adequação		1ª Adequação																															
			Início	Término	Início	Término	TOTAL	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	13º Ano	14º Ano	15º Ano	16º Ano	17º Ano	18º Ano	19º Ano	20º Ano	21º Ano	22º Ano	23º Ano	24º Ano	25º Ano	26º Ano	27º Ano	28º Ano	29º Ano	30º Ano	
05040502	SP360	SP-360 Programa Intensivo Inicial -SP-360 - Rod. Engenheiro Conselheiro Cintra	01/05/09	01/09/09	01/05/09	01/09/09	1.393,59	1.393,59																														
050406	SPA GERAL	Programa Intensivo Inicial -Acessos - SPA					1.261,87	1.261,87																														
05040601	SPA GERAL	SPA-122/065 Programa Intensivo Inicial -Acessos - SPA 122/065	01/05/09	01/09/09	01/05/09	01/09/09	1.218,38	1.218,38																														
05040602	SP067	SPA-067/360 Programa Intensivo Inicial - Acessos - SPA 067-360	01/05/09	01/09/09	01/05/09	01/09/09	45,19	45,19																														
06		ELEMENTOS DE SEGURANÇA					3.564,53	3.564,53																														
0601		Dispositivos de Segurança					3.564,53	3.564,53																														
060101	SP065	Construção de Barreira de Concreto					2.018,27	2.018,27																														
06010101	SP065	SP-065 Construção de Barreira de Concreto - km 0,00 ao 18,45	01/10/10	31/03/11	01/07/11	31/03/12	368,66	368,66																														
06010102	SP065	SP-065 Construção de Barreira de Concreto - km 18,45 ao 35,85	01/10/10	31/03/11	01/03/11	31/08/11	345,79	345,79																														
06010103	SP065	SP-065 Construção de Barreira de Concreto - km 35,85 ao 58,24	01/10/10	31/03/11	01/07/11	31/03/12	444,96	444,96																														
06010104	SP065	SP-065 Construção de Barreira de Concreto - km 58,24 ao 65,05	01/10/10	31/03/11	01/12/10	31/03/11	135,34	135,34																														
06010105	SP065	SP-065 Construção de Barreira de Concreto - km 65,05 ao 88,15	01/10/10	31/03/11	01/10/10	31/03/11	459,07	459,07																														
06010106	SP065	SP-065 Construção de Barreira de Concreto - km 88,15 ao 93,30	01/10/10	31/03/11	01/08/11	31/08/12	102,35	102,35																														
06010107	SP065	SP-065 Construção de Barreira de Concreto - km 93,30 ao 113	01/10/10	31/03/11	01/02/11	31/07/11	381,50	381,50																														
06010108	SP065	SP-065 Construção de Barreira de Concreto - km 113 ao 125,20	01/10/10	31/03/11	01/05/11	31/10/11	242,45	242,45																														
06010109	SP065	SP-065 Construção de Barreira de Concreto - km 125,20 ao 145,50	01/10/10	31/03/11	01/12/10	31/03/11	403,43	403,43																														
060102	SP083	Barreira de Concreto no 2º Ano					672,88	672,88																														
06010201	SP083	SP-083 Barreira de Concreto no 2º Ano - Campinas	01/10/10	31/03/11	01/10/10	31/03/11	336,49	336,49																														
06010202	SP083	SP-083 Barreira de Concreto no 2º Ano - Valinhos	01/10/10	31/03/11	01/10/10	31/03/11	336,49	336,49																														
07		CONTRATOS SUB-ROGADOS																																				
0701		Contratos Sub-Rogados																																				
08		INDENIZAÇÕES																																				
0801		Indenizações																																				
							2.088.132,41	195.097,90	214.077,20	388.908,65	254.130,00	80.236,36	101.098,03	59.612,17	21.803,80	24.861,21	20.540,28	31.533,94	33.098,36	21.010,92	24.537,31	36.774,99	93.271,87	61.982,41	31.693,99	40.353,58	45.350,45	48.199,19	29.487,43	40.257,30	19.616,93	8.198,84	18.071,90	12.537,35	21.213,96	69.034,33	42.878,06	
PROPOSTA TÉCNICA																																						
1ª ADEQUAÇÃO							2.088.132,19	160.446,53	140.627,90	450.170,55	263.097,65	93.867,98	91.916,48	59.851,33	50.922,92	31.515,38	11.235,31	30.576,16	32.524,43	46.022,62	39.644,15	27.461,02	38.736,01	52.858,35	63.794,51	50.186,16	35.077,70	31.067,64	40.743,27	59.668,24	29.851,51	9.752,89	5.262,92	23.793,19	41.864,60	42.995,89	14.122,90	

Handwritten initials and a checkmark.



sábado, 12 de março de 2011 **Diário Oficial** Poder Executivo - Seção I São Paulo, 121 (47) – 101

Logística e Transportes

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Deliberações do Conselho Diretor, de 03/03/2011

**2º Termo Aditivo e Modificativo ao CTT. nº 003/
Artesp/2009**

CONTRATANTE: Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP.
CONTRATADA: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A - de protocolo nº. 162.778/10; Termo Aditivo Modificativo nº 2, assinado em 11/03/2011.