



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

TERMO ADITIVO MODIFICATIVO Nº 02

Contrato Nº: 004/CR/1998

Processo DER Nº: 229.852/01

Autos DER Nº: 223.260/97

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, representado pelo Sr. Superintendente Pedro Ricardo F. Blassioli

Contratada: Concessionária Renovias S/A neste ato representada pelo Diretor Presidente Alberto Bagdade e seu Diretor de Engenharia e Construções Marlus Renato Dall`Stella

Objeto do Contrato: Exploração, mediante concessão, da malha rodoviária de Ligação entre Mococa, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista e Campinas, correspondente ao Lote 11, compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos SERVIÇOS DELEGADOS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E APOIO AOS SERVIÇOS NÃO DELEGADOS.

Finalidade: Alteração contratual por mútuo acordo entre as partes, visando:

10



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

1) adequação dos Cronogramas constantes da Metodologia de Execução –referentes às Ampliações Principais; às demais obras de ampliação; aos equipamentos e veículos; à conservação especial e/o pavimento; à conservação especial de obras de artes especiais; e à desapropriação - que integra o Contrato de Concessão nº 004/CR/1998 como Anexo III e já alterado por meio do termo aditivo 001/01;

2) adequação do Quadro 6A - Imobilizado/Investimento, constante do Volume 7, Capítulo V - Plano de Negócios, que integra o Contrato de Concessão como Anexo III e já alterado por meio do termo aditivo 001/01.

ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - Os cronogramas constantes da Metodologia de Execução- referentes às ampliações principais; às demais obras de ampliação; aos equipamentos e veículos; à conservação especial e/o pavimento; à conservação especial de obras de artes especiais; e à desapropriação - Anexo III do Contrato de Concessão nº 004/CR/1998 – modificado por meio do termo aditivo 001/01- fica por este instrumento alterado, passando a vigorar nos termos do Cronograma ora anexado, que passa a integrar o presente instrumento como anexo 1.

1.2 - O Quadro 6A Imobilizado/Investimento constante do Volume 7 , Capítulo V - Plano de negócios, Anexo III do Contrato de Concessão nº004/CR/1998, – modificado por meio do termo aditivo 001/01- fica por este Instrumento alterado, passando a vigorar nos termos do Quadro 6A ora anexado, que passa a integrar o presente instrumento como anexo 2.

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

8/10



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – A substituição dos Cronogramas referidos na Cláusula Primeira supra não prejudicará eventual reequilíbrio econômico – financeiro do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA


3.1- Continuam em vigor todas as demais Cláusulas, Condições e Anexos do Contrato de Concessão nº 004/CR/1998 e do termo aditivo nº 01/2001, naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste ou que não tenham sido aqui expressamente alterados.


Lavrado em 4 (quatro) vias em 3 (três) folhas, na Superintendência do Departamento de Estradas de Rodagem DER, situado na Avenida do Estado nº 777, São Paulo – S.P. aos 01 dias do mês junho de 2001, lido e achado conforme é assinado pelas partes e testemunhas.

PELO CONTRATANTE - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO


Pedro Ricardo F. Blassioli
Superintendente


PELA CONTRATADA - CONCESSIONÁRIA RENOVIAS S/A.


Alberto Bagdade
Diretor Presidente



Marlus Renato Dall' Stella
Diretor de Engenharia

elo

TESTEMUNHAS:


R.G.: 4 876 894-7
MARCIA BERNARDO

Renovias Aquisição de cronogramas TAM 0


R.G.: 30785031-6
Renata Hernandez Cortez




LOTE 11 - CONCESSIONÁRIA RENOVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2000


LOTE 11

2ª ADEQUAÇÃO

REV. 0

Item	RODOVIA SP - SEQ.	ATIVIDADE	1ª ADEQUAÇÃO		2ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1ª ADEQUAÇÃO												2ª ADEQUAÇÃO											
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
01	000	500	AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS																												
01.01	200	501	DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 340																												
01.01.01	340	502	Duplicação - km 201+400 ao km 226+412																												
01.01.02	340	503	Duplicação - km 239+412 ao km 281+770																												
01.02	000	562	DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 342																												
01.02.01	342	1	Duplicação - km 229+000 ao km 226+100																												
02	000	505	DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO/ MELHORAMENTOS																												
02.01	000	508	IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS/ FAIXAS ADICIONAIS																												
02.01.01	340	12	3ª Faixa - Implantação km 114+100 ao km 167+730 - PIV/PS																												
02.01.02	344	1	3ª Faixa - Implantação e Pavimentação km 224+030 ao km 242+600																												
02.01.03	342	2	3ª Faixa - Implantação/ Pavimentação (Melhoramentos e Pavimentação dos Acostamentos) km 237+500 ao km 251+150																												
02.01.04	342	3	Vias Marginais - Implantação km 229+200 ao km 229+700																												
02.01.05	215	1	2ª Faixa com Rebexamento de Grede - km 30+500 ao km 33+000																												
02.01.06	212	2	3ª Faixa - Implantação km 20+755 ao km 30+500 e km 33+000 ao km 49+640																												
02.01.07	350	1	3ª Faixa - Implantação/ Pavimentação (Melhoramentos) km 238+412 ao km 272+100																												
02.01.08	000	507	IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS ASCENDENTES																												
02.01.08	000	557	IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO																												
02.02	000	508	INSTALAÇÕES																												
02.02.01	212	4	Praça de Pedágio - Implantação km 41+000 - Vargem Grande do Sul - PS																												
02.02.02	340	13	Praça de Pedágio - Implantação km 182+840 - Eruva Gerb. - PN																												
02.02.03	340	14	Praça de Pedágio - Implantação km 221+280 - Casa Blanca - PS																												
02.02.04	340	15	Praça de Pedágio - Implantação km 254+800 - Moscú - PN																												
02.02.05	344	7	Praça de Pedágio - Implantação km 210+000 - Agulha - PC2																												
02.02.06	344	3	Praça de Pedágio - Implantação km 230+440 - São João da Boa Vista - PN																												
02.02.07	344	4	Praça de Pedágio - Implantação km 240+340 - Águas da Prata - PN																												
02.02.08	350	7	Praça de Pedágio - Implantação km 252+140 (largura km 255+000) - Rodo - FV																												
02.02.09	000	582	Implantação de PGFs e Bases para Balanças																												
02.02.10	340	16	PGF - Implantação km 188+000 - PN (Obra Cancelada)																												
02.02.11	340	17	PGF - Implantação km 120+000 - PN																												
02.02.12	340	18	PGF - Implantação km 199+000 - PS																												

 José Vitor S. Couto
 Coordenador Geral

 RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A.
 Eng. Civil Alberto Bagdade
 Superintendente

RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A.
 Eng. Civil Alberto Bagdade
 Diretor de Engenharia e Construções

106



LOTE 11 - CONCESSONÁRIA RENOVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2000

LOTE 11

2ª ADEQUAÇÃO
REV. 0

Item	RCDDVA SP - SGA	ATIVIDADE	1ª ADEQUAÇÃO		2ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1ª ADEQUAÇÃO												2ª ADEQUAÇÃO											
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO				
								1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
05.04.	000	563	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO																												
05.04.01.	000	529	Dispositivo de Segurança e Proteção - Projeto		13/04/99	13/04/01	14/04/99	13/04/00	75,00	7,00	7,00	7,00																			
05.04.02.	000	530	Dispositivo de Segurança e Proteção - Implantação		13/04/99	13/04/03	14/04/99	13/04/00	1.172,00	7,00	441,50	475,50	150,00	10,00																	
05.05.	000	564	SINALIZAÇÃO																												
05.05.01.	000	531	Sinalização Horizontal		14/04/98	13/04/03	14/04/98	13/04/02	4.042,00	391,50	1.545,50	882,50	882,00	882,50																	
05.05.02.	000	532	Sinalização Vertical e Adres		14/04/98	13/04/01	14/04/98	13/04/01	1.201,00	391,50	420,00	420,00																			
05.06.	000	533	OUTRAS RECUPERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES																												
05.06.01.	000	561	OUTRAS RECUPERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES PREVISITAS - 02.08.01.01 e 05.06.01.13		13/04/98	13/04/18	14/04/98	13/04/18	2.503,00	791,00	832,00	798,00	38,00	38,00	38,00	1,00	7,00	7,00	7,00	89,00	114,00	114,00	89,00	7,00	7,00	7,00	44,00	44,00	44,00	44,00	
05.08.14.	340	559	Curva da Champion - km 170+000		14/04/99	13/04/05	14/04/99	13/04/02	2.501,81	700,63	831,30	195,67			107,70	7,03	7,03	7,03	80,63	113,88	113,88	80,63	7,03	7,03	7,03	49,52	49,52	49,52	49,52		
05.08.15.	340	560	Bueno Distrito Industrial - Mog. Minim		14/04/99	13/04/01	14/04/99	13/04/01	2.757,00	333,00		1.481,00	1.258,00																		
			1ª ADEQUAÇÃO						276.601,15	25.903,74	28.822,48	57.818,08	24.466,50	63.951,27	30.313,84	11.844,71	8.732,71	8.375,00	21.330,00	5.843,00	2.089,00	2.330,00	956,00	2.264,00	4.753,00	5.878,00	4.939,00	4.139,50	817,00		
			2ª ADEQUAÇÃO						338.351,60	28.362,32	40.544,18	48.785,30	43.716,00	11.278,55	30.073,06	18.987,51	10.514,90	14.897,00	21.925,04	5.747,84	2.384,87	2.302,87	811,55	2.169,22	4.838,37	5.877,52	4.928,88	4.139,37	816,88		

José Vitor S. Couto
 Coordenador Geral

 Renato Dall'Oglio
 Eng. Civil Habilitado
 Diretor Superintendente
 RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A.
 Eng. Civil Habilitado Renato Dall'Oglio
 Diretor de Engenharia e Construção

RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS S/A.
2ª ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA
FÍSICO - FINANCEIRO.

QUADRO 6A - IMOBILIZADO / INVESTIMENTO

INVESTIMENTOS	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10	ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL		
1- AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS (1.1 + 1.2)																							
1.1. Duplicação da Rodovia SP-340	41	13.364	13.159	17.522	24.234	11.532	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.713	
1.2. Duplicação da Rodovia SP-342	-	-	-	-	-	3.441	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.301	
2- DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO/MELHORAM (2.1 + 2.5)																							
2.1. Marginais/Faixas Adicionais	-	4.286	10.188	7.358	7.512	9.529	14.115	9.419	9.575	324	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	138.321
2.2. Instalações	10.576	13	3.155	2.650	-	1.307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.701
2.3. Passarelas	-	-	-	148	296	-	168	-	-	168	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948
2.4. Dispositivos de Entroncamento	-	7.459	6.421	8.220	16.072	6.227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.399
2.5. Outras	-	-	931	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.572
3- EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SIST. CONTROLE	8.443	2.256	4.333	3.399	698	578	1.533	-	-	15.461	-	-	1.533	-	-	1.532	-	-	1.532	-	-	41.296	
4- DESAPROPRIAÇÕES	806	858	904	913	56	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.637	
5- CONSERVAÇÃO ESPECIAL (5.1... + 5.6)	5.438	11.908	9.614	4.861	2.409	801	192	1.396	4.482	5.538	5.592	2.428	446	655	2.013	2.970	5.521	4.673	2.451	661	-	74.047	
5.1. Pavimento (Recapeamento)	4.038	7.574	3.401	1.564	1.676	124	185	1.389	4.475	5.478	5.478	2.315	386	648	2.006	2.963	5.478	4.629	2.407	617	-	56.829	
5.2. Dreno de Pavimento	-	274	586	164	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188
5.3. Obras de Arte Especiais	-	496	1.208	569	569	569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.411
5.4. Dispositivos de Segurança	7	1.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.145
5.5. Sinalização	692	1.593	1.688	1.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.241
5.6. Outros	701	832	2.732	1.286	-	108	7	7	7	60	114	114	60	7	7	7	44	44	44	44	44	44	6.234
6- CONTRATOS SUB-ROGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7- INDENIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (1+2+3+4+5+6)	25.303	40.144	48.705	45.711	51.277	30.074	16.868	10.815	14.057	21.323	5.748	2.585	2.303	811	2.169	4.658	5.678	4.829	4.139	817	-	338.014	

RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS S.A.
Eng.º Civil Liberto Bazzani
Diretor Superintendente

RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS S.A.
Eng.º Civil Marcius Renato Dall'Aglio
Diretor de Engenharia e Construção

Eng.º Viktor S. Couto
Diretor Geral

112

D.O.E 12.07.2001

24 - D.O.E.; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 111 (129), quinta-feira, 12 de julho de 2001

TRANSPORTES

Secretário: MICHAEL PAUL ZEITLIN
Rua Iaiá, 126 - Itaim Bibi CEP 04542-906
Fone PABX: 820-6655

GABINETE DO SECRETÁRIO

COMISSÃO DE MONITORAMENTO DAS CONCESSÕES

2º Termo Aditivo e Modificativo

CTT - 4/CR/1998 - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, AUTOS 223.260/DER/97, Contratada: Concessionária Renovias S/A, Autos 229.852/DER/01, 2º Termo Aditivo assinado em 01/06/2001, que altera o contrato de concessão por mútuo acordo entre as partes visando adequação do Cronograma constante do Anexo III, da Metodologia de Execução, que integra o Contrato original e adequação do Quadro 6A - Imobilizado/Investimento, constante do Vol. 7, Capítulo V - Plano de Negócios, que integra o Contrato de Concessão como Anexo II.

Retificação do D.O. de 11-7-2001