


---

**TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 19/09****Contrato nº 005/CR/1998****Processo nº 007. 622/2008 - Protocolo ARTESP nº 123.157/08**

Pelo presente instrumento, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14/01/2002, neste ato representada por seu Diretor Geral, **CARLOS EDUARDO SAMPAIO DORIA**, nos termos do Decreto nº 46.708, de 22/04/2002 e do Decreto nº 46.875, de 01/07/2002, doravante designada **ARTESP** e a **CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.**, aqui representada na forma de seus atos constitutivos, por seu Diretor Presidente, **MAURÍCIO SOARES VASCONCELLOS** e por seu Diretor **ROBERTO SIRIANI DE OLIVEIRA**, doravante designada **CONTRATADA**

**OBJETO DO CONTRATO:**

Exploração, mediante concessão, do Sistema Anhanguera Bandeirantes (Lote 01), compreendendo a execução e gestão dos serviços delegados, a execução e gestão de serviços de apoio aos serviços não delegados e gestão dos serviços complementares, nos termos do Decreto nº 40.077, de 10 de maio de 1995.





**FINALIDADE:**

Aprovação da 8ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 01.

e

**CONSIDERANDO**

as manifestações de interesse da Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio do Chefe do Poder Executivo e da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, na realização de estudos da viabilidade de introdução de melhorias no Complexo Anhanguera, que tem provocado sérias interferências no viário municipal;

o interesse público e a busca por uma melhor qualidade e adequação dos serviços aos usuários do SISTEMA RODOVIÁRIO, verificado pela inclusão de obras complementares no Complexo Anhanguera, com vistas a solucionar os graves problemas de acessibilidade e fluidez de tráfego da Rodovia Anhanguera (SP-330) à Vila Anastácio, Lapa e Parque São Domingos;

a necessidade de realização de obras para melhorar a acessibilidade da SP-330 ao Jardim Manchester, no município de Sumaré;

o Relatório Técnico RT.DIN.0005/08, das Diretorias de Investimentos e de Operações;

os estudos promovidos pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro conforme despachos FD.DCE.1925/08, de 24/09/2008 e FD.DCE.2540/08, de 08/12/2008, bem como os fundamentos exarados no Parecer Técnico-Institucional nº 0092/08, de 26/09/2008 e demais elementos de instrução constantes do Processo ARTESP nº 007. 622/2008;





a deliberação da 363ª Reunião do Conselho Diretor da ARTESP, de 30/09/2008, que aprovou as alterações promovidas na 8ª adequação do cronograma de investimentos da **CONTRATADA**, reconhecendo o desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, reti-ratificada em reunião de 19/12/2008;

resolvem as partes aditar o Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, o que fazem mediante os seguintes termos:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica aprovada a 8ª adequação do cronograma físico-financeiro, alterando o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Licitação nº 007/CIC/1997, conforme demonstrado no cronograma anexo que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento e do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998.

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

Fica reconhecido o desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, em decorrência da inclusão de obras complementares e adequação de cronograma mencionada na cláusula anterior, tudo conforme demonstrativos e justificativas técnicas e jurídicas expendidas no Processo nº 007. 622/2008.

### CLÁUSULA TERCEIRA

O desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 005/CR/1998, reconhecido na Cláusula Segunda, consolidados com os efeitos das modificações introduzidas pelas 6ª e 7ª adequações do cronograma de investimentos, formalizados pelos Termos Aditivos e Modificativos nºs 17 e 18, resultou numa posição acumulada representativa de um crédito a favor da **CONTRATADA**, em Valor Presente Líquido de R\$ 2.996 mil (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil reais), decorrente dos ajustes realizados.

### CLÁUSULA QUARTA

O reequilíbrio da equação contratual, aos saldos de caixa do projeto, segundo os parâmetros da proposta inicial, será restabelecido em oportunidade própria, observando as modalidades estabelecidas no item 25.3 do Contrato de Concessão e a Resolução ST-2, de 11/03/2005.

### CLÁUSULA QUINTA

Os investimentos previstos no Contrato de Concessão deverão observar o disposto nos itens 2.1 e 2.2 do Termo Aditivo e Modificativo nº 16/06.

**CLÁUSULA SEXTA**

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do **Contrato de Concessão nº 005/CR/1998** e seus aditamentos, que ficam ratificadas naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.

O presente instrumento, lavrado em 04 (quatro) vias, com 05 (cinco) laudas cada, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da ARTESP, situada na Rua Urussuí nº 300, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em 19/01 de 2.009, lido e achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**

  
**CARLOS EDUARDO SAMPAIO DÓRIA**  
Diretor Geral


**CONTRATADA**


**CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGÜERA-BANDEIRANTES S.A.**

  
**MAURICIO SOARES VASCONCELLOS**  
Diretor-Presidente

  
**ROBERTO SIRTANI DE OLIVEIRA**  
Diretor

**Testemunhas:**

  
**Elisângela Ferreira da Silva**  
32.334.258-6

  
**Maurício Alexandre Romão**  
39.939.032-0







7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
020101030105	SP330	Vias Marginais - Implantação km 110+000 ao km 110+550 Pista Sul - Sumaré	01/11/07	30/04/08	01/11/07	30/04/08	444,68										444,68											
							444,68										444,68											
020101030106	SP330	Vias Marginais - Implantação km 110+800 ao km 112+900 Pista Sul - Sumaré	01/05/08	30/04/10	01/05/08	30/04/10	1.697,85											848,92	848,93									
							1.697,85											848,92	848,93									
020101030107	SP330	Marginal - Implantação do km 121+100 ao km 123+000 Lado Norte	01/03/08	31/10/08	01/03/08	31/10/08	2.068,20										517,10	1.551,10										
							2.068,20										517,10	1.551,10										
020101030108	SP330	Vias Marginais - Implantação km 112+900 ao km 113+560 Pista Sul - Sumaré	01/05/08	30/04/09	01/05/08	30/04/09	533,61											533,61										
							533,61											533,61										
0201010302		3ª Faixa - Implantação km 120+000 ao km 147+000 - Americana/ Limeira					22.895,99		339,62	254,40		215,39															22.066,58	
							22.895,99		339,62	254,40		215,39															22.066,58	
020101030201	SP330	3ª Faixa - Implantação km 128+022 ao km 128+602 - Pista Sul - Americana	01/10/00	31/10/00	01/10/00	31/10/00	254,40																					
							254,40																					
020101030202	SP330	3ª Faixa - Implantação km 130+532 ao km 129+731 Pista Sul (junto à Ponte sobre o Rio Piracicaba Pista Sul) - Americana	01/12/99	31/12/99	01/12/99	31/12/99	339,62																					
							339,62																					
020101030203	SP330	3ª Faixa - Implantação km 129+744 ao km 130+252 Pista Norte (junto à Ponte sobre o Rio Piracicaba Pista Norte) - Americana	01/06/02	30/06/02	01/06/02	30/06/02	215,39																					
							215,39																					
020101030204	SP330	3ª Faixa - Implantação km 120+000 ao km 147+000 - subtrecho restante - Americana/ Limeira	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	22.086,58																				22.066,58	
							22.086,58																				22.066,58	
0201010303	SP330	Vias Marginais do km 120+000 ao km 120+550 - Americana	01/11/01	26/07/02	01/11/01	26/07/02	444,68				193,10	251,58																
							444,68				193,10	251,58																
020102		Rodovia - SP 348					51.289,18			1.975,84				11.222,54	10.554,74	2.235,98											25.300,08	
							51.289,18			1.975,84				11.222,54	10.554,74	2.235,98											25.300,08	
02010201		4ª Faixa - Implantação km 16+000 ao km 47+000 - São Paulo/ Jundiá					25.001,18																					
							25.001,18																					
0201020101	SP348	4ª Faixa - Sub-trecho entre o km 35+265 ao km 36+765 Pista Sul e entre km 37+930 ao 38+850 Pista Norte - Caieiras/ Cajamar	01/10/00	28/02/01	01/10/00	28/02/01	987,92																					
							987,92																					
0201020102	SP348	4ª Faixa - Sub-trecho restante entre o km 16+000 ao km 47+000 Pista Sul - São Paulo / Jundiá	01/05/04	30/09/06	01/05/04	30/09/06	11.363,21								5.611,27	5.277,37	474,57											
							11.363,21								5.611,27	5.277,37	474,57											
0201020103	SP348	4ª Faixa - Sub-trecho restante entre o km 16+000 ao km 47+410 Pista Norte - São Paulo / Jundiá	01/05/04	30/09/06	01/05/04	30/09/06	12.650,05								5.611,27	5.277,37	1.761,41											
							12.650,05								5.611,27	5.277,37	1.761,41											
02010202		5ª Faixa - Implantação km 16+000 ao km 47+000					26.288,00																				25.300,08	
							26.288,00																				25.300,08	
0201020201	SP348	5ª Faixa - Sub-trecho entre o km 35+265 e km 36+765 Pista Sul e km 37+930 ao 38+850 Pista Norte - Caieiras/ Cajamar	01/10/00	28/02/01	01/10/00	28/02/01	987,92																					
							987,92																					
0201020202	SP348	5ª Faixa - Sub trecho restante entre o km 16+000 e km 47+000 - São Paulo/ Jundiá	01/05/13	30/04/14	01/05/13	30/04/14	25.300,08																				25.300,08	
							25.300,08																				25.300,08	
02010203	SP348	4ª Faixa - Implantação km 14+600 ao km 15+900 Pista Norte - São Paulo	01/08/03	31/01/04	01/08/03	31/01/04																						
0202		INSTALAÇÕES					26.433,30	7.419,15	7.570,25	2.971,06	667,84							1.951,25	5.853,75									
							26.433,30	7.419,15	7.570,25	2.971,06	667,84							1.951,25	5.853,75									
020201		IMPLANTAÇÃO/ MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO					6.580,39	6.580,39																				
							6.580,39	6.580,39																				
02020101		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO					3.880,07	3.880,07																				
							3.880,07	3.880,07																				
0202010101	SP330	Praça de Pedágio - Implantação km 118+000 Pista Norte - Nova Odessa	01/06/98	31/12/98	01/06/98	31/12/98	3.880,07																					
							3.880,07																					
0202010102	SP348	Praça de Pedágio - Implantação km 115+520 Pista Norte/ Pista Sul (antigo km 118+000) - Sumaré	10/04/00	17/05/01	10/04/00	17/05/01																						
0202010103	SP348	Praça de Pedágio - Implantação km 159+550 Pista Norte / Pista Sul - Limeira	17/07/00	15/12/01	17/07/00	15/12/01																						
0202010104	SP330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 26+495 Pista Sul - Perus	01/09/00	28/02/01	01/09/00	28/02/01																						
0202010105	SP330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 81+000 Pista Sul - Valinhos	01/12/00	28/02/01	01/12/00	28/02/01																						
0202010106	SP330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 117+000 Pista Sul - Nova Odessa	01/10/01	31/12/01	01/10/01	31/12/01																						
0202010107	SP330	Praça de Pedágio bi-direcional - Implantação km 152+000 Pista Sul - Limeira	01/10/01	31/12/01</																								



7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
02030107	SP330	Passarela - Implantação km 114+300 (antigo km 114+000) - Sumaré	01/11/99	25/02/00	01/11/99	25/02/00	464,97		464,97																			
02030108	SP330	Passarela - Implantação km 50+336 (Antigo km 50+400) - Jundiá	31/01/00	30/04/00	31/01/00	30/04/00	464,97		464,97																			
02030109	SP330	Passarela - Implantação km 120+752 (Antigo km 120+500) - Americana	09/03/00	23/06/00	09/03/00	23/06/00	464,98		464,97	232,49																		
02030110	SP330	Passarela - Implantação km 149+900 (antigo km 149+700) - Limeira	01/09/00	10/12/00	01/09/00	10/12/00	464,97		232,49	232,49																		
02030112	SP330	Passarela - Implantação km 43+000 - Cajamar	23/08/02	22/11/02	23/08/02	22/11/02	464,97			464,97																		
02030113	SP330	Passarela - Implantação km 23+250 - Osasco	01/02/03	30/06/03	01/02/03	30/06/03	486,00								486,00													
02030114	SP330	Passarela - Implantação km 33+000 - Cajamar	23/08/02	31/10/02	23/08/02	31/10/02	486,00								486,00													
02030115	SP330	Passarela - Implantação km 145+700 - Limeira	20/10/02	20/01/03	20/10/02	20/01/03																						
02030116	SP330	Passarela - Implantação km 124+000 - Americana	01/08/03	30/11/03	01/08/03	30/11/03																						
02030119	SP330	Passarela - Implantação km 36+500 - Cajamar	10/04/06	31/07/06	10/04/06	31/07/06	464,96								116,24	348,72												
02030120	SP330	Passarela - Implantação no km 51+800 da SP-330	01/06/07	31/10/07	01/06/07	31/10/07									116,24	348,72												
02030121	SP330	Passarela - Implantação no km 125+900 da SP-330	01/06/07	28/02/08	01/06/07	28/02/08																						
020302		IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 348					929,24		613,68	315,56																		
02030201	SP348	Passarela - Implantação km 22+170 - São Paulo	10/01/00	30/04/00	10/01/00	30/04/00	464,27		613,68	315,56																		
02030202	SP348	Passarela - Implantação km 93+620 (antigo km 91+200) - Campinas	12/04/00	23/05/00	12/04/00	23/05/00	464,97		464,27	149,41	315,56																	
020303	SP300	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS - SP 300																										
02030301	SP300	Passarela - Implantação km 63+000 - Jundiá	01/08/03	31/01/04	01/08/03	31/01/04																						
0204		DISPOSITIVOS DE ENTRONCAMENTOS					314.595,00	5.111,52	11.953,34	52.895,20	37.096,66	8.141,36	7.022,59	11.588,70	14.454,27	13.785,35	51.087,49	73.473,13	27.547,25	64,13	2,95	21,12	24,50	127,23	2,95	26,99	168,27	
020401		PRIORIDADE 1					95.896,93		8.359,33	52.833,61	34.403,99								300,00									
02040101	SP330	Implantação de Trevo km 22+160 (antigo km 21+650) - SP 330 x Rodoanel (Prioridade 1) - São Paulo/ Osasco	01/10/99	10/10/01	01/10/99	10/10/01	44.134,78		4.389,08	26.011,87	13.733,83																	
0204010101	SP330	Implantação de Barreira Acústica - Trevo km 22+160 - SP 330 x Rodoanel - São Paulo/ Osasco	01/05/09	30/11/09	01/05/09	30/11/09	300,00																					
02040102	SP348	Implantação de Trevo km 23+800 (antigo km 19+900) - SP 348 x Rodoanel (Prioridade 1) - São Paulo	01/10/99	10/10/01	01/10/99	10/10/01	51.462,15		3.970,25	26.821,74	20.670,16																	
0204010201	SP348	Implantação de Barreira Acústica - Trevo km 23+800 - SP 348 x Rodoanel - São Paulo																										
020402		PRIORIDADE 2					9.246,26	5.111,52	2.239,69		1.895,05																	
02040201	SP330	Complementação da Interseção km 92+000 - SP-330 x SP 075 - Rotatória de Campinas (Prioridade 2)	26/08/98	15/08/99	26/08/98	15/08/99	7.351,21		5.111,52	2.239,69																		
02040203	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo km 120+000 - SP 330 x SP 304 (Prioridade 2) - Americana	01/11/01	30/04/02	01/11/01	30/04/02	1.895,05				1.895,05																	
02040204	SP330	Implantação de Retorno Operacional km 134+000 (Prioridade 2) - Limeira							1.162,84	10,73	648,81	3.240,37	3.900,00	4.166,00														
020403		PRIORIDADE 3					13.128,75		1.162,84	10,73	648,81	3.240,37	3.900,00	4.166,00														
02040301	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 58+000 (Prioridade 3) - Jundiá	29/08/01	28/12/01	29/08/01	28/12/01	648,81				648,81																	
02040303	SP330	Ampliação e Reforma do Trevo - km 98+000 - SP 330 x SP 101 (Prioridade 3) - Campinas	01/08/03	30/09/04	01/08/03	30/09/04	8.066,00						3.900,00	4.166,00														









**LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

LOTE 1

RT.DIN.0005/08  
8ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	ANOS																										
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO							
							3.619,60	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
0302		EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE - Projeto Anhanguera					3.737,46									164,85	206,00	1.686,36	189,03	1.343,76	3.359,41	178,85	2,63	35,00		35,00	578,21	661,53						
04		DESAPROPRIAÇÕES	01/06/98	30/04/12	01/06/98	30/04/12	53.958,46	1.225,59	28.346,10	9.457,87	1.635,90	894,07	3.120,29	3.436,10	1.020,69	118,68																		
05		CONSERVAÇÃO ESPECIAL					267.566,25	19.294,28	27.868,43	9.408,21	33.961,72	15.744,66	11.425,59	1.069,78	9.705,52	10.684,76	6.664,56			8.974,22	38.144,24	51.454,87				4.152,40	19.013,01							
0501		PAVIMENTO (RECAPEAMENTO)					182.789,72	9.041,57	13.245,01	6.126,40	5.271,71	8.848,08	7.859,58	69,78	7.813,68	7.533,65	6.664,56			8.410,23	35.843,37	47.739,64				2.460,56	15.861,90							
050101		RECAPEAMENTO VIA ANHANGUERA - SP 330					114.599,68	9.041,57	11.912,48	1.150,96	5.246,42	8.848,08	7.859,58	69,78	7.813,68	7.533,65	6.664,56			8.410,23	35.843,37	47.739,64				2.460,56	15.861,90							
05010102	SP330	Recapeamento - km 11+360 ao km 102+400 - São Paulo/ Campinas	30/05/01	26/08/04	30/05/01	26/08/04	21.201,06		369,31	656,55	4.369,35	7.876,49	7.859,58	69,78																				
05010103	SP330	Recapeamento - km 102+400 ao km 111+000 - Campinas/ Sumaré	10/10/99	30/04/00	10/10/99	30/04/00	2.621,65		2.598,58	23,07																								
0501010301	SP330	Recapeamento 2ª intervenção km 11+360 ao km 111+000 - São Paulo/ Sumaré	26/04/06	30/04/08	26/04/06	30/04/08	12.867,20									6.433,60	6.433,60																	
0501010302	SP330	Recapeamento 3ª intervenção km 11+360 ao km 111+000 - São Paulo/ Sumaré	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	24.017,67																											
0501010303	SP330	Recapeamento 4ª intervenção km 11+360 ao km 111+000 - São Paulo/ Sumaré	01/05/16	30/04/17	01/05/16	30/04/17	14.589,33																											
05010104	SP330	Recapeamento - km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/09/98	30/09/99	01/09/98	30/09/99	20.306,16	9.041,57	8.944,59	471,34	877,07	971,59																						
0501010401	SP330	Recapeamento 2ª intervenção km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/05/06	31/07/07	01/05/06	31/07/07	1.154,78									923,82	230,96																	
0501010402	SP330	Recapeamento 3ª intervenção km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	16.569,26																											
0501010403	SP330	Recapeamento 4ª intervenção km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/05/16	30/04/17	01/05/16	30/04/17	1.272,57																											
050102		RECAPEAMENTO RODOVIA DOS BANDEIRANTES - SP 348					65.106,37		1.332,53	3.935,18	25,29			7.813,68	176,23				8.410,23	17.230,70	23.721,97					2.460,56								
05010201	SP348	Recapeamento - km 14+930 ao km 102+440 - São Paulo/ Campinas	01/10/99	06/02/02	01/10/99	06/02/02	5.293,00		1.332,53	3.935,18	25,29																							
0501020101	SP348	Recapeamento 2ª intervenção km 14+930 ao km 102+440 - São Paulo/ Campinas	01/05/05	30/04/06	01/05/05	30/04/06	7.813,68								7.813,68																			
0501020102	SP348	Recapeamento 3ª intervenção km 14+930 ao km 102+440 - São Paulo/ Campinas	01/05/09	30/04/11	01/05/09	30/04/11	25.640,93													8.410,23	17.230,70													
0501020103	SP348	Recapeamento 4ª intervenção km 14+930 ao km 102+440 - São Paulo/ Campinas	01/05/15	30/04/16	01/05/15	30/04/16	2.460,56																											
05010202	SP348	Recapeamento - km 95+000 ao km 172+000 - Campinas/ Cordeirópolis	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	23.721,97																											
05010204	SP348	Execução dos reparos na Pista de Acesso da Marginal Tietê para a SP 348	01/08/06	31/12/06	01/08/06	31/12/06	176,23									176,23																		
050103		RECAPEAMENTO RODOVIA D. GABRIEL P. B. COUTO - SP 300					3.083,67			1.040,26																								
05010301	SP300	Recapeamento do km 62+000 ao km 64+600 - 1ª Intervenção - Jundiá	31/03/01	25/04/01	31/03/01	25/04/01	1.040,26			1.040,26																								
05010302	SP300	Recapeamento - 2ª intervenção km 62+000 ao km 64+600 - Jundiá	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	2.043,41																											
0502		Drenos de Pavimento - Em todas as Rodovias	01/11/98	30/09/99	01/11/98	30/09/99	1.635,18	850,29	784,89																									
0503		RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS					15.379,38	500,32	2.318,32	1.403,60	1.905,00	5.593,02	2.459,12	1.000,00	200,00																			
050301		RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE PRECUPANTES					3.048,48																											
05030101	SP330	Passagem Inferior - Recuperação km 12+496 - Pista Norte/Sul - São Paulo	01/06/99	31/07/99	01/06/99	31/07/99	131,45																											
05030102	SP330	Passagem Inferior - Recuperação km 18+038 - Pista Norte/Sul - São Paulo	01/06/99	31/07/99	01/06/99	31/07/99	131,45																											
05030103	SP330	Passagem Inferior - Recuperação km 26+965 - Pista Norte/Sul - Osasco	23/08/99	30/10/99	23/08/99	30/10/99	131,45																											





LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0005/08  
8ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
05030104	SP330	Passagem Inferior - Recuperação km 30+770 - Pista Norte/Sul - Cajamar	01/11/99	20/04/00	01/11/99	20/04/00	203,60		131,45	72,15																		
05030105	SP330	Pte - Recuperação km 30+817 - Rio Juqueri - Pista Norte/Sul - Cajamar	01/11/99	20/04/00	01/11/99	20/04/00	203,60		131,45	72,15																		
05030106	SP330	Passagem Inferior - Recuperação km 35+606 - Pista Norte/Sul - Cajamar	01/07/99	31/08/99	01/07/99	31/08/99	131,45		131,45																			
05030107	SP330	Passagem Superior - Recuperação km 39+213 - Cajamar	01/11/99	31/03/00	01/11/99	31/03/00	131,45		131,45																			
05030108	SP330	Passagem Superior - Recuperação km 61+500 (km 61+535) - Jundiá	01/05/05	31/12/05	01/05/05	31/12/05	100,00									100,00												
05030109	SP330	Passagem Superior - Recuperação km 61+805 (km 61+712) - Jundiá	01/05/05	31/12/05	01/05/05	31/12/05	100,00									100,00												
05030110	SP330	Passagem Superior - Recuperação km 65+453 - Jundiá	01/11/99	29/12/99	01/11/99	29/12/99	131,45		131,45																			
05030111	SP330	Passagem Superior - Recuperação km 103+649 - Campinas	16/09/02	31/07/03	16/09/02	31/07/03	420,54						400,00	20,54														
05030112	SP330	Passagem Superior - Recuperação km 103+670 - Campinas	06/09/02	31/07/03	06/09/02	31/07/03	420,53						400,00	20,53														
05030113	SP330	Pte - Recuperação - km 110+746 - Rio Quilombo - Marginal Norte - Sumaré	01/10/99	31/12/99	01/10/99	31/12/99	131,45		131,45																			
05030114	SP330	Pte - Ampliação e Recuperação km 130+000 - Rio Piracicaba - Pista Norte - Americana	01/01/02	31/07/02	01/01/02	31/07/02	680,06				664,24	15,82																
050302		OBRAS DE ALARGAMENTO/ AMPLIAÇÃO					2.328,48		879,64	1.154,00	294,84																	
05030201	SP330	Passagem Inferior - Ampliação km 30+770 - Cajamar	01/11/99	20/04/00	01/11/99	20/04/00	175,93		175,93																			
05030202	SP330	Pte - Alargamento - km 30+817 - Rio Juqueri - Pista Norte/Sul - Cajamar	25/10/99	20/04/00	25/10/99	20/04/00	175,93		175,93																			
05030203	SP330	Passagem Inferior - Alargamento e Reforço km 62+425 - Jundiá	01/09/99	11/10/00	01/09/99	11/10/00	464,42		175,92	288,50																		
05030204	SP330	Pte sobre o Rio Jundiá - Ampliação e Recuperação km 62+696 - Jundiá	01/07/99	11/10/00	01/07/99	11/10/00	464,43		175,93	288,50																		
05030205	SP330	Passagem Inferior - Alargamento e Reforço 93+453 (antigo km 94+041) - Pista Norte/Sul - Campinas	25/09/00	09/03/01	25/09/00	09/03/01	288,50			288,50																		
05030206	SP330	Passagem Inferior - Alargamento e Reforço km 95+032 (Vdt sobre os trilhos do VLT) - Campinas	03/11/99	30/03/00	03/11/99	30/03/00	175,93		175,93																			
05030207	SP330	Passagem Inferior - Alargamento e Reforço km 95+840 - Pista Norte/Sul - Campinas	22/12/00	20/07/01	22/12/00	20/07/01	583,34			288,50	294,84																	
050303		DEMAIS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	01/07/98	31/01/18	01/07/98	31/01/18	10.002,42	500,32	255,63	105,30	945,92	4.777,20	2.418,05	1.000,00														
0504		Dispositivos de Segurança e Proteção - Em todas as Rodovias	01/05/98	30/04/02	01/05/98	30/04/02	33.282,32	6.466,78	336,96	218,46	26.260,12																	
050401	SP330	Barreiras Rígidas de Concreto - km 11+600 ao km 19+000 - São Paulo	01/05/98	30/06/99	01/05/98	30/06/99	6.503,74	6.466,78	36,96																			
050402	SP330	Barreiras Rígidas de Concreto - km 20+400 ao km 98+000 - Osasco/ Campinas	01/12/99	30/03/02	01/12/99	30/03/02	21.114,76		300,00	218,46	20.596,30																	
050403		Dispositivos de Segurança	01/05/01	08/04/02	01/05/01	08/04/02	5.663,82				5.663,82																	
0505		Sinalização - Em todas as Rodovias	01/11/98	30/04/17	01/11/98	30/04/17	23.213,15	608,60	1.743,47	1.659,75	524,89	1.303,56	1.106,89	1.691,84	3.151,11	563,99	2.300,87	3.715,23						1.691,84	3.151,11			
050501	SP330	Sinalização 1ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/10/99	30/04/04	01/10/99	30/04/04	3.185,82	608,60	489,51	78,36	207,50	1.303,56	1.106,89															
050502	SP330	Sinalização 2ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/05/06	30/04/07	01/05/06	30/04/07	2.014,97									2.014,97												
050503	SP330	Sinalização 3ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	2.014,97										2.014,97											
050504	SP330	Sinalização 4ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-330	01/05/16	30/04/17	01/05/16	30/04/17	2.014,97																					

*[Handwritten signature]*





LOTE 1 - CONCESSIONÁRIA AUTOBAN  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 1

RT.DIN.0005/08  
8ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
050505	SP330	Sinalização 1ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/09/98	30/09/99	01/09/98	30/09/99	1.420,17	608,60	811,57																		
050506	SP330	Sinalização 2ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/05/06	30/04/07	01/05/06	30/04/07	1.136,14									1.136,14											
050507	SP330	Sinalização 3ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	1.136,14									1.136,14											
050508	SP330	Sinalização 4ª Intervenção - Campinas/ Limeira - SP-330	01/05/16	30/04/17	01/05/16	30/04/17	1.136,14																			1.136,14	
050509	SP348	Sinalização 1ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/10/99	28/02/02	01/10/99	28/02/02	2.114,80		262,06	1.535,35	317,39																
050510	SP348	Sinalização 2ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/05/05	30/04/06	01/05/05	30/04/06	1.691,84		262,06	1.535,35	317,39				1.691,84												
050511	SP348	Sinalização 3ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/05/09	30/04/11	01/05/09	30/04/11	1.691,89								1.691,84					563,99	1.127,90						
050512	SP348	Sinalização 4ª Intervenção - São Paulo/ Campinas - SP-348	01/05/15	30/04/16	01/05/15	30/04/16	1.691,84													563,99	1.127,90						
050513	SP348	Sinalização Prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes	01/05/11	30/04/12	01/05/11	30/04/12	1.700,26																			1.691,84	
050514	SP300	Sinalização Rodovia Dom Gabriel - 1ª intervenção - Jundiá	01/03/01	30/04/01	01/03/01	30/04/01	46,04			46,04																	
050515	SP300	Sinalização Rodovia Dom Gabriel - 2ª intervenção - Jundiá	01/05/10	30/04/11	01/05/10	30/04/11	36,83			46,04																	
050516		Sinalização Vertical e Aérea	01/05/99	30/04/00	01/05/99	30/04/00	180,33		180,33																		
0506		Outros Melhoramentos	01/05/98	30/04/00	01/05/98	30/04/00	11.266,50	1.826,72	9.439,78																		
050602	SP330	Correção e adequação do sistema de drenagem																									
05060201	SP330	Correção e adequação do sistema de drenagem - km 15+500 ao km 17+000 - Incluindo construção de Bueiro km 16+000 - São Paulo	26/07/99	24/04/00	26/07/99	24/04/00																					
05060202	SP330	Correção e adequação do sistema de drenagem - km 17+000 ao km 18+000 - São Paulo	01/05/99	30/11/99	01/05/99	30/11/99																					
05060203	SP330	Prolongamento de Galeria km 87+000 - Campinas	01/08/99	20/04/00	01/08/99	20/04/00																					
05060204	SP330	Prolongamento de Galeria km 89+000 - Campinas	08/12/99	20/04/00	08/12/99	20/04/00																					
050603		Estabilização de taludes																									
05060301	SP330	Estabilização de talude de Corte e Aterro - São Paulo/ Cordeirópolis	01/02/99	20/12/00	01/02/99	20/12/00																					
05060302	SP348	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro	01/02/99	20/12/00	01/02/99	20/12/00																					
050605	SP330	Recapeamento - km 75+900 - Trevo de Vinhedo	01/06/98	26/10/98	01/06/98	26/10/98																					
050606	SP330	Recapeamento - km 82+000 - SP-330 - Campinas	01/06/00	30/09/00	01/06/00	30/09/00																					
050607		Recuperação dos Pátios de Apreensão de Veículos	01/11/98	30/11/98	01/11/98	30/11/98																					
06		CONTRATOS SUB-ROGADOS	01/05/98	30/04/01	01/05/98	30/04/01	88.002,00	25.667,00	44.001,00	18.334,00																	
07		INDENIZAÇÕES	01/05/98	30/04/99	01/05/98	30/04/99	5.526,00	5.526,00																			
7ª Adequação							1.449.744,26	100.685,27	228.689,07	295.066,42	164.087,90	31.434,10	27.821,51	29.416,12	59.699,98	43.546,71	76.541,74	101.127,87	53.912,06	81.973,36	62.628,30	33.750,68	30.663,58	777,23	4.429,35	22.484,84	988,17
8ª Adequação							1.482.752,48	100.685,27	228.689,07	295.066,42	164.087,90	31.434,10	27.821,51	29.416,12	59.699,98	42.478,50	76.106,02	107.527,99	82.092,08	81.938,36	62.660,67	33.718,31	30.718,58	742,23	4.464,35	22.444,21	988,89

