



AM

TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 22 / 10

TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA nº 012/CR/2000

Processo nº 007.607/2008 - Protocolo ARTESP nº 121.338/05


Pelo presente instrumento, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14/01/2002, neste ato representada por seu Diretor Geral, **CARLOS EDUARDO SAMPAIO DORIA**, nos termos do Decreto nº 46.708, de 22/04/2002 e do Decreto nº 46.875, de 01/07/2002, doravante designada **ARTESP** e a **RODOVIAS DAS COLINAS S.A.**, aqui representada na forma de seus atos constitutivos, por seu Diretor Presidente, **FERNANDO HUMPHREYS**, e por seu Diretor Executivo, **NELSON SEGNINI BOSSOLAN**, doravante designada **CONTRATADA**

OBJETO DO CONTRATO:

Exploração, mediante concessão, do Sistema Rodoviário correspondente à malha rodoviária de ligação entre Rio Claro, Piracicaba, Tietê, Jundiaí, Itu e Campinas (Lote 13), compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos serviços delegados, a execução, gestão e fiscalização de serviços de apoio aos serviços não delegados e gestão e fiscalização dos serviços complementares.

FINALIDADE:

Aprovação da 9ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 13 e reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 012/CR/2000



CONSIDERANDO

o relatório técnico da Diretoria de Investimentos RT.DIN.0009/08, de 16/09/2009;
os estudos promovidos pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro no despacho FD.DCE.2432/09, de 02/12/2009, bem como os fundamentos exarados no Parecer Técnico Institucional nº 0181/2009, de 08/12/2009 e demais elementos de instrução do Processo ARTESP nº 007.607/2008;

a deliberação do Conselho Diretor da ARTESP de 17/12/2009, que aprovou a 9ª adequação do cronograma de investimentos da concessionária Rodovias das Colinas S.A., reconhecendo do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 012/CR/2000;

resolvem as partes aditar o Contrato de Concessão nº 012/CR/2000, o que fazem mediante os seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aprovada a 9ª adequação do cronograma físico-financeiro, alterando o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Licitação 017/CIC/1997, conforme demonstrado no cronograma anexo que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento e do Contrato de Concessão nº 012/CR/2000.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica reconhecido o desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão nº 012/CR/2000, em decorrência da adequação de cronograma



mencionada na cláusula anterior, tudo conforme demonstrativos e justificativas técnicas e jurídicas expendidos no Processo nº 007.607/2008.

CLÁUSULA TERCEIRA

O desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 012/CR/2000, reconhecido na Cláusula Segunda, resultou numa posição final representativa de um crédito, a favor do Poder Concedente, em Valor Presente Líquido de R\$ 1.226 mil (hum milhão, duzentos e vinte e seis mil reais), base julho/1997, resultante dos ajustes efetuados.

CLÁUSULA QUARTA

Fica certo e ajustado pelas partes, que o restabelecimento da TIR, aos saldos de caixa do projeto, segundo os parâmetros da proposta inicial, será realizado oportunamente, em processo administrativo próprio, observando as modalidades estabelecidas no item 24.3 do Contrato de Concessão.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do **Contrato de Concessão nº 012/CR/2000** e seus aditamentos, que ficam ratificadas naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.





04/02/10

O presente instrumento, lavrado em 04 (quatro) vias, com 04 (quatro) laudas cada, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da ARTESP, situada na Rua Urussuí nº 300, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em 04 de fevereiro de 2010, lido e achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

CONTRATANTE

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP


CARLOS EDUARDO SAMPAIO DORIA
Diretor Geral


CONTRATADA


RODOVIAS DAS COLINAS S.A.


FERNANDO HUMPHREYS
Diretor-Presidente


NELSON SEGNINI BOSSOLAN
Diretor Executivo

Testemunhas:







Item	ROD. SP	ATIVIDADE	8ª Adequação		9ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			8ª Adequação		9ª Adequação			1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	SP075	AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS					161.981,89	3.818,28	13.895,91	6.874,44	9.871,40	15.029,04	34.076,99	37.348,88	7.871,38	8.744,45	6.997,37	3.733,83	1.098,01	794,16	1.477,15	1.038,26	3.514,71	1.543,61	3.148,51	407,28	478,03
0101		DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 300					161.981,92	3.818,28	13.895,91	6.874,44	9.871,40	15.029,04	34.076,99	37.348,88	7.068,85	4.407,81	7.222,00	8.835,92	3.680,59	794,16	1.477,15	1.038,26	3.514,71	1.543,61	3.148,51	407,28	478,03
010101	SP300	Projeto Executivo - SP-300	03/03/00	02/03/05	03/03/00	02/03/05	71.287,47	1.579,20	12.361,80	6.186,72	5.968,84	5.022,81	21.921,67	2.839,24	1.732,09	1.281,57	4.095,77	4.547,22		231,12	903,74	672,62	1.192,29		810,81		
010102	SP300	Duplicação - km 64+600 ao km 103+000 - Jundiaí/ Itu	22/01/01	02/03/06	22/01/01	02/03/06	1.914,87	45,98	254,68	748,03	121,79	284,17								231,12	231,12						
01010201	SP300	Compatibilização da Configuração Geométrica do Trecho Duplicado com o Perímetro Urbano de Itu	17/02/05	19/07/05	17/02/05	19/07/05	40.571,55	1.533,24	9.998,83	3.752,62	5.365,03	3.698,39	16.227,45														
010103	SP300	Duplicação - km 108+900 ao km 113+065 - Itu	01/10/01	02/07/03	01/10/01	02/07/03	359,84		2.110,09	1.888,07	422,02	17,89	341,85														
010104	SP300	Duplicação - km 113+065 ao km 135+000 - Itu/ Porto Feliz					4.220,18		2.110,09	1.688,07	422,02																
01010401	SP300	Duplicação - km 113+065 ao km 135+000 - 1ª Fase - Itu/ Porto Feliz					14.732,62					714,73	3.193,80	1.225,38	1.799,38	2.861,78	4.937,54										
0101040101	SP300	Duplicação do km 128+700 ao km 131+200 - Porto Feliz	03/07/05	31/07/07	03/07/05	31/07/07	5.078,73					503,84	604,62	1.226,85	966,45	966,45	810,52										
0101040102	SP300	Duplicação 1ª Fase demais trechos	03/03/07	02/03/09			1.511,54					503,84	604,62	403,08													
010104010201	SP300	Duplicação do km 113+065 ao km 119+200 - 1ª Fase	29/10/07	02/03/09	29/10/07	02/12/10	3.567,19								823,77	988,45	966,45	810,52									
010104010202	SP300	Duplicação do km 122+260 ao km 123+700 - 1ª Fase (Incluído no Item 01.01.04.02.01)	03/06/08	02/03/09			2.943,47								1.084,44	1.859,03											
010104010203	SP300	Duplicação do km 131+200 ao km 132+500 - 1ª Fase	03/03/07	02/03/09	03/03/07	02/03/10	623,72								311,86	311,86											
01010402	SP300	Duplicação - km 121+120 ao km 122,260 - 2ª Fase - Itu/ Porto Feliz (Incluído no Item 01.01.04.02.01)	03/03/09	02/03/10			466,27								311,86	155,93	155,93	466,27									
0101040201	SP300	Duplicação do km 119+200 ao km 128+700 - 2ª Fase			03/11/09	02/11/10																					
01010403	SP300	Duplicação - km 113+065 ao km 135+000 - 2ª Fase - Itu/ Porto Feliz	03/03/09	02/03/10			4.441,80										2.220,90	2.220,90									
0101040301	SP300	Duplicação do km 119+200 ao km 121+120 - 3ª Fase (Incluído no Item 01.01.04.02.01)	03/03/09	02/03/10			1.186,64										593,32	593,32									
0101040302	SP300	Duplicação do km 123+700 ao km 128+700 - 3ª Fase (Incluído no Item 01.01.04.02.01)	03/03/09	02/03/10			911,34										911,34										
0101040303	SP300	Duplicação do km 132+500 ao km 135+000 - 2ª Fase	03/03/09	02/03/10	03/11/09	02/11/10	2.373,29										2.373,29										
01010404	SP300	Acostamentos - Implantação km 113+065 ao km 135+000 Pista Leste e Pista Oeste - Itu/ Porto Feliz	21/09/04	02/12/06	21/09/04	02/12/06	1.186,64						714,73	2.889,96	620,76					593,32	593,32						
01010405	SP300	Faixas Adicionais - Implantação km 113+065 ao km 135+000 Pista Leste					4.025,45						714,73	2.889,96	620,76												
01010406	SP300	Faixas Adicionais - Implantação km 113+065 ao km 135+000 Pista Leste e Pista Oeste - 2ª Fase																									
010105	SP300	Duplicação - km 135+000 ao km 158+650 - Porto Feliz/Tietê					9.488,41					309,54	2.156,77	1.613,88	505,20	630,32					922,48		672,62	672,62	1.192,29	810,81	
01010501	SP300	Duplicação - km 157+400 ao km 158+650 - 1ª FASE - Porto Feliz/Tietê	03/07/07	02/03/09	03/07/07	02/03/10	9.488,41					309,54	2.156,77	1.613,88	505,20	630,32					922,48		672,62	672,62	1.192,29	810,81	
01010502	SP300	Duplicação - km 135+000 ao km 158+650 - 2ª FASE - Porto Feliz/Tietê	03/03/10	02/03/16	03/03/10	02/03/16	510,34								255,17	127,59	127,58										
0101050201	SP300	Duplicação - km 140+825 ao km 144+120 - 2ª FASE - Porto Feliz/Tietê	03/03/13	02/03/15	03/03/13	02/03/15	3.460,01														922,48		672,62	672,62	1.192,29		
0101050202	SP300	Duplicação - km 149+960 ao km 152+300 - 2ª FASE - Porto Feliz/Tietê	03/03/15	02/03/16	03/03/15	02/03/16	1.345,24																				
0101050203	SP300	Duplicação - km 135+000 ao km 136+600 - 2ª FASE - Porto Feliz/Tietê	03/03/10	02/03/11	03/03/10	02/03/11	1.192,29																				
01010503	SP300	Duplicação - km 155+345 ao km 157+400 - 3ª FASE - Porto Feliz/Tietê	03/07/17	02/03/18	03/07/17	02/03/18	922,48														922,48						
							810,81																				



Item	ROD. SP	ATIVIDADE	8ª Adequação				9ª Adequação																				
			8ª Adequação		9ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
02010205	SP280	Faixas Adicionais - km 104+100 ao km 122+700 Pista Oeste - Porto Feliz/ Boituva	03/05/13	02/03/14	03/05/13	02/03/14	4.624,59													4.624,59							
020103		IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS					4.624,59													4.624,59							
02010301		Rodovia - SP 280					21.104,64	1.813,57	1.157,87	2.280,65	1.874,68	6.519,56	928,38	2.441,39	873,10	3.415,44											
0201030101	SP280	Vias Marginais - Implantação km 110+000 ao km 122+700 Pista Leste (sentido Interior - Capital) (quando VDM=10.000) - Boituva																									
0201030102	SP280	Vias Marginais - Implantação km 104+100 ao km 122+700 Pista Oeste (sentido Capital - Interior) (quando VDM=10.000) - Boituva																									
02010302		Rodovia - SP 300					21.470,76	1.813,57	1.157,87	2.280,65	1.874,68	6.519,56	928,38	2.441,39	800,48	619,51	3.234,59										
0201030201	SP300	Vias Marginais - Implantação km 64+600 ao km 66+050 Pista Leste e Pista Oeste - Jundiaí	01/09/01	19/08/02	01/09/01	19/08/02	13.716,92	1.813,57	1.157,87	1.123,57	252,49	5.489,04	928,38	1.860,27	727,82	363,91											
0201030202	SP300	Vias Marginais - Implantação km 74+000 ao km 98+000 (antigo 79+000 ao km 82+500) Pista Leste e Oeste com extensão de 8,41 km	03/07/05	02/03/06	03/07/05	02/03/06	2.015,08	1.813,57	201,51			5.489,04															
0201030203	SP300	Vias Marginais - Implantação km 110+900 ao km 112+600 Pista Leste (novo km 110,89 a 112,22 Pista Leste e km 110,82 ao 112,15 Pista Oeste - com acesso ao Bairro Potiguar) - Itú	03/09/02	20/11/03	03/09/02	20/11/03	5.489,04			856,36	1.123,57																
0201030204	SP300	Vias Marginais - Implantação km 116+500 ao km 118+900 Pista Oeste Itú					2.079,93			856,36	1.123,57																
0201030205	SP300	Vias Marginais - Implantação km 125+400 ao km 127+800 Pista Oeste Porto Feliz																									
0201030206	SP300	Vias Marginais - Implantação km 129+000 ao km 130+700 Pista Oeste Porto Feliz	03/04/06	31/07/07	03/04/06	31/07/07	1.181,58						928,38	253,20													
0201030207	SP300	Vias Marginais - Implantação km 132+000 ao km 133+400 (Antigo 132+050 ao km 136+000) Pista Leste e Oeste - Porto Feliz	03/09/07	02/06/09	03/09/07	02/06/09	1.819,55						928,38	253,20	727,82	727,82	363,91										
0201030208	SP300	Vias Marginais - Implantação km 68+600 Pista Oeste - Medeiros - Jundiaí	15/06/04	08/09/04	15/06/04	08/09/04	1.819,55				252,49				727,82	727,82	363,91										
0201030209	SP300	Vias Marginais - Implantação km 81+170 Pista Leste - Nakayone/ Flamboyant - Cabreúva	02/04/07	03/12/07	02/04/07	03/12/07	252,49				252,49				679,25												
02010303		Rodovia - SP 127					879,25								879,25												
0201030301	SP127	Vias Marginais - Implantação km 49+150 ao km 51+550 (Antigo 49+600 ao km 51+350) Pista Norte - Sallinho	02/03/09	02/03/10	02/03/10	02/03/11	7.387,72			1.157,08	1.422,19	1.030,52			581,12	145,28	3.051,63										
0201030302	SP127	Vias Marginais - Implantação km 49+400 ao km 51+550 (antigo 49+600 ao km 54+200) Pista Sul - Sallinho	02/03/09	02/03/10	02/03/10	02/03/11	7.753,84								581,12	72,64	255,70	3.234,59									
0201030303	SP127	Vias Marginais - Implantação km 69+000 ao km 71+700 Pista Sul - Tietê					1.633,51										1.633,51										
0201030304	SP127	Vias Marginais - Implantação km 77+900 ao km 79+000 (Antigo 78+000 ao km 81+500) Pista Sul - Tietê	03/09/07	02/09/08	03/09/07	02/03/10	1.418,02										1.418,02										
0201030305	SP127	Vias Marginais - Implantação km 90+100 ao km 90+500 Pista Norte e Pista Sul - Cerquilha	03/09/04	02/07/05	03/09/04	02/07/05	1.819,55					1.175,87	633,16		581,12	72,64	72,64										
0201030306	SP127	Vias Marginais - Implantação km 86+345 - Pista Norte e Pista Sul - Tietê	12/05/03	02/07/04	12/05/03	02/07/04	726,40																				
0201030307	SP127	Prolongamento da Av. Augusto Simoneti - km 84+000 - Tietê	03/05/05	02/10/05	03/05/05	02/10/05	1.809,03																				
0201030308	SP127	Açãs de Acesso à Estrada Municipal - km 83+800 Pista Sul	03/11/05	02/03/06	03/11/05	02/03/06	1.403,40			1.157,08	246,32																
0201030309	SP127	Vias Marginais - Implantação km 76+600 ao km 77+400 - Pista Sul (Marginal Top Frango)			03/11/09	02/11/10	1.403,40								244,86												
0202		INSTALAÇÕES					244,96								244,96												
020201		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO					244,96								244,96												
02020101		Novas Praças de Pedágio					152,40								152,40												
0202010101	SP300	Praça de Pedágio - Implantação km 76+600 ao km 77+400 - Pista Sul (Marginal Top Frango)	31/07/00	03/11/00	31/07/00	03/11/00	366,12	10.377,84	3.418,94	523,74	489,38	240,45	50,59	981,08	254,80	4.055,58	183,06	183,06									
0202010102	SP300	Praça de Pedágio - Implantação km 136+722 - Porto Feliz (Obra em substituição as praças do km 115+000 Pista Leste - Itú e do km 151+500 Pista Oeste - Tietê)	25/07/00	20/10/00	25/07/00	20/10/00	20.372,38	18.627,95	6.946,62																		

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	8ª Adequação		9ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			8ª Adequação		9ª Adequação			1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
02020101003	SP300	Praça de Pedágio - Implantação km 151+500 - Tietê (Substituída)					2.862,70	2.862,70																			
02020101002		Rodovia - SP 127					2.862,70	2.862,70																			
020201010201	SP127	Praça de Pedágio - Implantação km 12+625 Pista Norte/ Pista Sul - Itacemápolis	17/07/00	06/10/00	17/07/00	06/10/00	1.481,35	1.481,35																			
020201010202	SP127	Praça de Pedágio - Implantação km 58+600 Pista Norte/ Pista Sul - Rio das Pedras	20/07/00	06/10/00	20/07/00	06/10/00	1.481,35	1.481,35																			
02020102		Praças de Pedágio Existentes a Modernizar					1.481,35	1.481,35																			
0202010201		Rodovia - SP 075					966,22	966,22																			
020201020101	SP075	Praça de Pedágio Existente km 60+800 Pista Norte/ Pista Sul - Indaiatuba	23/07/00	01/09/00	23/07/00	01/09/00	790,22	790,22																			
0202010202		Rodovia - SP 280	11/08/00	04/10/00	11/08/00	04/10/00	176,00	176,00																			
020201020201	SP280	Praça de Pedágio Existente km 111+300 Pista Leste/ Pista Oeste - Botuverá	11/08/00	04/10/00	11/08/00	04/10/00	176,00	176,00																			
02020103	SP075	Praça de Pedágio Existente a Desativar km 24+000 - Itú	01/02/01	02/03/01	01/02/01	02/03/01	55,00	55,00																			
020202		FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE					8.344,49	1.097,14	2.922,14	202,78			60,00	6,87	4.055,56												
02020201		IMPLANTAÇÃO DE PGF - Posto Geral de Fiscalização					6.800,06	1.097,14	2.922,14	202,78			60,00	6,87	1.013,89	1.287,24											
0202020101		Rodovia - SP 075					2.194,28	1.097,14	1.097,14																		
020202010101	SP075	PGF - Implantação km 18+000 Pista Norte - Itú	20/02/01	13/05/01	20/02/01	13/05/01	1.097,14	1.097,14																			
020202010102	SP075	PGF - Implantação km 64+080 Pista Sul - Campinas	03/09/01	25/01/02	03/09/01	25/01/02	1.097,14	1.097,14																			
0202020102		Rodovia - SP 300					1.097,14	1.825,00	202,78			60,00	6,87	2.027,78													
020202010201	SP300	PGF - Implantação km 87+000 Pista Oeste (antigo km 70+000 Pista Oeste) - Cabreúva	28/08/01	14/06/02	28/08/01	14/06/02	2.027,78	1.825,00	202,78																		
020202010202	SP280	PGF - Implantação km 95+750 Pista Leste (antigo 123+560/km 121+500 Pista Leste/ km 111+000 Pista Leste) - Porto Feliz	03/03/08	02/09/08	12/02/08	02/03/10	2.027,78								2.027,78												
020202010203	SP300	Implantação de Posto de Polícia Militar - km 78+000 - Cabreúva	02/11/06	02/04/07	02/11/06	02/04/07	2.027,78	66,87					60,00	6,87	1.013,89	1.013,89											
0202020103		Rodovia - SP 127					66,87	2.027,78					60,00	6,87	2.027,78												
020202010301	SP127	Posto de Pesagem Móvel - Implantação km 47+000 e km 102+000 Pista Norte (antigo PGF - Implantação km 51+890 Pista Norte) - Sallinho	03/09/08	02/03/09	02/06/09	02/03/10	283,35	2.027,78							2.027,78	283,35											
02020202		PISTA EXPERIMENTAL					2.224,24			294,81	489,38	240,45	50,59	901,08	247,93												
0202020201	SP300	Pista Experimental (junto ao posto de pesagem fixo) - SP 300					1.631,95			294,81	188,13			901,08	247,93												
020203		AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS					2.224,24			294,81	489,38	240,45	50,59	901,08	247,93												
02020301		Rodovia - SP 300					1.631,95			294,81	188,13			901,08	247,93												
0202030101	SP300	PTC - km 69+950 (Prop. Téc. km 70+100) - Jundiaí	03/05/03	02/09/03	03/05/03	02/09/03	188,13																				
0202030102	SP300	PTC - km 110+050 (Prop. Téc. km 110+100) - Itú	08/07/02	20/11/02	08/07/02	20/11/02	294,81			294,81																	
0202030103	SP300	PTC - km 128+850 - Porto Feliz	02/11/06	31/07/07	02/11/06	31/07/07	320,42			294,81				183,06	137,36												
0202030104	SP300	PTC - km 137+200 (Quando VDM = 5500) - Porto Feliz	03/04/07	02/10/07	03/04/07	02/10/07	46,18							183,06	137,36												
0202030105	SP300	Viaduto km 140+500 - Quando VDM = 5500 (Proposta Técnica km 140+300) - Porto Feliz	03/04/07	02/10/07	03/04/07	02/10/07	64,39								46,18												
0202030106	SP300	Viaduto km 7,2 do Anel de Itú - Trem Turístico Itú	02/10/06	02/03/07	02/10/06	02/03/07	718,02							718,02	64,39												



LOTE 13 - CONCESSIONÁRIA RODOVIA DAS COLINAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 13

RT.DIN.0009/08
9ª Adequação

valor = R\$ X 1.000



Item	ROD. SP	ATIVIDADE	8ª Adequação		9ª Adequação		TOTAL	8ª Adequação																			
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
								2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
02030403	SP075	Passarela - Implantação km 77+110 (Em Substituição a Passarela da SP-280) - Campinas	30/08/02	05/11/02	30/08/02	05/11/02	255,59			255,59																	
02030404	SP075	Passarela - Substituição km 76+500 (inclui remoção passarela existente) - Campinas	03/11/04	22/07/05	03/11/04	22/07/05	255,59			255,59																	
0204		DISPOSITIVOS DE ENTRONCAMENTOS E RETORNOS OPERACIONAIS					74.940,88	3.195,43	3.608,21	6.549,25	7.827,66	14.712,85	1.092,32	5.905,18	15.025,43	1.094,91	1.857,53		2.113,11	716,18	5.839,39		4.399,43	314,00			
020401		Rodovia - SP 280					74.850,81	3.195,43	3.608,21	6.549,25	7.827,66	14.712,85	1.092,32	5.905,18	15.025,43	1.094,91	1.857,53		2.113,11	716,18	5.839,39		4.399,43	314,00			
02040101	SP280	Melhoramento - km 80+100 - Itú	03/08/07	02/05/08	03/08/07	02/05/08	8.307,12																				
02040102	SP280	Melhoramento - km 84+800 - Cajuru	03/07/08	02/03/09	03/11/09	02/11/10	1.463,37																				
02040103	SP280	Melhoramento - km 93+000 - Itú	03/07/08	02/03/09	03/03/10	02/03/11	1.331,72																				
02040104	SP280	Implantação de Retorno - km 105+600 - Porto Feliz	03/08/07	02/05/08	03/08/07	02/05/08	1.244,27																				
02040105	SP280	Implantação de Retorno - km 110+900 - Boltuva	03/03/05	31/01/06	03/03/05	31/01/06	1.463,37																				
02040106	SP280	Implantação de Retorno Acesso a SP-129 - km 122+700 - Boltuva	03/03/04	29/12/04	03/03/04	29/12/04	1.463,37																				
02040107	SP280	Passagem Inferior - km 115+600 - Acesso Condomínio Boltuva	03/07/02	05/02/03	03/07/02	05/02/03	1.191,88																				
020402		Rodovia - SP 300					40.240,98	3.195,43	2.383,69	2.445,73																	
02040201	SP300	Implantação Retorno Viaduto Acesso a Itupeva - km 67+000 - Jundiá	01/08/01	31/10/02	01/08/01	31/10/02	2.172,20																				
02040202	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 69+670 (Novo km 70+090) - Jundiá	03/05/02	02/07/03	03/05/02	02/07/03	1.114,36																				
02040203	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 75+100 (Antigo km 73+500) - Itupeva	03/08/05	30/11/05	03/08/05	30/11/05	1.657,53																				
02040204	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 78+100 - Acesso Bairro Jacaré					1.657,53																				
02040205	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 83+100 antigo km 81+000 - Cabreúva	04/08/05	02/03/06	04/08/05	02/03/06	1.615,24																				
02040206	SP300	Implantação Retorno Acesso a Cabreúva km 85+000 - Cabreúva	12/05/05	02/03/06	12/05/05	02/03/06	1.765,79																				
02040207	SP300	Implantação de Retorno km 85+930 - Cabreúva					1.765,79																				
02040208	SP300	Implantação de Retorno km 92+660 - Cabreúva	18/05/05	02/03/06	18/05/05	02/03/06	1.039,65																				
02040209	SP300	Implantação de Retorno km 97+380 - Acesso a Salto - Itú	12/05/05	02/03/06	12/05/05	02/03/06	1.920,30																				
02040210	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 102+000 - Itú	02/09/05	02/03/06	02/09/05	02/03/06	2.501,84																				
02040211	SP300	Implantação de Retono Schincariol - km 110+900 - Itú	03/07/02	02/07/03	03/07/02	02/07/03	1.751,26																				
02040212	SP300	Implantação Retorno km 111+900 (novo km 112+150) - Itú	03/09/02	02/07/03	03/09/02	02/07/03	1.702,87																				
02040213	SP300	Implantação Retono Vila Real km 115+000 (Antigo km 113+650) - Itú	03/06/08	02/03/09	03/09/08	02/12/10	1.657,53																				
0204021301	SP300	Implantação Retono em Nível - km 113+850 antigo km 115+000 - Itú					1.657,53																				
02040214	SP300	Implantação Retono Viaduto km 118+900 - Itú	03/06/08	02/03/09	03/09/08	02/12/10	2.009,24																				
0204021401	SP300	Implantação Retono em Nível - km 118+100 antigo km 118+900 - Itú	04/07/05	02/11/05	04/07/05	02/11/05	64,53																				
02040215	SP300	Implantação Retono Viaduto Estrada Municipal - km 122+550 - Porto Feliz	03/06/08	02/03/09	03/01/10	02/11/10	1.806,22																				
0204021501	SP300	Implantação Retono em Nível - km 122+550 - Porto Feliz	04/07/05	02/11/05	04/07/05	02/11/05	75,76																				
02040216	SP300	Implantação Retono Viaduto Estrada Municipal - km 125+400 - Porto Feliz	03/06/09	02/03/10	03/01/10	02/11/10	1.094,91																				



LOTE 13 - CONCESSIONÁRIA RODOVIA DAS COLINAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 13

RT.DIN.0009/08
9ª Adequação

valor = R\$ X 1.000



8ª Adequação

9ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	8ª Adequação		9ª Adequação		TOTAL	1ª ANO a 20ª ANO																				
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			05/08/05	02/12/05	05/08/05	02/12/05																						
0204021601	SP300	Implantação Retorno em Nivel - km 125+400 - Porto Feliz					82,55																					
							82,55																					
02040217	SP300	Implantação de Dispositivo km 130+400 - Acesso a Porto Feliz - Porto Feliz	03/04/08	31/07/07	03/04/08	31/07/07	1.797,30																					
							1.797,30																					
02040218	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 132+400 - Porto Feliz	03/09/07	10/08/08	03/09/07	02/03/10	1.914,16																					
							1.914,16																					
02040219	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 135+000 - Porto Feliz	03/06/10	02/03/11	03/06/10	02/03/11	1.657,53																					
							1.657,53																					
0204021901	SP300	Implantação Retorno em Nivel - km 134+300 antigo km 135+000 - Porto Feliz	15/08/05	02/12/05	15/08/05	02/12/05	55,09																					
							55,09																					
0204021902	SP300	Implantação de Retorno em Nivel km 135+800	12/09/05	02/12/05	12/09/05	02/12/05	44,50																					
							44,50																					
02040220	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 137+600 (Quando VDM = 5500) - Porto Feliz																										
0204022001	SP300	Implantação Retorno em Nivel - km 137+900 - Porto Feliz	03/08/06	02/12/06	03/08/06	02/12/06	343,90																					
							343,90																					
02040221	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 140+700 (Quando VDM = 5500) - Porto Feliz	03/06/13	02/03/15	03/06/13	02/03/15	1.790,46																					
							1.790,46																					
0204022101	SP300	Implantação Retorno em Nivel - km 140+700 - Porto Feliz																										
02040222	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 145+100 (Quando VDM = 5500) - Porto Feliz																										
0204022201	SP300	Implantação Retorno em Nivel - km 145+400 (antigo 145+100) - Porto Feliz	15/08/05	02/02/06	15/08/05	02/02/06	61,50																					
							61,50																					
020402223	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 150+400 (Quando VDM = 5500) - Tietê	03/06/15	02/03/16	03/06/15	02/03/16	1.814,06																					
							1.814,06																					
0204022301	SP300	Implantação Retorno em Nivel - km 150+700 (antigo km 150+400) - Tietê	27/06/05	02/11/05	27/06/05	02/11/05	51,60																					
							51,60																					
02040224	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 152+800 (Quando VDM = 5500) - Tietê																										
0204022401	SP300	Implantação Retorno em Nivel - km 152+900 - Tietê	03/06/05	02/11/05	03/06/05	02/11/05	54,32																					
							54,32																					
0204022501	SP300	Implantação Retorno em Nivel - km 155+300 - Tietê																										
02040226	SP300	Implantação Retorno Viaduto km 157+000 (Quando VDM = 5500) - Tietê	03/09/17	02/03/18	03/09/17	02/03/18	2.054,33																					
							2.054,33																					
0204022601	SP300	Implantação Retorno em Nivel - km 157+000 - Tietê																										
02040227	SP300	Viaduto - km 158+000 (Quando VDM = 5500) - Tietê	03/03/08	02/03/09	03/03/08	02/03/09	1.839,24																					
							1.839,24																					
0204022701	SP300	Implantação Retorno em Nivel - km 158+000 - Tietê																										
02040228	SP300	Retorno Coca-Cola - km 65+000 (Antigo Item 02.05.01) - Jundiá	03/11/01	19/08/02	03/11/01	19/08/02	154,80																					
							154,80																					
02040229	SP300	Viaduto sobre Avenida P.M. Jundiá (Acesso CESP) - km 66+447,50 (Antigo Item 02.05.02)	03/11/01	30/05/02	03/11/01	30/05/02	1.129,36																					
							1.129,36																					
02040230		Implantação de Retorno Operacional km 90+000	03/10/05	31/12/08																								
0204023001	SP300	Implantação de Retorno Operacional km 90+000 (Execução da OAE)	03/10/05	03/03/06	03/10/05	03/03/06	549,87																					
							549,87																					
0204023002	SP300	Implantação de Retorno Operacional km 90+000 (Complementação das Obras Civis)	03/03/08	31/12/08	14/12/07	08/05/09	897,16																					
							897,16																					
020403		Rodovia - SP 127																										
02040301	SP127	Implantação de Retorno Viaduto Piracicaba - km 39+900 - Piracicaba																										
02040302	SP127	Implantação de Retorno Viaduto Bairro Chico-CEASA - km 43+045 (Antigo km 42+900) - Piracicaba	15/04/04	02/07/05	15/04/04	02/07/05	1.860,86																					
							1.860,86																					
02040303	SP127	Implantação de Dispositivo a Rio das Pedras - km 45+625 (Antigo km 45+500) - Piracicaba	03/09/04	02/07/05	03/09/04	02/07/05	831,02																					
							831,02																					
02040304	SP127	Implantação de Dispositivo de Acesso a Saltilho - km 48+900 (Antigo km 48+950) - Saltilho	03/09/04	02/07/05	03/09/04	02/07/05	2.153,54																					
							2.153,54																					



Item	ROD. SP	ATIVIDADE	8ª Adequação		9ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO				
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
			03/03/00	02/03/08	03/03/00	02/03/08		81,17	3,32	25,34	5,64	5,35	8,33	14,62	4,34	18,23															
050602		Construção de novos bueiros					81,17	3,32	25,34	5,64	5,35	8,33	14,62	4,34	18,23																
050603		Correções e adequações do sistema de drenagem	03/03/00	02/03/07	03/03/00	02/03/07	194,80	6,84	50,68	11,28	10,70	12,88	61,70	41,14																	
050604		Construção de bases de balança móveis	03/03/00	02/06/07	03/03/00	02/06/07	1.558,42	53,12	405,44	90,24	85,63	101,30	255,89	42,45	524,25																
050605		Implantação de paradas de ônibus	03/03/00	02/03/08	03/03/00	02/03/08	452,37	21,58	164,71	36,66	34,79	41,15	49,78	13,10	120,60																
0506050201	SP127	Implantação de paradas de ônibus km 81+000 Pista Norte e Pista Sul			01/01/10	02/03/10	452,22	21,58	164,71	36,66	34,79	41,15	49,78	13,10	90,45																
050606		Estabilização de Taludes de corte e aterro	03/03/00	31/12/07	03/03/00	31/12/07	272,72	11,62	88,69	16,74	18,73	22,16	50,00	50,00	11,78		30,15														
050607	SP280	Melhoria do traçado das alças de acesso	03/03/00	02/03/08	03/03/00	15/04/08	390,60	28,56	202,72	45,12	42,81	50,65			22,74																
050608		Plano Paisagístico	03/03/00	02/03/07	03/03/00	02/03/07	813,21	39,84	304,08	67,68	64,22	75,97	192,31	66,81																	
06		Indenizações					1.000,00	1.000,00																							
8ª Adequação							579.650,46	38.416,64	52.350,27	25.720,39	37.032,10	38.887,48	66.008,05	46.138,49	28.526,13	32.446,44	18.401,58	18.315,55	17.843,14	18.382,29	28.887,40	4.990,10	16.081,03	4.930,26	37.276,66	28.782,21	19.431,27				
9ª Adequação							577.728,46	38.161,71	51.595,95	25.720,39	37.032,10	38.887,48	66.008,05	46.754,74	30.150,38	23.117,23	17.174,71	24.652,93	20.234,57	19.958,77	26.890,12	7.198,91	12.189,42	4.930,26	37.276,66	28.782,21	20.020,89				



TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO ^{022 / 10}

CONTRATANTE: **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
- ARTESP.**

CONTRATADA: **RODOVIAS DAS COLINAS S.A**

CONTRATO DE GESTÃO Nº: **012/CR/2000**

OBJETO: **TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO**

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do termo acima identificado, e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual até o julgamento final, sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a serem tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais.


São Paulo, 26 de Janeiro de 2010.



Contratante



Fernando Humphreys
Diretor Presidente



Nelson Seghini Bossolan
Diretor Executivo



sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010 **Diário Oficial Poder Executivo** - Seção I São Paulo, 120 (24) – 33

Transportes

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

22º Termo Aditivo e Modificativo ao CTT - 12/CR/2000

Contratante: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, Autos nº 224.182/DER/1997.

Contratada: Concessionária Rodovias das Colinas S/A - de Protocolo nº: 121.338/08 - Termo Aditivo e Modificativo nº 22, assinado em 04/02/2010.

Objetivo: Aprovação da 9ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 13 e reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 012/CR/2000.