



TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 014 / 10

CONTRATO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA Nº 007/ CR / 1998

EDITAL DE LICITAÇÃO DER Nº 015 / CIC / 1997

Processo nº 007.226/2007 - Protocolo ARTESP nº 115.364

Pelo presente instrumento, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14/01/ 2002, neste ato representada por seu Diretor Geral, **CARLOS EDUARDO SAMPAIO DORIA**, nos termos do Decreto nº 46.708, de 22/04/2002 e do Decreto nº 46.875, de 01/07/2002, doravante designada **ARTESP** e a **CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.**, aqui representada na forma de seus atos constitutivos, por seu Presidente, **FEDERICO BOTTO** e por seu Diretor, **HUMBERTO DE SOUZA GOMES**, doravante designada **CONTRATADA**

OBJETO DO CONTRATO:

Exploração, mediante concessão, do Sistema Rodoviário correspondente à malha rodoviária do Sistema Anchieta - Imigrantes (Lote 22), compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos serviços delegados, a execução, gestão e fiscalização de serviços de apoio aos serviços não delegados e gestão e fiscalização dos serviços complementares.

FINALIDADE :

Aprovação da 10ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 22 e reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 007/CR/1998

e



CONSIDERANDO

o relatório técnico da Diretoria de Investimentos RT.DIN.0021/07, de 19/12/2007;

os estudos promovidos pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro nos despachos FD.DCE.1742/08, de 13/08/2003, e FD.DCE.0713/09, de 16/04/2009;

os fundamentos exarados no Parecer Técnico Institucional nº 0067/2009, de 22/05/2009, da Diretoria de Assuntos Institucionais, e demais elementos de instrução constantes do Processo ARTESP nº 007.226/2007;

a deliberação do Conselho Diretor da ARTESP de 28/05/2009 (Diário Oficial do Estado - Poder Executivo – Seção I, de 30/05/2009), que aprovou a 10ª adequação do cronograma de investimentos da **CONTRATADA** e reconheceu o desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 007/CR/1998;

resolvem as partes aditar o Contrato de Concessão nº 007/CR/1998, o que fazem mediante os seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aprovada a 10ª adequação do cronograma físico-financeiro, alterando o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Licitação nº 015/CIC/1997, conforme demonstrado no cronograma anexo que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento e do Contrato de Concessão nº 007/CR/1998.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica reconhecido o desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão nº 007/CR/1998, em decorrência da adequação de cronograma



mencionada na cláusula anterior, tudo conforme demonstrativos e justificativas técnicas e jurídico-institucionais expendidas no Processo ARTESP nº 007.226/2007.

CLÁUSULA TERCEIRA

O desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 007/CR/1998, reconhecido na Cláusula Segunda, resultou numa posição final representativa de um crédito, a favor do **PODER CONCEDENTE**, em Valor Presente Líquido de R\$ 593 mil (quinhentos e noventa e três mil reais), base julho/1997, resultante dos ajustes efetuados.

CLÁUSULA QUARTA

Fica certo e ajustado pelas partes que o restabelecimento da TIR, aos saldos de caixa do projeto, segundo os parâmetros da proposta inicial, será realizado oportunamente, em processo administrativo próprio, observando as modalidades estabelecidas no item 24.3 do Contrato de Concessão e a Resolução ST-2, de 11/03/2005.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Concessão nº 007/CR/1998 e seus aditamentos, que ficam ratificadas naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.

O presente instrumento, lavrado em 04 (quatro) vias, com 04 (quatro) laudas cada, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da ARTESP, situada na Rua Urussuí





nº 300, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em 30 JUN. 2010, lido e achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

CONTRATANTE

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP

Wilson Reachi

CARLOS EDUARDO SAMPAIO DORIA
Diretor Geral

Diretor de Assuntos Institucionais
Responsável pela Diretoria Geral

CONTRATADA

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

FEDERICO BOTTO
Presidente

HUMBERTO DE SOUZA GOMES
Diretor

Testemunhas:

JULIANA TORRESAN PACARDINO
CPF: 257.259.988-28



Item	COD. SP	ATIVIDADE	9ª Adequação		10ª Adequação		TOTAL	CRONOGRAMA																			
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
								1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
020201	SP150	Praça de Pesagem Móvel - Implantação km 12+700 Pista Norte e km 12+500 Pista Sul - São Paulo																									
020202	SP160	Praça de Pesagem Móvel - Implantação km 14+800 Pista Norte e Pista Sul - Diadema e km 65+000 Pista Norte - São Vicente																									
020203	SP055	Praça de Pesagem Móvel - Implantação km 287+650 (antigo km 71+500) - Praia Grande	27/05/17	26/05/18	27/05/17	26/05/18	1.266,24																				1.266,24
020204	SP055	Posto de Pesagem Fixo - Implantação km 282+300 Pista Oeste (antigo km248+050) - Cubatão	27/05/08	26/05/09	10/01/09	26/05/09	1.288,24					1.194,99															1.288,24
020205	SP055	Posto de Pesagem Fixo - Implantação km 284+550 Pista Leste (antigo km 69+800) - Cubatão	12/08/01	31/05/02	12/06/01	31/05/02	2.569,74																				
020206	SP150	Adequação do Posto de Pesagem Fixo e Implantação de Balança Seletiva km 54+000 Pista Norte - Cubatão	01/10/99	29/02/00	01/10/99	29/02/00	2.265,12																				
020207	SP150	PGF - Implantação km 30+000 Pista Sul - São Bernardo do Campo	01/10/99	30/11/00	01/10/99	30/11/00	2.258,65																				
020208	SP160	PGF - Implantação km 28+000 Pista Sul - São Bernardo do Campo	01/03/99	30/11/00	01/03/99	30/11/00	1.002,63																				
020209	SP150	PGF - Implantação km 54+000 Pista Norte - Cubatão	01/03/00	08/12/00	01/03/00	08/12/00	2.425,03																				
020210	SP160	PGF - Implantação km 56+500 Pista Norte - Cubatão	01/05/99	23/12/00	01/05/99	23/12/00	1.159,87																				
020211	SP150	SAU - Implantação km 56+740 Pista Norte - Cubatão	01/10/98	28/02/99	01/10/98	28/02/99	58,08																				
020212	SP160	PMRv - km 62+000 Pista Norte (antigo km 64+000 SP-150) - Cubatão	01/12/99	15/05/00	01/12/99	15/05/00	337,74																				
020213	SP160	PMRv - km 23+000 Pista Sul (em Substituição ao PMRv - km 15+000 Pista Sul) - São Bernardo do Campo	01/11/98	31/01/99	01/11/98	31/01/99	226,88																				
020214	SP160	SAU - Implantação km 15+000 Pista Sul - Diadema (Obra Cancelada)																									
020215	SP160	SAU - Implantação km 62+000 Pista Sul - Cubatão	01/10/98	28/02/99	01/10/98	28/02/99	419,51																				
020216	SP160	SAU - Implantação km 44+700 Pista Sul - São Bernardo do Campo (Obra Cancelada)																									
020217	SP160	SAU - Implantação km 28+000 Pista Sul - São Bernardo do Campo	01/10/98	28/02/99	01/10/98	28/02/99	103,36																				
020218	SP150	SAU - Implantação km 40+600 Pista Sul - São Bernardo do Campo	01/10/98	28/02/99	01/10/98	28/02/99	53,07																				
020219	SP150	SAU - Implantação km 29+707 Pista Sul - São Bernardo do Campo (Obra Cancelada)																									
020220	SP150	SAU - Implantação km 19+700 Pista Norte (antigo km 12+500 Pista Sul) - São Bernardo do Campo	01/10/98	28/02/99	01/10/98	28/02/99	258,23																				
020221	SP055	SAU - Implantação km 250+000 Pista Oeste (antigo km 250+564 Pista Oeste) km 74+550 Pista Oeste - Santos	01/10/98	28/02/99	01/10/98	28/02/99	450,37																				
020222	SP055	SAU - Implantação km 279+600 Pista Leste (antigo km 279+950 Pista Leste) antigo km 53+580 Pista Leste - São Vicente	01/10/98	28/02/99	01/10/98	28/02/99	262,65																				
020223	SP040150	Praças de Pedágio - Modernização e Automação (AVI) do Sistema de Arrecadação nas Praças	01/09/98	25/07/00	01/09/98	25/07/00	766,35																				
020224	SP150	Área de Descanso - km 40+000 Pista Sul - São Bernardo do Campo	27/02/99	10/11/00	27/02/99	10/11/00	3.010,78																				
0203	SP040150	IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS																									
020301	SP160	Passarela - Implantação km 23+800 - São Bernardo do Campo	01/11/98	30/09/99	01/11/98	30/09/99	246,06																				
020302	SP150	Passarela - Substituição metálica concreto km 50+100 - Cubatão	01/06/00	30/09/00	01/06/00	30/09/00	161,12																				
020303	SP150	Passarela - Implantação km 50+200 (substituição metálica concreto) - Cubatão	01/11/98	28/02/99	01/11/98	28/02/99	170,85																				
020304	SP150	Passarela - Implantação km 52+370 (substituição metálica concreto) - Cubatão	15/08/00	30/11/00	15/08/00	30/11/00	191,89																				
020305	SP150	Passarela - Implantação km 52+500 (substituição metálica concreto) - Cubatão	15/07/99	26/09/99	15/07/99	26/09/99	191,26																				
020306	SP150	Passarela - Implantação km 57+000 (substituição metálica concreto) - Cubatão	01/02/99	31/05/99	01/02/99	31/05/99	367,83																				



Item	R.O.D. SP	ATIVIDADE	9ª Adequação		10ª Adequação		TOTAL	10ª Adequação																			
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
								1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
050302	SP150	Restauração da Ponte Rio Pequeno km 33+314 e Canal Schimdt km 35+354	20/11/03	30/03/04	20/11/03	30/09/04	207,64																				
050303	SP150	Restauração dos Viadutos VA-1, VA-3 VD-5A e VA-6	01/06/01	25/06/02	01/06/01	25/06/02	135,25																				
050304	SP150	Restauração da Ponte do Rio Cubatão km 53+562 e Viaduto 31 de Março km 59+500					135,25																				
05030401	SP150	Restauração da Ponte do Rio Cubatão km 53+562 e Viaduto 31 de Março km 59+500 - 1ª Intervenção	12/06/01	31/05/02	12/06/01	31/05/02	66,70																				
05030402	SP150	Restauração da Ponte do Rio Cubatão km 53+562 e Viaduto 31 de Março km 59+500 - 2ª Intervenção					66,70																				
050305	SP150	Colocação em tráfego da Ponte Ribeirão dos Couros	01/01/00	30/04/00	01/01/00	30/04/00	949,79																				
05030601	SP160	Recuperação da Ponte Canal dos Barreiros - km 63+408	01/03/99	30/10/99	01/03/99	30/10/99	2.508,78																				
05030602	SP160	Recuperação da Ponte Rio Lajeiras - km 81+108	08/10/01	31/07/02	08/10/01	31/07/02	3.763,14																				
050307	SP055	Encabeçamento Obras na Rodovia Cônego Domênico Rangoni (Cubatão)	01/10/95	31/12/96	01/10/98	31/12/96	4,00																				
050308	SP055	Restauração da Ponte Metálica Canal de Bertoga - km 78+000 CDR - km 247+000	01/12/98	31/07/02	01/12/98	31/07/02	2.034,65																				
05030501	SP055	Restauração Ponte sobre o Rio das Onças - km 257+650 (antigo km 97+400) CDR	02/02/02	31/07/02	02/02/02	31/07/02	576,47																				
05030902	SP055	Restauração Pontes Rio Jubaatuba - km 72+700	27/12/03	30/09/04	27/12/03	30/09/04	556,58																				
05030903	SP055	Restauração Pontes Rio Quilombo - km 68+400	01/06/02	30/11/02	01/06/02	30/11/02	854,76																				
050310	SP055	Restauração e Reconstrução da Ponte Velha no Canal de Bertoga - km 247+000 (km 78+000)	01/12/98	30/04/02	01/12/98	30/04/02	3.572,26																				
050311	SP055	Restauração da Ponte do Rio Branco e Viaduto Fepasa - km 63+100 PMN	01/06/00	14/12/00	01/06/00	14/12/00	16,98																				
050312	SP040/150	RECUPERAÇÃO DE PASSARELA DE CONCRETO	01/07/98	31/07/99	01/07/98	31/07/99	433,57																				
050313	SP040/150	SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO	01/03/99	31/07/99	01/03/99	31/07/99	494,68																				
050314	SP150	Recuperação Ponte Rio Diana - km 75+650 CDR					317,87																				
05031401	SP055	Recuperação Ponte Rio Diana - km 75+650 CDR - 1ª Intervenção	01/03/99	30/05/99	01/03/99	30/05/99	317,87																				
05031402	SP055	Recuperação Ponte Rio Diana - km 75+650 CDR - 2ª Intervenção	03/12/02		03/12/02																						
050315	SP055	Recuperação da Ponte sobre o Rio Santo Amaro - km 84+700	01/01/99	30/05/99	01/01/99	30/05/99	28,27																				
050316	SP160	Recuperação do Apoio 7 da VA-19	01/06/98	23/02/01	01/06/98	23/02/01	3.052,35																				
050317	SP150	Recuperação da Ponte Rio Casqueiro km 81+726	01/10/99	31/08/00	01/10/99	31/08/00	241,07																				
0504	SP040/150	Dispositivos de Segurança e Proteção	27/05/98	26/05/03	27/05/98	26/05/03	2.945,16																				
050408	SP150	Área de Escape km 42+000 - Cubatão	01/10/98	31/03/00	01/10/98	31/03/00	2.945,16																				
0505	SP040/150	SINALIZAÇÃO / RECAPAMENTO / RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO ESPECIAL	27/05/98	26/05/18	27/05/98	26/05/18	26.398,42																				
0506	SP040/150	OUTROS MELHORAMENTOS					19.007,19																				
050601	SP055	Readequação do Sistema de Drenagem do km 267+000 ao km 262+000 (antigo km 58+000 ao km 63+000) - SP 055	01/06/99	01/07/00	01/06/99	01/07/00	12,31																				
050602	SP040/150	Recapamento de Trevos	27/05/98	31/08/00	27/05/98	31/08/00	2.738,13																				
050603	SP150	Reformulação Curva km 10+000 Plata Sul - São Paulo	01/06/98	30/06/98	01/06/98	30/06/98	34,15																				



76 – São Paulo, 120 (123) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 1º de julho de 2010

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

14º Termo Aditivo E Modificativo ao CTT nº 7/CR/1998

CONTRATANTE : Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, AUTOS nº 223.965/DER/97,

CONTRATADA: CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO IMIGRANTES S.A – de protocolos nº. 115.364/07; - Termo Aditivo Modificativo nº 14, assinado em 30/06/2010.

OBJETIVO : Aprovação da 10ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 22 e reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 007/CR/1998.