

TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 11/06**Contrato nº 011/CR/2000****Processo nº 002.505/2004 - Protocolo ARTESP nº 46. 894/04**

Pelo presente instrumento, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14/01/2002, neste ato representada por seu Diretor Geral, Ulysses Carraro, nos termos do Decreto nº 46.708, de 22/04/2002 e do Decreto nº 46.875, de 01/07/2002, doravante designada **CONTRATANTE** e a **CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. - INTERVIAS**, aqui representada por seu Diretor Presidente, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Francisco Leonardo Moura da Costa, doravante designada **CONTRATADA** ;

Objeto do Contrato: Exploração, mediante Concessão, da Malha Rodoviária correspondente ao Lote 06, compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos Serviços Delegados, Serviços Complementares e Apoio aos Serviços não Delegados.

FINALIDADE : Aprovação da 5ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 06 e reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000

CONSIDERANDO

o relatório técnico conjunto das Diretorias de Investimentos e de Operações RT.DIN.0007/04, de 22/09/2004;

os estudos promovidos no Relatório de Controle Econômico e Financeiro, de 07/06/2005 e no Parecer DAI.0310/2005, de 30/06/2005, bem como os demais elementos de instrução constantes do Processo ARTESP 002.505/2003 e seus apensos;

a deliberação do Conselho Diretor da ARTESP de 13/07/2005, reti-ratificada em reunião de 20/07/2005, que aprovou a 5ª adequação do cronograma de investimentos da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. - Intervias,

cumulada com o reequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000;

resolvem as partes aditar o Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, o que fazem mediante os seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica aprovada a 5ª adequação do cronograma físico-financeiro, alterando o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Licitação 019/CIC/1998, conforme demonstrado no cronograma que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento, como Anexo I e consolidado ao Contrato de Concessão nº 011/CR/2000.

CLÁUSULA SEGUNDA :

Ficam reconhecidos como fatores de desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000 (i) as modificações introduzidas pela referida 5ª adequação de cronograma; (ii) a perda de receita decorrente do parcelamento do reajuste tarifário de julho de 2003; e (iii) o impacto provocado por alterações na carga tributária incidente sobre o projeto de concessão do Lote 06, provenientes dos efeitos de legislação superveniente à Proposta Financeira, da COFINS, do PIS e a diferença do ISS-QN, tudo conforme demonstrativos e justificativas técnicas e jurídicas expendidas no Processo nº 002.505/2004 e seus apensos.

CLÁUSULA TERCEIRA :

O desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, reconhecido na Cláusula Segunda, resultou numa posição final representativa de um crédito da concessionária no valor de R\$ 14.677 mil (catorze milhões, seiscentos e setenta e sete mil reais), base julho/1997, correspondendo à TIR de 16,92%, resultante dos ajustes efetuados pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro nos referidos autos.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Caiy Li" and other illegible signatures.



Parágrafo único. O valor atualizado do crédito em favor da **CONTRATADA** será obtido pelo cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) na data do restabelecimento da TIR, utilizando-se a TIR do projeto original (19,98%) e devidamente atualizado pelo IGP-M/FGV acumulado do período, conforme previsto no Contrato de Concessão.

CLÁUSULA QUARTA:

Fica certo e ajustado pelas partes, que o restabelecimento da TIR, aos saldos de caixa do projeto, segundo os parâmetros da proposta inicial, com taxa de desconto equivalente a 19,98% (TIR do projeto original), será realizado oportunamente, em processo administrativo próprio, observadas as modalidades estabelecidas no item 24.3 do Contrato de Concessão e a Resolução ST-2, de 11/03/2005.


CLÁUSULA QUINTA:

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000 e seus aditamentos, que ficam ratificadas naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.

O presente instrumento, lavrado em 04 (cinco) vias com 04 (quatro) folhas cada e um Anexo, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da ARTESP, situada na Rua Iaiá nº 126, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em 24 de janeiro de 2.006, lido e achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

CONTRATANTE

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP


ULYSSES CARRARO
Diretor Geral

caixa de correio




CONTRATADA

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. - INTERVIAS

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO

FRANCISCO LEONARDO MOURA DA COSTA

*receber
caixa
D*

Testemunhas:



LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0007/04
5ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

4ª Adequação

5ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	4ª Adequação		5ª Adequação		TOTAL	ANOS																				
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
								2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01		AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS					104.878,97	198,85	3.825,22	15.852,98	7.335,47	7.633,04	10.079,40	2.474,87	13,91						406,84	12.318,39	15.373,32	573,08	14.537,03	14.132,85	80,84	
0101		DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 147					104.878,98	198,85	3.825,22	15.852,98	7.285,27	6.228,90	11.525,28	2.483,34	13,91						406,84	12.318,39	15.373,32	573,08	14.537,03	14.132,85	80,84	
010101		Projeto Executivo - SP 147	11/07/00	16/02/06	10/08/00	16/02/06	76.588,61	198,85	3.742,11	15.347,23	7.067,35	7.213,86	4.389,55	2.350,34	13,91						406,84	11.886,23	14.786,34	247,80	4.810,90	4.477,77	26,63	
010102		Tratamento Ambiental SP 147	11/07/00	30/05/07	10/06/00	30/05/07	2.302,17	93,10	651,88	103,52	169,36	169,36	69,54								339,12	446,23		133,13	133,13			
010103	SP147	Duplicação - km 41+360 ao km 54+000 - Itapira/Mogi Mirim	20/08/04	16/02/06	12/04/04	16/02/06	995,81	46,55	111,34		144,84	50,81	64,72	40,83	13,91						67,82	121,96		111,85	114,67	39,84	36,84	26,63
010104	SP147	Duplicação - km 62+500 ao km 64+800 - Mogi Mirim/Eng. Coelho	01/03/14	16/02/15	01/03/14	16/02/15	995,81	46,55	111,34		144,84	50,81	64,72	40,83	13,91						67,82	121,96		111,85	114,67	39,84	36,84	26,63
010105		Duplicação - km 64+800 ao km 86+220 - Eng. Coelho/Limeira					8.502,22					4.251,11	4.251,11															
01010501	SP147	Duplicação - km 64+800 ao km 85+700 - Eng. Coelho/Limeira	01/04/14	16/02/16	01/04/14	16/02/16	1.521,05																					
01010502	SP147	Duplicação - km 85+700 ao km 86+220 - Eng. Coelho/Limeira	09/08/04	16/02/05	28/06/04	31/05/05	13.520,44					483,36	241,68	241,68														
010106	SP147	Duplicação - km 86+220 ao km 88+220 - Eng. Coelho/Limeira	01/09/04	16/02/05	28/06/04	31/05/05	13.037,08					483,36	241,68	241,68														
010107		Duplicação - km 88+220 ao km 106+320 - Eng. Coelho/ Limeira (VDM)					1.859,06					929,53	929,53															
01010701	SP147	Duplicação - km 88+220 ao km 88+700 - Eng. Coelho/Limeira (VDM)	08/06/04	16/02/05	28/06/04	31/05/05	11.639,72					223,09	223,09	2.317,88														
01010702	SP147	Duplicação - km 88+700 ao km 104+600 - Eng. Coelho/Limeira (VDM)	12/04/17	16/02/19	12/04/17	16/02/19	446,17					446,17																
01010703	SP147	Duplicação - km 104+600 ao km 106+320 - Eng. Coelho/Limeira (VDM)	01/03/06	16/02/07	01/03/06	16/02/07	8.875,86								2.317,88													
01010801	SP157	Contorno de Mogi Mirim - 1ª Fase (SP 340 x SP 147 - sentido Itapira)	23/11/01	16/09/03	21/11/01	20/08/03	2.317,88								2.317,88													
01010802	SP157	Contorno de Mogi Mirim - 2ª Fase (SP 340 x SP 147 - sentido Limeira) (VDM)	17/02/14	16/02/16	17/02/14	16/02/16	24.825,75		2.979,09	15.143,71	6.702,95																	
0102		DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 191					11.420,40																					
010201		Projeto Executivo - SP 191	10/09/00	30/11/04	10/09/00	30/11/04	24.423,92		63,95			137,59	5.307,71	31,81														
010202		Tratamento Ambiental SP-191	10/09/00	30/08/06	10/09/00	30/08/06	701,17		53,29			105,78																
010203	SP191	Duplicação - km 43+800 ao km 44+900 - Chegada de Araras (Obra Cancelada)					350,57		16,66			31,81	5,25	31,81														
010204	SP191	Duplicação - km 45+600 ao km 46+900 - Projeção de Araras - Anhanguera (Obra Cancelada)					18.069,72																					
010205	SP191	Duplicação - km 49+700 ao km 74+721 - Araras-Rio Claro (VDM)	17/02/17	16/02/19	17/02/17	16/02/19	24.423,92																					
010206	SP191	Contorno de Araras	01/03/05	16/02/06	01/03/05	16/02/06	701,17																					
0103		DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 352					350,57																					
010301		Projeto Executivo SP-352 (VDM)					18.069,72																					
010302		Tratamento Ambiental SP-352 (VDM)					5.302,46																					
010303	SP352	Duplicação - km 162+540 ao km 185+171 (Itapira-Divisa com Minas Gerais) (VDM)					5.302,46																					
0104		Demolições, Remoção de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização (Ampliação Principal)	29/09/01	16/02/07	17/02/01	16/02/07	139.942,55		118,16	605,75	288,12	281,59	382,14	92,72														
02		DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS					26.231,25	26.407,17	4.993,63	7.133,53	5.966,44	15.288,33	6.939,38	3.045,40	5.391,96	5.668,44	2.945,35	1.617,34	486,12	3.308,21	5.482,03	2.711,66	1.160,97	7.886,15	7.834,58	535,59		



LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0007/04
5ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

4ª Adequação

5ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	4ª Adequação		5ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0201		Projeto Executivo (Demais Melhoramentos)	17/02/00	16/02/19	17/02/00	16/02/19	4.133,86	1.501,06	234,38	218,48	376,76	409,39	64,55	38,27	131,93	117,76	76,58	30,29	8,48	101,03	175,89	103,79	23,85	258,13	242,64	18,81	
0202		Tratamento Ambiental (Demais Melhoramentos)	17/02/00	16/02/19	17/02/00	16/02/19	2.066,92	750,53	117,19	199,73	188,38	204,69	32,28	18,13	65,98	58,88	38,29	22,85	4,25	58,51	87,84	51,90	11,82	128,08	121,32	9,91	
0203		IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS / FAIXAS ADICIONAIS					38.714,38	3.010,04	11.458,64	378,54	439,74	538,91	2.880,97	1.907,11	1.505,61	1.572,53	1.974,02	2.877,39	1.104,11	334,58	3.044,68	1.643,02	736,08	772,88		535,53	
020301		IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS					1.616,73					1.877,80															
02030101		Rodovia - SP 147																									
0203010101	SP147	Vias Marginais - Implantação km 57+500 ao km 58+000 (LADO ESQUERDO) - Itapira/Mogi Mirim	26/05/14	16/02/15	26/05/14	16/02/15	503,85																			503,85	
0203010102	SP147	Vias Marginais - Implantação km 59+500 ao km 60+000 (LADO DIREITO) - Itapira/Mogi Mirim (Obra Cancelada)					503,85																				
0203010103	SP147	Vias Marginais - Implantação km 86+500 ao km 87+000 (Lado Direito) - Mogi Mirim/Limeira	09/08/04	16/02/05	01/10/04	31/05/05	1.007,29					1.007,29															
02030102		Demolições, Relocação de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização (Marginais)	06/05/04	16/02/05	09/08/04	31/05/05	105,77																				
020302		IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS					35.097,65	3.010,04	11.458,64	378,54	1.018,82	754,75	2.748,88	1.257,91		754,75	345,92	2.552,65	1.009,82	283,83	3.367,61	1.624,00	1.518,97	794,93	1.281,96	283,03	660,40
0204		INSTALAÇÕES					22.856,94	19.886,56	1.694,74							1.275,64											
020401		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO					17.492,35	17.492,35																			
02040101		Rodovia - SP 147																									
0204010101	SP147	Praça de Pedágio - Implantação km 52+000	20/08/00	28/09/00	20/08/00	28/09/00	2.130,13	2.130,13																			
0204010102	SP147	Praça de Pedágio - Implantação km 91+300 (antigo km 90+000)	08/05/00	20/08/00	08/05/00	20/08/00	2.006,73	2.006,73																			
0204010103	SP147	Praça de Pedágio - Implantação km 127+200 (antigo 131+500)	13/11/00	28/02/01	13/11/00	05/03/01	2.006,73	2.006,73																			
02040102		Rodovia - SP 191																									
0204010201	SP191	Praça de Pedágio - Implantação km 27+500 (antigo km 31+000)	08/05/00	20/08/00	08/05/00	20/08/00	2.006,73	2.006,73																			
0204010202	SP191	Praça de Pedágio - Implantação km 59+000	08/05/00	10/08/00	08/05/00	10/08/00	2.006,73	2.006,73																			
02040103		Rodovia - SP 215																									
0204010301	SP215	Praça de Pedágio - Implantação km 65+550	20/11/00	28/02/01	20/11/00	05/03/01	2.093,16	2.093,16																			
0204010302	SP215	Praça de Pedágio - Implantação km 104+400 (antigo km 110+000) Descalvado	10/11/00	31/03/01	20/11/00	23/03/01	2.011,42	2.011,42																			
02040104		Rodovia - SP 330																									
0204010401	SP330	Praça de Pedágio - Implantação km 181+760 (antigo km 184+000)	19/04/00	16/08/00	19/04/00	16/08/00	2.455,04	2.455,04																			
0204010402	SP330	Praça de Pedágio - Implantação km 215+000 (Reforma)	05/08/00	20/07/00	05/08/00	20/07/00	775,88	775,88																			
020402		Posto de Pesagem + PGF					1.159,67																				
02040201	SP147	Implantação de PGF km 90+000 Pista Oeste SP-147 (antigo 63+500 PL)					1.159,67																				
02040202	SP191	Implantação de PGF km 73+000 Pista Leste SP-191	01/04/07	16/02/08	01/04/07	16/02/08	1.159,67																				
02040203	SP215	Implantação de PGF km 60+000 Pista Leste SP-215 (antigo 130+000 PL)																									
02040204	SP330	Implantação de PGF km 180+000 Pista Norte SP-330																									

[Handwritten signatures and initials]



LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0007/04
5ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

4ª Adequação

5ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	4ª Adequação		5ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
020403		SAU - Implantação					1.149,79		1.149,79																			
02040301	SP147	SAU - Implantação - km 126+540 Pista Oeste e km 89+000 Pista Oeste	15/10/01	18/02/02	15/10/01	18/02/02	1.149,79		1.149,79																			
02040302	SP215	SAU - Implantação - km 107+440 Pista Oeste e km 72+900 Pista Leste	15/10/01	18/02/02	15/10/01	18/02/02	509,27		509,27																			
02040303	SP330	SAU - Implantação - km 164+240 Pista Norte e km 210+500 Pista Sul	06/08/01	18/02/02	24/08/01	18/02/02	339,51		339,51																			
02040304	SP147	SAU - Implantação - km 44+600 PL da SP 147 (antes do entroncamento com a SP 352)					301,00		301,00																			
020404		IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE DESCANSO - (mínimo 5.000 m²)																										
02040401	SP147	Implantação de Área de Descanso SP-147 km 73+000 PO																										
02040402	SP215	Implantação de Área de Descanso SP-215 km 60+000 PO (ANTIGO 118+000)																										
02040403	SP330	Implantação de Área de Descanso SP-330 km 237+000 PS (antigo 199+000)																										
020405	SP330	Instalação de Apoio Operacional - CCO km 168+000 PS	17/02/00	18/02/02	17/02/00	18/02/02	977,23	586,34	390,89																			
020406	SP215	Base de Balança Móvel - km 90+000 Pista Oeste					977,23	586,34	390,89																			
020407	SP330	Base de Balança Móvel - km 207+000 Pista Norte													115,97													
020408	SP147	Locação, Controles, Outras Obras e Eventuais	17/02/00	18/02/02	17/02/00	18/02/02	2.077,91	1.807,87	154,07							115,97												
0205		IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS					2.077,91	1.807,87	154,07																			
020501	SP147	Passarela - Implantação - Projção de Mogi Mirim	10/05/05	18/08/05	10/05/11	18/08/11	3.276,97		1.328,46	482,67			983,17															482,67
020502	SP147	Passarela - Implantação - Projção de Itapira	10/05/05	18/08/05	01/10/05	18/02/06	476,86																					
020503	SP191	Passarela - Implantação - Projção de Araras (Relocada para SP-330 km 167+620)					459,89						459,89															
020504	SP191	Passarela - Implantação - Projção de Araras, quando da duplicação do trecho Araras/Rio Claro	17/05/18	18/02/19	17/05/18	18/02/19	459,89																					459,89
020505	SP215	Passarela - Implantação km 100+000 (antigo km 100+580)	24/08/01	31/10/01	24/08/01	31/10/01	459,89		345,82																			
020506	SP330	Passarela - Implantação km 226+500 - SP 330	18/05/01	06/09/01	18/05/01	31/08/01	459,89		459,89																			
020507	SP147	Passarela - Implantação - Projção de Limeira km 113+000	17/04/01	05/07/01	17/04/01	29/06/01	459,89		459,89																			
020508	SP330	Passarela - Implantação km 189+420 - Projção de Leme	17/02/03	30/08/03	01/12/03	25/03/03	459,89																					
020509	SP330	Passarela - Implantação - km 167+620 (Relocada da SP-191 - Projção de Araras)	01/05/02	18/02/03	15/04/02	20/06/02	459,89			459,89																		
020510		Remoção de Interferências, Locações, Desvios Provisórios, Controles e Fiscalização (Passarelas)	17/04/01	18/02/03	17/04/01	18/02/03	156,04		63,26	22,98			46,82															22,98
020511	SP330	Passarela - Implantação km 227+100 - Projção de Porto Ferreira			01/10/05	18/02/06	156,03		63,26	22,98			22,98						23,83									22,98
0206		Dispositivos, Retornos e OAEs					50.391,79		40,50	1.286,37	1.281,44	10.140,87	9.328,95	993,61		3.642,79	3.579,55											
020601		Rodovia - SP 147					50.391,79		40,50	1.286,37	1.281,44	10.140,87	9.328,95	993,61		3.642,79	3.579,55											
02060101	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 41+360 (SP 147 x SP 352 no km 162+540)	01/05/05	18/02/06	01/05/05	18/02/06	20.349,76				108,00	2.782,16	5.786,58															
02060102	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 43+200 - Acesso Rua da Penha	01/04/05	18/02/06	01/04/05	18/02/06	985,58						985,58															
02060103	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 44+000 - Acesso Retorno a Prefeitura	01/03/05	18/02/06	01/09/03	18/02/06	713,55						713,55															
02060104	SP147	Dispositivo km 45+100 (Antiga PI km 44+906) - Acesso Distrito Industrial	01/10/04	18/02/06	01/09/03	18/02/06	656,45				32,00	296,23	328,23															
							1.180,65				76,00	685,05	419,60															



LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0007/04
5ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

4ª Adequação

5ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	4ª Adequação		5ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
02060105	SP147	Implantação de Passagem Inferior km 46+500 (Antiga PSU - km 45+660)	01/08/04	16/02/06	01/08/04	16/02/06	767,97					307,19	460,78															
02060106	SP147	Implantação de Dispositivo de Retorno km 51+400 (Antiga PSI - km 51+100)	01/06/04	16/02/06	01/09/04	16/02/06	1.053,66					421,46	632,20															
02060107	SP147	Implantação de Bueiro Triplô km 52+000 (Antigo Melhor.PTC - km 52+100)	01/03/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	101,96						101,96															
02060108	SP147	Implantação de Bueiro triplô km 52+000 (Antiga PTC - km 52+100)	01/03/04	16/02/06	01/04/05	16/02/06	182,58					91,29	91,29															
02060109	SP147	Implantação PSI - km 53+300 (Antigo km 52+800)	01/04/04	16/02/06	01/03/05	16/02/06	1.053,66					526,83	526,83															
02060110	SP147	Prolongamento de Galeria km 55+300 (Antigo Melhor. Pte - km 54+300) - Córrego	01/03/05	16/02/06	01/03/05	16/02/06	101,96																					
02060111	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 54+300 (Obra Cancelada)																										
02060112	SP147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 55+800 - Córrego (Obra Cancelada)																										
02060113	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 55+800 (Obra Cancelada)																										
02060114	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 56+100 - Acesso Plataforma Intermodal (Obra Cancelada)																										
02060115	SP147	Implantação Passagem superior - km 58+000 - Acesso Av. João Pinto (Obra Cancelada)																										
02060116	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 59+000 - Acesso Av. Prefeitura Antonio Tavares Leite (Obra Cancelada)																										
02060117	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 59+500 - Acesso a Marginal - Rotatória (Obra Cancelada)																										
02060118	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 60+700 (Obra Cancelada) (SP 147 x SP 340 no km 159+000)																										
02060119	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 62+450 (SP 147 x SP 340 no km 161+000)	01/04/14	16/02/15	01/04/14	16/02/15	666,68																					
02060120	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 64+800 (SP 147 x SP 191 no km 0+000)	01/04/14	16/02/15	01/04/14	16/02/15	277,79																					
02060121	SP147	Implantação Entrocamento - km 64+800	01/04/14	16/02/15	01/04/14	16/02/15	666,71																					
02060122	SP147	Melhoramento da Galeria e Pte de Concreto - km 68+580 - Ribeirão Ponte Alta de Baixo	07/04/04	16/02/05	07/04/04	28/05/04	2,79					2,79																
02060123	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 68+580 (VDM)	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	211,78																					
02060124	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 69+420 - Retorno (VDM)	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.053,40																					
02060125	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 73+020 - Retorno (VDM)	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.290,36																					
02060126	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 82+500 - Retorno - Faculdade/Hospital Adventista (VDM)	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.053,40																					
02060127	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 85+720 (SP 147 x SP 332 no km 166+220)	09/08/04	16/02/05	09/08/04	31/05/05	351,06					175,53	175,53															
02060128	SP147	Implantação PSI - km 86+500 - Retorno																										
02060129	SP147	Implantação de Dispositivo km 86+800 (Antiga PSI - km 87+000)	09/08/04	16/02/05	09/08/04	31/05/05	1.053,40					526,70	526,70															
02060130	SP147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 86+470 (antigo km 88+200) - Córrego	09/08/04	16/02/05	09/10/04	31/05/05	25,95																					
02060131	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 86+470 (antigo km 88+200)	09/08/04	16/02/05	09/08/04	31/05/05	182,57					91,29	91,29															
02060132	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 89+600 - Retorno (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.053,66																					
02060133	SP147	Implantação da Pte de Concreto - km 91+240 - Córrego (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	213,00																					
02060134	SP147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 91+240 - Córrego (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	182,58																					
02060135	SP147	Alteração Greide da Nova Pte de Concreto - km 93+300 - Rio Tabajara (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	25,72																					



LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0007/04
5ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

4ª Adequação

5ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	4ª Adequação		5ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
02060224	SP191	Melhoramento do Dispositivo - km 22+450			07/08/04	31/05/05	125,99					85,18	37,80															
02060225	SP191	Melhoramento do Dispositivo - km 22+760			07/08/04	31/05/05	125,99					85,18	37,80															
020603		Rodovia - SP 215					3.651,47		22,97	238,86	504,74	83,47	1.316,53	1.504,90														
02060301	SP215	Remodelação do Dispositivo - km 54+500 - Acesso Casa Branca	03/08/01	10/08/01	03/08/01	10/08/01	22,97	22,97																				
02060302	SP215	Alargamento da Pte de Concreto - km 61+100 - Ribeirão	13/08/04	16/02/05	13/04/06	16/02/07	47,50				47,50				47,50													
02060303	SP215	Alargamento da Pte de Concreto - km 65+300 - Ribeirão	13/08/04	16/02/05	13/04/05	16/02/06	47,50				47,50																	
02060304	SP215	Alargamento da Pte de Concreto - km 66+100 - Ribeirão	13/08/04	16/02/05	13/05/06	16/02/07	47,50				47,50																	
02060305	SP215	Implantação PSI - km 70+834 - Acesso a Santa Cruz das Palmeiras/SP 332 km 260+000	08/08/04	16/02/05	01/03/05	16/02/06	844,83					844,83																
02060306	SP215	Pte de Concreto/ Galeria - km 71+200 - Rio Feio	01/07/02	16/02/03	28/05/02	21/08/02	14,70			14,70																		
02060307	SP215	Complementação/ Melhoramento do Dispositivo de Entrocamento - km 73+122 - Acesso Santa Cruz das Palmeiras	01/08/02	16/02/03	01/04/02	23/08/02	38,87			38,87																		
02060308	SP215	Implantação Passagem Inferior - km 75+876 - Acesso a SP 201 - km 22+960	01/03/06	16/02/07	01/03/06	16/02/07	831,45								831,45													
02060309	SP215	Alargamento PTC/ GAC - km 81+000	02/05/04	16/02/05	02/06/06	16/02/07	47,51				47,51																	
02060310	SP215	Pte de Concreto/ Galeria - km 87+963 - Ribeirão (Melhoramentos)	02/05/04	16/02/05	02/06/05	16/02/06	32,07				32,07																	
02060311	SP215	Pte de Concreto/ Galeria - km 93+020 - Ribeirão Quebra Cua (Melhoramentos)	02/05/04	16/02/05	02/07/06	16/02/07	41,45				41,45																	
02060312	SP215	Pte de Concreto/ Galeria - km 93+905 - Ribeirão das Pedras (Melhoramentos)	02/05/04	16/02/05	02/07/05	16/02/06	32,14				32,14																	
02060313	SP215	Dispositivo em Nível - km 95+523 - Acesso a SP 328 km 231+013 (Implantação)(antiga Passagem Inferior)	12/08/03	16/02/04	11/06/03	31/10/03	252,45				252,45																	
02060314	SP215	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entrocamento - km 97+372 - (SP 215 x SP 330 no km 229+683)	01/07/04	16/02/05	01/03/06	16/02/07	63,03					63,03																
02060315	SP215	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entrocamento - km 99+600 - (SP 215 x SP 330 no km 227+715)	17/05/05	16/02/06	01/03/05	16/02/06	41,23						41,23															
02060316	SP215	Dispositivo em Nível - km 111+450 - Acesso Descalvado	01/07/02	16/07/03	01/07/02	13/02/03	205,88			185,28	20,58																	
02060317	SP215	Ampliação - km 113+500 (Antigo km 112+900)	01/06/03	16/02/04	01/07/02	27/06/03	25,82			185,28	20,58																	
02060318	SP215	Remodelação do Dispositivo - km 115+500-(Antigo km 113+500 Vicinal Descalvado/ Porto Ferreira)	07/06/04	16/02/05	01/05/06	16/02/07	205,88					205,88																
02060319	SP215	Melhoramento Pte de Concreto/ Galeria - km 115+400 - Rio Bonito (Antigo 114+500)	07/07/04	16/02/05	07/07/05	16/02/06	65,38					65,38																
02060320	SP215	Remodelação do Dispositivo - km 115+970 - Vicinal Descalvado/ Porto Ferreira	07/07/04	16/02/05	01/05/06	16/02/07	205,88					205,88																
02060321	SP215	Dispositivo em nível - km 116+700	01/07/03	16/02/04	01/07/02	02/06/03	205,88				205,88																	
02060322	SP215	Ampliação PVE - km 117+700	07/07/04	16/02/05	07/07/04	16/02/05	25,82					25,82																
02060323	SP215	Pte de Concreto/ Galeria - km 123+200 - Rio do Pantano (antigo km 120+200)	14/08/04	16/02/05	14/07/06	16/02/07	14,70					14,70																
02060324	SP215	Remodelação do Dispositivo - km 136+500 - Vicinal Fazenda São Bento	14/07/04	16/02/05	01/04/05	16/02/06	205,88					205,88																
02060325	SP215	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entrocamento - km 146+700 - (SP 215 x SP 310 no km 227+800)	14/07/04	16/02/05	14/07/04	16/02/05	37,85					37,85																
02060326	SP215	Alargamento Viad. Via férrea - km 54+143 (antigo 53+760)	13/08/04	16/02/05	13/05/05	16/02/06	47,50						47,50															
020604		Rodovia - SP 330					4.014,56			329,23	201,07	3.425,49																
02060401	SP330	Ampliação Passagem Inferior - km 168+583	08/08/08	16/02/09	08/08/08	16/02/09	58,83																					

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0007/04
5ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

4ª Adequação

5ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	4ª Adequação		5ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
02060402	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 174+615 - Acesso IAA	01/06/02	16/02/04	22/04/02	26/03/03	284,80			170,88	113,92																	
02060403	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 178+900 - Acesso Sucorico	08/09/04	16/02/05	01/04/05	16/02/06	121,72					121,72																
02060404	SP330	Ampliação - km 181+910	17/02/02	31/05/02	17/02/02	26/03/02	27,63			27,63																		
02060405	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 198+320 - Acesso Souza Queiroz	01/06/02	16/02/04	01/06/02	01/08/03	217,87			190,72	87,15																	
02060406	SP330	Alteração do Greide da Nova Pte de Concreto - km 198+750 - Rio do Roque	11/08/04	16/02/05	17/04/06	16/12/06	883,49					883,49																
02060407	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 201+633 - Acesso Horto	14/07/04	16/02/05	01/04/06	16/02/07	272,49					272,49																
02060408	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 218+200 - Acesso Cizip																										
02060409	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 206+500	01/06/04	16/02/05	01/04/05	16/02/06	538,33					538,33																
02060410	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 208+000	01/06/04	16/02/05	01/06/04	16/02/05	865,86					865,86																
02060411	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 210+100	01/06/04	16/02/05	01/04/06	16/02/07	743,54							743,54														
020805		Rodovia - SP 352					6.658,62									3.329,81	3.329,81											
02060501	SP352	Implantação Passagem superior - km 165+100 - Travessia Sta Terezinha (VDM)	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	822,88									411,44	411,44											
02060502	SP352	Implantação Passagem superior - km 166+700 - Av. Brasil (VDM)	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	818,72									409,36	409,36											
02060503	SP352	Complementação, Melhoria do Dispositivo de Entroncamento - km 166+730 - Corrego (VDM)	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	140,64									70,32	70,32											
02060504	SP352	Implantação Passagem superior - km 169+500 - Usina Nossa Senhora Aparecida (VDM)	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	790,72									395,36	395,36											
02060505	SP352	Complementação, Melhoria do Dispositivo de Entroncamento - km 173+930 - Rio do Peixe - (VDM)	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	140,64									70,32	70,32											
02060506	SP352	Implantação Passagem superior - km 175+700 - Vila Barão A. Nogueira - (VDM)	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	1.336,40									668,20	668,20											
02060507	SP352	Implantação Passagem superior - km 179+200 - Fazendas Barrerinha/ São Joaquim - (VDM)	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	1.273,10									636,55	636,55											
02060508	SP352	Implantação Passagem superior - km 181+500 - Vila Eleutério (VDM)	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	1.336,52									668,26	668,26											
020806		Remoção de Interferências, Locações, Desvios Provisórios, Controles e Fiscalização	10/09/01	16/02/07	04/06/01	16/02/07	3.515,72		2,83	84,17	89,40	707,50	650,86	82,36		254,15	249,74					257,87	195,34		510,85	510,85		
0207		PAVIMENTAÇÃO DOS ACOSTAMENTOS					20.501,71	1.063,06	11.593,26	1.691,63	5.023,22	585,27	585,27															
020701	SP147	Pavimentação de Acostamento - km 41+360 ao km 60+700	01/04/04	16/08/05	01/04/04	16/02/06	1.136,44					568,22	568,22															
020702	SP147	Pavimentação de Acostamento - km 62+450 ao km 89+220	01/11/00	27/08/01	17/08/00	21/08/01	2.470,71	617,88	1.853,03																			
020703	SP147	Pavimentação de Acostamento - km 89+220 ao km 106+320	01/11/00	27/08/01	17/08/00	04/09/01	1.735,33	433,83	1.301,50																			
020704	SP191	Pavimentação de Acostamento - km 23+500 ao km 47+400	15/10/01	16/02/03	21/01/01	30/06/02	2.176,36		1.741,09	435,27																		
020705	SP191	Pavimentação de Acostamento - km 49+700 ao km 74+721	18/04/01	06/09/01	18/04/01	06/09/01	2.398,80		2.398,80																			
020706	SP215	Pavimentação de Acostamento - SP-215 □ km 51+350 ao km 148+700	15/10/01	16/02/04	15/10/01	10/11/03	8.047,26		3.902,92	1.207,09	2.937,25																	
020707	SP352	Pavimentação de Acostamento - SP-352	02/07/03	16/02/04	15/05/03	10/11/03	1.939,66					1.939,66																
020708	SP147	Controles e Fiscalização	01/11/00	30/06/05	01/11/00	30/06/05	597,15	31,55	335,92	49,27	146,31	17,05	17,05															
03		EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE	17/02/00	16/08/19	17/02/00	16/08/19	71.488,10	10.382,18	1.360,00	378,00	11.065,80	7.248,00	3.348,18	295,00	1.387,25	820,00	793,00	9.482,18	500,00	617,25	100,00	3.141,85	2.915,58	4.310,00	822,25	1.414,40	11.165,18	
04		DESAPROPRIAÇÕES	17/02/00	16/02/05	17/02/00	16/02/05	19.756,66	803,99	10.777,37	268,00	1.211,32	220,56																

Handwritten signature and initials



LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0007/04

5ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

4ª Adequação [blue box] 5ª Adequação [red box]

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	4ª Adequação		5ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
05		CONSERVAÇÃO ESPECIAL			17/02/00	16/08/19	250.076,35	21.284,28	14.902,04	14.397,84	14.929,96	10.236,43	15.783,20	10.855,06	6.493,85	9.807,47	14.786,52	9.423,36	14.942,85	3.348,89	1.801,38	3.610,87	6.856,70	16.631,22	20.269,28	11.416,07	28.525,24
0501		Recapeamento da Pista Existente (Todas as Rodovias)			17/02/00	16/08/19	193.808,85	17.066,41	12.196,09	11.841,81	12.143,21	7.160,56	13.218,14	8.497,57	4.112,47	6.213,73	12.163,24	6.916,07	11.706,50		509,53	4.588,77	14.896,67	15.956,52	8.737,94	25.941,71	
050101		1ª Intervenção (Todas as Rodovias)					17.555,87	2.752,82			2.416,66	1.102,23	10.774,63					509,53									
05010101		SP 147 - 1ª Intervenção																									
0501010101	SP147	Recapeamento km 41+360 ao km 60+700 - 1ª Intervenção	17/04/03	16/12/05	14/04/03	16/02/06	2.357,73	743,26			274,46	532,78	807,23														
0501010102	SP147	Recapeamento km 62+450 ao km 106+320 - 1ª Intervenção	17/02/03	16/02/05	17/02/03	16/02/05	4.445,93	1.734,28			2.142,20	569,45															
0501010103	SP147	Recapeamento km 111+750 ao km 142+900 - 1ª Intervenção	17/02/05	16/02/06	17/02/05	16/02/06	10.242,68	275,28					8.967,40														
0501010104	SP147	Contorno de Mogi Mirim - 1ª Intervenção	17/02/08	16/02/09	17/02/08	16/02/09	509,53													509,53							
05010102		SP 191 - 1ª Intervenção					7.008,04	2.167,69			1.295,88	2.896,38										648,29					
0501010201	SP191	Recapeamento km 0+000 ao km 46+900 - 1ª Intervenção	17/02/03	16/02/05	17/02/03	16/02/05	4.142,22	1.409,00			1.120,82	1.612,60															
0501010202	SP191	Recapeamento km 49+700 ao km 74+720 - 1ª Intervenção	01/08/03	16/02/05	22/05/03	16/02/05	2.217,53	758,66			175,06	1.283,78															
0501010203	SP191	Contorno de Araras - 1ª Intervenção	17/02/11	16/02/12	17/02/11	16/02/12	648,29																				
05010103		SP 215 - 1ª Intervenção					8.618,92	2.845,78			2.611,19	3.161,95															
0501010301	SP215	Recapeamento km 51+350 ao km 97+370 - 1ª Intervenção	17/02/03	16/02/05	17/02/03	16/02/05	4.274,82	1.422,89			1.939,31	912,82															
0501010302	SP215	Recapeamento km 99+600 ao km 146+700 - 1ª Intervenção	17/02/03	16/02/05	17/02/03	16/02/05	4.344,10	1.422,89			671,88	2.248,33															
05010104		SP 330 - Via Anhanguera - 1ª Intervenção					35.955,98	7.970,81	12.196,09	11.841,81	3.947,27																
0501010401	SP330	Recapeamento do km 158+500 ao km 240+500 - 1ª Intervenção	27/04/00	30/07/03	27/04/00	30/07/03	35.955,98	7.970,81	12.196,09	11.841,81	3.947,27																
05010105		SP 352 - 1ª Intervenção					3.141,72	1.269,31			1.872,41																
0501010501	SP352	Recapeamento do km 162+540 ao km 185+170 - 1ª Intervenção	17/02/03	12/02/04	17/02/03	31/10/03	3.141,72	1.269,31			1.872,41																
050102		2ª Intervenção					52.271,19						2.443,51	8.497,57	4.112,47	5.704,20	12.163,24	6.916,07	11.056,21		509,53				964,39		
05010201	SP147	SP-147					16.636,13											4.000,00	987,40	11.056,21		509,53					
0501020101	SP147	Recapeamento km 41+360 ao km 60+700 - 2ª Intervenção	01/04/09	16/02/11	01/04/09	16/02/11	2.092,98											1.105,49	987,40								
0501020102	SP147	Recapeamento km 62+450 ao km 106+320 - 2ª Intervenção	01/04/09	16/02/10	01/04/09	16/02/10	2.507,23												2.507,23								
0501020103	SP147	Recapeamento km 111+750 ao km 142+900 - 2ª Intervenção	01/04/11	16/02/12	01/04/11	16/02/12	11.056,21																				
0501020104	SP147	Contorno de Mogi Mirim	17/02/14	16/02/15	17/02/14	16/02/15	509,53																				
0501020105	SP147	Recapeamento km 85+700 ao km 86+220 e km 88+220 ao km 88+700 incluindo 2,5 km de marginais	01/04/09	16/02/10	01/04/09	16/02/10	207,22																				
0501020106	SP147	Recapeamento 104+600 ao km 106+320 - Limeira	01/04/09	16/02/10	01/04/09	16/02/10	280,96																				
05010202	SP191	SP-191					6.098,00											2.663,68	2.540,69							964,39	
0501020201	SP191	Recapeamento km 0+000 ao km 46+900 - 2ª Intervenção	01/04/09	16/02/11	01/04/09	16/02/11	3.405,79												1.749,69	1.656,10							
0501020202	SP191	Recapeamento km 49+700 ao km 74+720 - 2ª Intervenção	01/04/09	16/02/11	01/04/09	16/02/11	1.817,82													933,89	883,93						
0501020203	SP191	Contorno de Araras	17/02/17	16/02/18	17/02/17	16/02/18	864,39																				

