

15/08

TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº15/08

Edital nº 019/CIC/1998 - Contrato de Concessão nº 011/CR/2000

Processo nº 006.974/2007 - Protocolo ARTESP 110.299/06

Pelo presente instrumento, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14/01/2002, neste ato representada por seu Diretor Geral, Carlos Eduardo Sampaio Dória, nos termos do Decreto nº 46.708, de 22/04/2002 e do Decreto nº 46.875, de 01/07/2002, doravante designada **ARTESP** e a **CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. - INTERVIAS**, aqui representada na forma de seus atos constitutivos, por seu Diretor Presidente, José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Francisco Leonardo Moura da Costa, doravante designada **CONTRATADA**

OBJETO DO CONTRATO:

Exploração, mediante Concessão, da malha rodoviária correspondente ao Lote 06, compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos serviços delegados, a execução, gestão e fiscalização de serviços de apoio aos serviços não delegados e gestão e fiscalização dos serviços complementares.



FINALIDADE:

Homologação da 7ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 06 e reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000

CONSIDERANDO

o relatório técnico da Diretoria de Investimentos RT.DIN.0012/07, de 28/08/2007 ;

os estudos promovidos pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro nos despachos FD.DCE.2247/2007, de 09/10/2007 e FD.DCE.0241/2008, de 01/02/2008, bem como os fundamentos exarados no Parecer DAI.0252/2007, de 16/10/2007, no despacho FD.DAI.1036/2008 e demais elementos de instrução constantes do Processo ARTESP 006.974/2007;

a deliberação do Conselho Diretor da ARTESP de 17/10/2007, que homologou a 7ª adequação do cronograma de investimentos da **CONTRATADA**, reconhecendo o desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000 e sua reti-ratificação, em reunião de 02/04/2008;

resolvem as partes aditar o Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, o que fazem mediante os seguintes termos:



CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aprovada a 7ª adequação do cronograma físico-financeiro, alterando o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Licitação nº 019/CIC/1998, conforme demonstrado no cronograma anexo que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento e do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica reconhecido o desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, em decorrência da adequação de cronograma mencionada na cláusula anterior, tudo conforme demonstrativos e justificativas técnicas e jurídicas expendidas no Processo ARTESP nº 006.974/2007.

CLÁUSULA TERCEIRA

O desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, reconhecido na Cláusula Segunda, resultou numa posição final representativa de um crédito a favor da **CONTRATADA**, em Valor Presente Líquido de R\$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), base julho/1997,



[assinatura]

[assinatura]

correspondente à TIR de 19,97%, resultante dos ajustes efetuados pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro nos referidos autos.

CLÁUSULA QUARTA

Fica certo e ajustado pelas partes, que o restabelecimento da TIR, aos saldos de caixa do projeto, segundo os parâmetros da proposta inicial, com taxa de desconto equivalente a 19,98% (TIR do projeto original), será realizado oportunamente, em processo administrativo próprio, observando as modalidades estabelecidas no item 24.3 do Contrato de Concessão e a Resolução ST-2, de 11/03/2005.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000 e seus aditamentos, que ficam ratificadas naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.

O presente instrumento, lavrado em 04 (quatro) vias, com 05 (cinco) laudas cada, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da ARTESP, situada na Rua Urussuí nº 300, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em 30 de maio



[Handwritten signature]
30/05/05



de 2.008, lido e achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

CONTRATANTE

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP


CARLOS EDUARDO SAMPAIO DÓRIA
Diretor Geral


CONTRATADA

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. - INTERVIAS



JOSÉ CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO
Diretor Presidente


FRANCISCO LEONARDO MOURA DA COSTA
Diretor Administrativo e Financeiro

Testemunhas:



Patrícia Maia de Moraes Sousa
43887999-5



FELIPE PEREIRA LOUZADA
43.503.762-6



**LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

LOTE 6
RT.DIN.0012/07
7ª Adequação
valor = R\$ X 1.000

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	1º ANO a 20º ANO																			
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
								2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01		AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS					104.540,08	139,65	3.925,22	15.852,98	7.285,27	6.228,99	11.525,29	1.486,01	1.519,27	676,02				406,94	10.797,34	15.373,32	573,06	14.537,03	14.132,85	80,84	
0101		DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 147					104.540,08	139,65	3.925,22	15.852,98	7.285,27	6.228,99	11.525,29	1.486,01	1.519,27	676,02				406,94	10.797,34	15.373,32	573,06	14.537,03	14.132,85	80,84	
010101		Projeto Executivo - SP 147	10/06/00	16/02/06	10/06/00	16/02/06	76.249,72	139,65	3.742,11	15.247,23	7.017,15	5.865,58	5.779,67	1.361,48	1.519,27	676,02				406,94	10.345,18	14.786,34	247,80	4.610,90	4.477,77	26,63	
010102		Tratamento Ambiental SP 147	10/06/00	30/05/07	10/06/00	30/05/07	2.302,17	93,10	651,68	103,52	169,36	169,36	69,54							339,12	440,23		133,13	133,13			
010103	SP147	Duplicação - km 41+360 ao km 54+000 - Itapira/Mogi Mirim	12/04/04	16/02/06	12/04/04	16/02/06	995,81	46,55	111,34		144,84	50,81	64,72	40,83	13,91					67,82	121,96	111,85	114,67	39,94	39,94	26,63	
010104	SP147	Duplicação - km 62+450 ao km 64+800 - Mogi Mirim	01/04/07	01/10/08	01/04/07	01/10/08	8.502,22					4.251,11	4.251,11														
010105		Duplicação - km 64+800 ao km 86+220 - Eng. Coelho/Limeira					1.521,05																				
01010501	SP147	Duplicação - km 64+800 ao km 85+700 - Mogi Mirim/ Engenheiro Coelho	01/04/14	16/02/16	01/04/14	16/02/16	13.520,44					241,68	241,68														
01010502	SP147	Duplicação - km 85+700 ao km 86+220 - Engenheiro Coelho	28/06/04	31/05/05	28/06/04	31/05/05	483,36					241,68	241,68														
010106	SP147	Duplicação - km 86+220 ao km 88+220 - Engenheiro Coelho	28/06/04	31/05/05	28/06/04	31/05/05	1.859,06					929,53	929,53														
010107		Duplicação - km 88+220 ao km 106+320 - Eng. Coelho/ Limeira (VDM)					11.302,82					223,09	223,09	1.320,65	660,33												
01010701	SP147	Duplicação - km 88+220 ao km 88+700 - Engenheiro Coelho (VDM)	28/06/04	31/05/05	28/06/04	31/05/05	446,18					223,09	223,09														
01010702	SP147	Duplicação - km 88+700 ao km 104+600 - Engenheiro Coelho/ Limeira (VDM)	12/04/17	16/02/19	12/04/17	16/02/19	8.875,66					223,09	223,09														
01010703	SP147	Duplicação - km 104+850 ao km 106+320 - Limeira (VDM)	05/06/06	31/05/07	05/06/06	31/05/07	1.980,98							1.320,65	660,33												
01010801	SP157	Contorno de Mogi Mirim - 1ª Fase (SP 340 x SP 147 - sentido Itapira)	21/11/01	20/08/03	21/11/01	20/08/03	24.825,75		2.979,09	15.143,71	6.702,95																
01010802	SP157	Contorno de Mogi Mirim - 2ª Fase (SP 340 x SP 147 - sentido Limeira) (VDM)	17/02/14	16/02/16	17/02/14	16/02/16	11.420,40														4.568,16	6.852,24					
0102		DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 191					24.423,92		63,95			137,59	5.307,71	31,81													
010201		Projeto Executivo - SP 191	10/09/00	30/11/04	10/09/00	30/11/04	701,17		53,29			105,78	5.307,71	31,81													
010202		Tratamento Ambiental SP-191	10/09/00	30/08/06	10/09/00	30/08/06	350,57		10,66			31,81	5,25	31,81													
010203	SP191	Duplicação - km 43+800 ao km 44+900 - Araras (Obra Cancelada)																									
010204	SP191	Duplicação - km 45+600 ao km 46+900 - Araras (Obra Cancelada)																									
010205	SP191	Duplicação - km 49+700 ao km 74+721 - Araras/ Rio Claro (VDM)	17/02/17	16/02/19	17/02/17	16/02/19	18.069,72																				
010206	SP165	Contorno de Araras	01/03/05	16/02/06	01/03/05	16/02/06	5.302,46						5.302,46														
0103		DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 352																									
010301		Projeto Executivo SP-352 (VDM)																									
010302		Tratamento Ambiental SP-352 (VDM)																									
010303	SP352	Duplicação - km 162+540 ao km 185+171 (Itapira-Divisa com Minas Gerais) - Itapira (VDM)																									
0104		Demolições, Remoção de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização (Ampliação Principal)	17/02/01	16/02/07	17/02/01	16/02/07	3.866,44		119,16	605,75	268,12	225,82	437,91	92,72													
02		DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS					140.673,00	26.231,25	26.407,19	4.093,63	7.133,53	5.966,44	15.426,69	7.064,92	2.144,27	3.369,36	2.088,89	4.105,02	1.617,34	486,12	3.308,21	4.138,64	2.711,66	1.160,07	10.812,96	11.871,28	535,53
							141.088,84	26.231,25	26.407,19	4.093,63	7.133,53	5.966,44	15.426,69	7.064,92	2.382,27	3.547,20	2.088,89	4.105,02	1.617,34	486,12	3.308,21	4.138,64	2.711,66	1.160,07	10.812,96	11.871,28	535,53

**LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
								17/02/00	16/02/19	17/02/00	16/02/19	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0201		Projeto Executivo (Demais Melhoramentos)					4.133,87	1.501,06	234,38	222,95	182,02	435,99	185,70	66,76	131,93	117,76	76,58	45,31	8,49	101,03	175,69	103,79	23,85	258,13	242,64	19,81	
0202		Tratamento Ambiental (Demais Melhoramentos)	17/02/00	16/02/19	17/02/00	16/02/19	2.066,92	750,53	117,19	111,47	91,01	218,00	92,85	33,38	65,96	58,88	38,29	22,65	4,25	50,51	87,84	51,90	11,92	129,06	121,32	9,91	
0203		IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS / FAIXAS ADICIONAIS					36.157,04	3.010,04	11.458,64	378,54	439,74	538,91	2.880,97	2.019,24	836,14	1.572,53	1.974,02	2.877,39	1.104,11	334,58	3.044,68	1.643,02	736,08	772,88		535,53	
020301		IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS					1.616,73					538,91	538,91									538,91					
02030101		Rodovia - SP 147																									
0203010101	SP147	Vias Marginais - Implantação km 57+500 ao km 58+000 (LADO ESQUERDO) - Itapira/Mogi Mirim	26/05/14	16/02/15	26/05/14	16/02/15	503,65																			503,65	
0203010102	SP147	Vias Marginais - Implantação km 59+500 ao km 60+000 (LADO DIREITO) - Itapira/Mogi Mirim (Obra Cancelada)					503,65																			503,65	
0203010103	SP147	Vias Marginais - Implantação km 86+500 ao km 87+000 (Lado Direito) Engenheiro Coelho	01/10/04	31/05/05	01/10/04	31/05/05	1.007,30					503,65	503,65														
02030102		Demolições, Relocação de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização (Marginais)	09/08/04	31/05/05	09/08/04	31/05/05	70,52					35,26	35,26														
02030103	SP147	Demolições, Relocação de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização (Marginais)	26/05/14	16/02/15	26/05/14	16/02/15	35,26																			35,26	
020302		IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS					34.540,31	3.010,04	11.458,64	378,54	439,74	2.342,06	2.019,24	836,14	1.572,53	1.974,02	2.877,39	1.104,11	334,58	3.044,68	1.104,11	736,08	772,88		535,53		
02030201		Rodovia - SP 147																									
020302010101	SP147	3ª Faixa - Implantação km 64+300 e km 74+500 Pista Oeste e entre os km 65+700 e km 79+900 Pista Leste	17/08/00	03/04/02	17/08/00	03/04/02	3.907,21	1.327,73	2.478,54	100,94																	
020302010102	SP147	3ª Faixa - Implantação km 80+265 e 81+725 - Pista Oeste	20/04/05	16/02/06	20/04/05	16/02/06	435,67								435,67												
020302010201	SP147	3ª Faixa - Implantação km 91+000 e km 93+500 - Pista Leste	17/08/00	08/05/01	17/08/00	08/05/01	692,32	344,49	347,83																		
020302010204	SP147	3ª Faixa - Implantação km 101+715 ao km 104+850 - Pista Oeste	01/03/06	16/02/07	01/03/06	16/02/07	1.049,32	344,49	347,83						1.049,32												
02030202		Rodovia - SP 191																									
020302020101	SP191	3ª Faixa - Implantação km 5+300 ao km 7+500 Pista Oeste - Mogi-Mirim	08/04/05	16/02/06	08/04/05	16/02/06	735,80																			735,80	
020302020201	SP191	3ª Faixa - Implantação km 65+900 ao km 68+000 - Pista Leste	17/08/00	16/06/01	17/08/00	16/06/01	635,46	127,09	508,37						735,80												
02030203		Rodovia - SP 215																									
020302030101	SP215	3ª Faixa - Implantação km 55+100 ao km 58+100 - Pista Leste	06/03/01	16/07/01	06/03/01	16/07/01	1.060,22																				
020302030201	SP215	3ª Faixa - Implantação km 116+600 ao km 131+100 Pista Oeste e km 143+300 ao km 146+100 Pista Leste	17/08/00	09/05/02	17/08/00	09/05/02	4.267,64	1.210,73	2.946,54	110,37																	
020302030202	SP215	3ª Faixa - Implantação km 131+900 ao km 134+400 Pista Leste	17/02/07	16/02/08	17/02/07	16/02/08	836,14																			836,14	
02030204		Rodovia - SP 330																									
020302040101	SP330	3ª Faixa - Implantação km 171+600 e km 206+300 Pista Norte e ente km 179+900 e km 183+100 Pista Sul	15/02/01	31/05/02	15/02/01	31/05/02	3.367,96																				
020302040102	SP330	3ª Faixa - Implantação km 173+300 ao km 174+900 - Pista Sul	15/06/05	16/02/06	15/06/05	16/02/06	535,13																				
020302040103	SP330	3ª Faixa - Implantação km 162+950 ao km 165+210 - Pista Sul	30/06/05	16/02/06	30/06/05	16/02/06	635,46																				
020302040105	SP330	3ª Faixa - Implantação km 200,885 ao km 203,260 - Pista Sul	01/04/06	16/02/07	01/04/06	16/02/07	802,69																				
020302040114	SP330	3ª Faixa - Implantação km 165+470 ao km 167+325 - Pista Norte	01/04/06	16/02/07	01/04/06	16/02/07	167,23																				
02030205		Rodovia - SP 352																									

**LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

LOTE 6

RT.DIN.0012/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			6ª Adequação		7ª Adequação			1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
020302050101	SP352	3ª Faixa - Implantação km 166+500 e 170+058 - Pista Norte	25/09/01	10/11/03	25/09/01	10/11/03	916,41		903,03	13,38																	
020302050102	SP352	3ª Faixa - Implantação km 179+426 e km 181+000	25/09/01	10/11/03	25/09/01	10/11/03	439,74		903,03	13,38	439,74																
02030207		3ª Faixa - Demais trechos	17/02/07	16/02/20	17/02/07	16/02/20	14.055,91							1.572,53	1.974,02	2.877,39	1.104,11	334,58	3.044,68	1.104,11	736,08	772,88			535,53		
0204		INSTALAÇÕES					22.856,96	19.886,56	1.694,76				115,97	1.572,53	1.974,02	2.877,39	1.104,11	334,58	3.044,68	1.104,11	736,08	772,88			535,53		
020401		IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO					17.492,35	17.492,35																			
02040101		Rodovia - SP 147																									
0204010101	SP147	Praça de Pedágio - Implantação km 52+000 - Mogi Mirim	20/06/00	28/09/00	20/06/00	28/09/00	2.130,13	2.130,13																			
0204010102	SP147	Praça de Pedágio - Implantação km 91+300 (antigo km 90+000) - Limeira	08/05/00	20/08/00	08/05/00	20/08/00	2.006,73	2.006,73																			
0204010103	SP147	Praça de Pedágio - Implantação km 127+200 (antigo km 131+500) - Itacemópolis	13/11/00	05/03/01	13/11/00	05/03/01	2.006,73	2.006,73																			
02040102		Rodovia - SP 191																									
0204010201	SP191	Praça de Pedágio - Implantação km 27+500 (antigo km 31+000) - Araras	08/05/00	20/08/00	08/05/00	20/08/00	2.006,73	2.006,73																			
0204010202	SP191	Praça de Pedágio - Implantação km 59+000 - Rio Claro	08/05/00	10/08/00	08/05/00	10/08/00	2.006,73	2.006,73																			
02040103		Rodovia - SP 215																									
0204010301	SP215	Praça de Pedágio - Implantação km 65+550 - Santa Cruz das Palmeiras	20/11/00	05/03/01	20/11/00	05/03/01	2.093,16	2.093,16																			
0204010302	SP215	Praça de Pedágio - Implantação km 104+400 (antigo km 110+000) - Descalvado	20/11/00	23/03/01	20/11/00	23/03/01	2.011,42	2.011,42																			
02040104		Rodovia - SP 330																									
0204010401	SP330	Praça de Pedágio - Implantação km 181+760 (antigo km 184+000) - Araras	19/04/00	16/08/00	19/04/00	16/08/00	2.455,04	2.455,04																			
0204010402	SP330	Praça de Pedágio - Implantação km 215+000 (Reforma) - Pirassununga	05/06/00	20/07/00	05/06/00	20/07/00	775,68	775,68																			
020402		Posto de Pesagem + PGF					1.159,67																				
02040201	SP147	PGF - Implantação km 90+000 Pista Oeste - Engenheiro Coelho (Obra Cancelada)																									
02040202	SP191	PGF - Implantação km 73+000 Pista Leste - Rio Claro	01/04/10	16/02/11	01/04/10	16/02/11	1.159,67																				
02040203	SP215	PGF - Implantação km 60+000 Pista Leste - Casa Branca - Obra Cancelada																									
02040204	SP330	PGF - Implantação km 180+000 Pista Norte - Araras (Obra Cancelada)																									
020403		SAU - Implantação					1.149,80		1.149,80																		
02040301	SP147	SAU - Implantação km 89+000 Pista Oeste - Engenheiro Coelho	15/10/01	16/02/02	15/10/01	16/02/02	254,64		254,64																		
0204030101	SP147	SAU - Implantação km 126+540 Pista Oeste Itacemópolis	15/10/01	16/02/02	15/10/01	16/02/02	254,65		254,65																		
02040302	SP215	SAU - Implantação km 72+900 Pista Leste - Santa Cruz das Palmeiras	15/10/01	16/02/02	15/10/01	16/02/02	169,76		169,76																		
0204030201	SP215	SAU - Implantação km 107+440 Pista Oeste	15/10/01	16/02/02	15/10/01	16/02/02	169,75		169,75																		
02040303	SP330	SAU - Implantação km 164+240 Pista Norte - Araras	24/08/01	16/02/02	24/08/01	16/02/02	150,50		150,50																		
0204030301	SP330	SAU - Implantação km 210+500 Pista Sul - Pirassununga	24/08/01	16/02/02	24/08/01	16/02/02	150,50		150,50																		
02040304	SP147	SAU - Implantação km 44+600 Pista Leste (antes do entroncamento com a SP 352) - Itapira	15/10/01	16/02/02	15/10/01	16/02/02																					




LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0012/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			6ª Adequação		7ª Adequação			1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
020404		IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE DESCANSO - (mínimo 5.000 m²)																									
02040401	SP147	Implantação de Área de Descanso km 73+000 Pista Oeste - Mogi Mirim																									
02040402	SP215	Implantação de Área de Descanso km 60+000 Pista Oeste - Casa Branca (antigo km 118+000)																									
02040403	SP330	Implantação de Área de Descanso SP-330 km 237+000 Pista Sul (antigo 199+000) - Porto Ferreira																									
020405	SP330	Instalação de Apoio Operacional - CCO km 168+000 Pista Sul - Araras	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	977,23	586,34	390,89																		
020406	SP215	Base de Balança Móvel - km 90+000 Pista Oeste - Porto Ferreira	01/02/02	01/08/02	01/02/02	01/08/02	977,23	586,34	390,89																		
020407	SP330	Base de Balança Móvel - km 207+800 Pista Norte - Pirassununga	01/02/02	01/08/02	01/02/02	01/08/02																					
020408	SP147	Locação, Controles, Outras Obras e Eventuais	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	2.077,91	1.807,87	154,07							115,97											
0205		IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS					2.077,91	1.807,87	154,07							115,97											
							3.276,96		1.328,46	482,67						482,67					500,49						482,67
020501	SP147	Passarela - Implantação km 60+700 - Projção de Mogi Mirim	10/05/11	16/08/11	10/05/11	16/08/11	476,66																				
020502	SP147	Passarela - Implantação - Projção de Itapira km 41+700	01/10/05	16/02/06	01/10/05	16/02/06	476,66									459,69											
020503	SP191	Passarela - Implantação - Projção de Araras (Relocada para SP-330 km 167+620)					459,69									459,69											
020504	SP191	Passarela - Implantação km 25+300 - Projção de Araras, quando da duplicação do trecho Araras/Rio Claro	17/05/18	16/02/19	17/05/18	16/02/19	459,69																				459,69
020505	SP215	Passarela - Implantação km 100+000 (antigo km 100+580) - Porto Ferreira	24/08/01	31/10/01	24/08/01	31/10/01	345,82		345,82																		459,69
020506	SP330	Passarela - Implantação km 226+500 - Porto Ferreira	18/05/01	31/08/01	18/05/01	31/08/01	459,69		459,69																		
020507	SP147	Passarela - Implantação km 113+000 - Projção de Limeira	17/04/01	29/06/01	17/04/01	29/06/01	459,69		459,69																		
020508	SP330	Passarela - Implantação km 189+420 - Leme	01/12/03	25/03/03	01/12/03	25/03/03	459,69		459,69																		
020509	SP330	Passarela - Implantação - km 167+620 (Relocada da SP-191 - Projção de Araras)	15/04/02	20/06/02	15/04/02	20/06/02	459,69																				
020510		Remoção de Interferências, Locações, Desvios Provisórios, Controles e Fiscalização (Passarelas)	17/04/01	16/02/03	17/04/01	16/02/03	156,03		63,26	22,98						22,98					23,83					22,98	
020511	SP330	Passarela - Implantação km 227+100 - Porto Ferreira	01/10/05	16/02/06	01/10/05	16/02/06	156,03		63,26	22,98						22,98										22,98	
020512	SP147	Passarela - Implantação km 87+500			25/07/06	20/12/06																					
0206		Dispositivos, Retornos e OAEs					51.679,54		40,50	1.206,37	1.397,54			4.188,27	11.199,23	4.945,54	994,27	1.620,19			2.339,93	1.939,81			10.449,00	11.358,89	
020601		Rodovia - SP 147					52.095,38		40,50	1.206,37	1.397,54			4.188,27	11.199,23	4.945,54	1.232,27	1.798,03			2.339,93	1.939,81			10.449,00	11.358,89	
							21.143,36				108,00			2.702,16	5.766,58	134,64	450,99	1.561,36			2.082,26	1.804,47			3.266,45	3.266,45	
02060101	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento km 41+360 (SP 147 x SP 352 no km 162+540) - Itapira	01/05/05	16/02/06	01/05/05	16/02/06	21.559,20				108,00			2.702,16	5.766,58	134,64	688,99	1.739,20			2.082,26	1.804,47			3.266,45	3.266,45	
02060102	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento km 43+200 - Acesso Rua da Penha - Itapira	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	965,58																				
02060103	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento km 44+000 - Acesso Retorno a Prefeitura - Itapira	01/09/03	16/02/06	01/09/03	16/02/06	713,55																				
02060104	SP147	Dispositivo km 45+100 (Antiga PI km 44+906) - Acesso Distrito Industrial - Itapira	01/09/03	16/02/06	01/09/03	16/02/06	656,46				32,00			296,23	328,23												
02060105	SP147	Implantação de Passagem Inferior km 46+500 (Antiga PSU - km 45+680) - Itapira	01/08/04	16/02/06	01/08/04	16/02/06	1.180,65				76,00			685,05	419,60												
02060106	SP147	Implantação de Dispositivo de Retorno km 51+400 (Antiga PSI - km 51+100) - Mogi Mirim	01/09/04	16/02/06	01/09/04	16/02/06	767,97							307,19	460,78												
02060107	SP147	Implantação de Bueiro Triplo km 52+000 (Antigo Melhor.PTC - km 52+100) - Mogi Mirim	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	1.053,66							421,46	632,20												
02060108	SP147	Implantação de Bueiro triplo km 52+000 (Antiga PTC - km 52+100) - Mogi Mirim	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	101,96																				
							182,57																				
							182,57																				



Handwritten signature in blue ink.




LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0012/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			6ª Adequação		7ª Adequação			1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
02060109	SP147	Implantação PSI - km 53+300 (Antigo km 52+800) - Mogi Mirim	01/03/05	16/02/06	01/03/05	16/02/06	1.053,66																				
							1.053,66																				
02060110	SP147	Prolongamento de Galeria km 55+300 (Antigo Melhor. Pte - km 54+300) - Córrego - Mogi Mirim	01/03/05	16/02/06	01/03/05	16/02/06	101,96																				
							101,96																				
02060111	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 54+300 - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																									
02060112	SP147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 55+800 - Córrego - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																									
02060113	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 55+800 - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																									
02060114	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 56+100 - Acesso Plataforma Intermodal - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																									
02060115	SP147	Implantação Passagem superior - km 58+000 - Acesso Av. João Pinto - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																									
02060116	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 59+000 - Acesso Av. Prefeitura Antonio Tavares Leite - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																									
02060117	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 59+500 - Acesso a Marginal - Rotatória - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																									
02060118	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 60+700 (SP 147 x SP 340 no km 159+000) - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																									
02060119	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 62+450 (SP 147 x SP 340 no km 161+000) - Mogi Mirim	01/10/07	01/10/08	01/10/07	01/10/08	666,68																				
							666,68																				
02060120	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 64+800 (SP 147 x SP 191 no km 0+000) - Mogi Mirim	01/04/14	16/02/15	01/04/14	16/02/15	277,79																				
							277,79																				
02060121	SP147	Implantação Entrocamento - km 64+500 (antigo km 64+800) - Mogi Mirim	01/10/07	01/10/08	01/10/07	01/10/08	686,71																				
							686,71																				
02060122	SP147	Melhoramento da Galeria e Pte de Concreto - km 68+580 - Ribeirão Ponte Alta de Baixo - Mogi Mirim	07/04/04	28/05/04	07/04/04	28/05/04	2,79																				
							2,79																				
02060123	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 68+580 (VDM) - Mogi Mirim	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	211,78																				
							211,78																				
02060124	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 69+420 - Retorno (VDM) - Mogi Mirim	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.053,40																				
							1.053,40																				
02060125	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 73+020 - Retorno (VDM) - Mogi Mirim	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.290,36																				
							1.290,36																				
02060126	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 82+500 - Retorno Faculdade/Hospital Adventista (VDM) - Engenheiro Coelho	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.053,40																				
							1.053,40																				
02060127	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 85+720 (SP 147 x SP 332 no km 166+220) - Engenheiro Coelho	09/06/04	31/05/05	09/06/04	31/05/05	351,06																				
							351,06																				
02060128	SP147	Implantação PSI - km 86+500 - Retorno - Engenheiro Coelho																									
02060129	SP147	Implantação de Dispositivo km 86+800 (Antiga PSI - km 87+000) - Engenheiro Coelho	09/06/04	31/05/05	09/06/04	31/05/05	1.053,40																				
							1.053,40																				
02060130	SP147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 86+470 (antigo km 88+200) - Córrego - Engenheiro Coelho	09/10/04	31/05/05	09/10/04	31/05/05	25,94																				
							25,94																				
02060131	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 86+470 (antigo km 88+200) - Engenheiro Coelho	09/06/04	31/05/05	09/06/04	31/05/05	182,58																				
							182,58																				
02060132	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 89+600 - Retorno (VDM) - Engenheiro Coelho	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.053,66																				
							1.053,66																				
02060133	SP147	Implantação da Pte de Concreto - km 91+240 - Córrego (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	213,00																				
							213,00																				
02060134	SP147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 91+240 - Córrego (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	182,58																				
							182,58																				
02060135	SP147	Alteração Greide da Nova Pte de Concreto - km 93+300 - Rio Tabajara (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	25,72																				
							25,72																				
02060136	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 93+300 (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	213,00																				
							213,00																				
02060137	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 94+120 - Retorno (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.292,46																				
							1.292,46																				
02060138	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 99+820 - Retorno (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.101,00																				
							1.101,00																				
02060139	SP147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 102+000 - Rio do Pinhal (VDM) - Limeira	01/04/04	29/04/04	01/04/04	29/04/04	182,95																				
							182,95																				





LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6
RT.DIN.0012/07
7ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	1º ANO a 20º ANO																				
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
								2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
02060140	SP147	Implantação Pte de Concreto/ GAC - km 102+000 (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	182,96																			91,48	91,48	
02060141	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 103+420 - Retorno (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.101,00																				550,50	550,50
02060142	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 104+620 - Retorno (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.167,52																				583,76	583,76
02060143	SP147	Dispositivo de Acesso à Estrada do Bode - km 87+400 - Limeira	06/07/06	16/02/07	06/07/06	16/02/07	134,64							134,64														
02060144	SP147	Implantação de Viaduto para Retorno Operacional no km 63+580	17/02/08	16/10/08	17/02/08	16/10/08	658,96																					
02060145	SP147	Ligação do Dispositivo do km 45+100 a Estrada Municipal - SP 147			10/10/07	31/05/08	415,84																					
020602		Rodovia - SP 191					12.200,66		14,70	554,11	486,23	264,57	1.724,17	1.590,08	477,02											3.544,89	3.544,89	
02060201	SP191	Melhoramento de Galeria - km 5+000 - Ribeirão Ponte Alta de Baixo - Mogi Mirim	23/07/01	21/09/01	23/07/01	21/09/01	14,70		14,70			264,57	1.724,17	1.590,08	477,02											3.544,89	3.544,89	
02060202	SP191	Implantação Passagem Superior - km 20+891 (SP 191 x SP 332 no km 180+168) - Conchal (VDM)																										
02060203	SP191	Recuperação Pte de Concreto - km 23+523 - Ribeirão Ferraz - Conchal	13/01/03	13/03/03	13/01/03	13/03/03	21,69																					
02060204	SP191	Melhoramentos da Galeria e Pte de Concreto - km 32+000 - Rio das Carpas - Araras (antiga Implantação)	23/05/03	01/10/03	23/05/03	01/10/03	14,70																					
02060205	SP191	Implantação Alças - km 44+200 (Antigo km 43+800) - Acesso a Usina/ Faculdade - Araras	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	290,22																					
02060206	SP191	Implantação PSU - km 44+700 - Travessia ligação entre Bairros - Araras	17/06/02	27/12/02	17/06/02	27/12/02	772,93																					
02060207	SP191	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 44+900 - Rotatória - Araras																										
02060208	SP191	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 49+700 - (SP 191 x SP 330 no km 167+424) - Araras (VDM)	01/08/02	01/08/03	01/08/02	01/08/03	150,58																					
02060209	SP191	Implantação Entrocamento - km 49+700 - Araras (VDM)	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	1.066,04																				533,02	533,02
02060210	SP191	Implantação Passagem Inferior - km 51+800 - Acesso Distrito Industrial - Araras (VDM)	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	1.192,18																				596,09	596,09
02060211	SP191	Implantação Galeria e Pte de Concreto - km 53+500 - Ribeirão das Furnas - Araras (VDM)	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	174,82																				87,41	87,41
02060212	SP191	Implantação - km 57+300 - Acesso e Retorno - Araras (VDM)	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	1.320,54																				660,27	660,27
02060213	SP191	Melhoramento Pte de Concreto - km 62+700 - Rio Claro	14/04/03	10/07/03	14/04/03	10/07/03	21,75																					
02060214	SP191	Implantação Pte de Concreto - km 62+700 - Rio Claro (VDM)	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	565,00																				282,50	282,50
02060215	SP191	Implantação Dispositivo - km 63+100 - Acesso Bairro Mãe Preta/ Av. dos Estudantes (VDM) - Rio Claro	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	1.320,55																					
02060216	SP191	Implantação Passagem superior c/ rebaixo de greide - km 66+420 - Acesso Rio Claro/ Distrito Industrial (VDM)	17/04/06	31/05/07	17/04/06	31/05/07	2.067,10																					
02060217	SP191	Melhoramento Pte de Concreto - km 68+600 - Rio Claro	01/04/03	23/07/03	01/04/03	23/07/03	29,39																					
02060218	SP191	Implantação Pte de Concreto - km 68+600 - Rio Claro (VDM)	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	941,62																				470,81	470,81
02060219	SP191	Implantação - km 70+900 - Retorno - Rio Claro (VDM)	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	1.176,82																				588,41	588,41
02060220	SP191	Melhoramento Pte de Concreto - km 72+100 - Rio Claro	01/04/03	10/07/03	01/04/03	10/07/03	29,30																					
02060221	SP191	Implantação Pte de Concreto - km 72+100 - Rio Claro	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	295,54																				147,77	147,77
02060222	SP191	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 74+721 - (SP 191 x SP 310 no km 180+085) - Rio Claro (VDM)	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	357,22																				178,61	178,61
02060223	SP191	Melhoramento do Dispositivo - km 21+340 - Conchal	07/08/04	31/05/05	07/08/04	31/05/05	125,99																					
02060224	SP191	Melhoramento do Dispositivo - km 22+450 - Conchal	07/08/04	31/05/05	07/08/04	31/05/05	125,99																					



LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



LOTE 6
RT.DIN.0012/07
7ª Adequação
valor = R\$ X 1.000

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	6ª Adequação		7ª Adequação		TOTAL	6ª Adequação				7ª Adequação															
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
								2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
050501		Sinalização em todas as Rodovias			17/02/00	16/08/19	53.480,16	3.531,94	1.980,02	2.172,16	2.358,07	2.352,94	2.565,06	2.357,51	2.381,38	3.393,74	2.623,28	2.505,31	3.236,35	3.348,69	1.801,38	3.101,34	2.267,93	1.934,55	4.312,75	2.672,23	2.583,53
		6ª Adequação					586.514,18	58.821,35	57.371,82	34.990,45	41.625,88	29.901,42	46.084,36	19.611,01	11.544,64	14.472,85	17.668,41	23.020,57	17.060,19	4.452,06	11.776,52	21.688,70	27.857,26	22.674,35	46.756,95	38.828,60	40.306,79
		7ª Adequação					586.930,02	58.821,35	57.371,82	34.990,45	41.625,88	29.901,42	46.084,36	19.611,01	11.782,64	14.650,69	17.668,41	23.020,57	17.060,19	4.452,06	11.776,52	21.688,70	27.857,26	22.674,35	46.756,95	38.828,60	40.306,79

[Handwritten signature]