



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE  
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP

TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 006/02

**Contrato nº 011/CR/2000**

**Expediente nº: 9-85020/17/ DER/02 (CST nº 14493/02)**

**Autos: 225.012/98-DER**

**Contratante:** Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP, neste ato representado pelo seu Diretor Geral Silvio Augusto Minciotti.

**Contratada:** Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A - Intervias, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Jean Alberto Luscher Castro e por seu Diretor de Operações e Engenharia, Roberto de Barros Calixto.

**Objeto do Contrato:** Exploração, mediante concessão, da malha de ligação entre Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Conchal, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos correspondente ao Lote 6, compreendendo a execução,



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP

gestão e fiscalização dos SERVIÇOS DELEGADOS, apoio na execução dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS e gestão e fiscalização dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

**Finalidade:** Alteração contratual, visando:

1) 3ª (terceira) adequação do Cronograma constante do Volume IV, Capítulo IV, item 2 da Metodologia de Execução - referente aos itens de Ampliação Principal; Demais Ampliações e Melhoramentos; Equipamentos, Veículos e Sistema de Controle; Desapropriação e Conservação Especial - que integra o Contrato de Concessão nº 011/CR/2000 como Anexo III;

2) 3ª (terceira) adequação do Quadro 6A (Imobilizado/Investimento), constante do volume V, capítulo V do Plano de Negócios e o Quadro 7B (Fluxo de Caixa do Projeto) constante do capítulo 3.6 da Proposta Financeira, que integram o Contrato de Concessão como Anexo III.

**ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1.1 - O cronograma - já alterado pelo Termo Aditivo Modificativo nº 04 - constante do Volume IV, Capítulo IV, da Metodologia de

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP

Execução - referente aos itens de Ampliação Principal; Demais Ampliações e Melhoramentos; Equipamentos, Veículos e Sistema de Controle; e Desapropriação e Conservação Especial - Anexo III do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000 fica por este instrumento alterado, passando a vigorar nos termos do Cronograma ora anexado que, rubricado pelas partes, passa a integrar o presente instrumento como Anexo I.

1.2 - O Quadro 6A (Imobilizado/Investimento) constante do volume V, Capítulo V do Plano de Negócios e o Quadro 7B (Fluxo de Caixa do Projeto) constante do Capítulo 3.6 da Proposta Financeira - já alterados pelo Termo Aditivo nº 4 - Anexo III do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, ficam por este Instrumento alterados, passando a vigorar nos termos dos Quadros 6A e 7B ora anexados que, rubricados pelas partes, passam a integrar o presente como Anexo II.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - A substituição dos Cronogramas referidos na Cláusula Primeira supra não prejudicará eventual reequilíbrio econômico - financeiro do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1- Continuam em vigor todas as demais Cláusulas, Condições e Anexos do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, bem como de seus

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



41

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE  
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP

demais Termos Aditivos e Modificativos naquilo que não conflitem com o conteúdo deste ou que não tenham sido aqui expressamente alterados.

Lavrado em 4 (quatro) vias em 4 (quatro) folhas, na Diretoria Geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ARTESP, situada na Rua Iaiá nº 126, 11º andar, São Paulo – S.P. aos **08** dias do mês **outubro** de 2002, lido e achado conforme é assinado pelas partes e testemunhas.

**Pela ARTESP**

Sílvio Augusto Minciotti  
Diretor Geral da ARTESP

**Pela Concessionária**

Jean Alberto Luscher Castro  
Diretor Presidente

Roberto de Barros Calixto  
Diretor de Operações e Engenharia

**Testemunhas**

MARCIA BERNARDO  
RG-4876 894-7

Denata Lerman dos Santos  
30785031-6

do

ee.

LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002

LOTE 06

3ª ADEQUAÇÃO  
RC-INV/031/02



2ª ADEQUAÇÃO

3ª ADEQUAÇÃO

Item	RODOVIA		ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	ANOS																				
	SP	SEQ		Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
01	147	500	AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS					101.116,90	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01.01	147	501	DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 147					104.876,98	199,64	3.925,22	25.003,56	10.345,44	4.491,72	25,51							413,91	12.536,50	15.676,96	624,56	16.029,24	15.502,50	89,13		
01.01.01	147	80	Projeto Executivo - SP 147	11/07/00	16/02/04	11/07/00	16/02/04	76.586,63	199,64	3.742,11	22.150,05	6.412,62	4.300,52	25,51							413,91	12.076,00	15.078,38	299,30	6.046,83	5.872,24	34,92		
01.01.02	147	67	Tratamento Ambiental	11/07/00	16/02/04	11/07/00	16/02/06	2.198,68	93,10	651,68	183,31	127,53									344,02	448,94		174,60	174,60				
01.01.03	147	1	Duplicação - km 41+360 ao km 56+000 - Itapira/Mogi Mirim	20/06/03	16/02/05	20/06/03	16/02/05	1.099,35	46,55	325,84	114,47	63,77									149,65	224,47		87,30	87,30				
01.01.04	147	2	Duplicação - km 62+450 ao km 64+800 - Mogi Mirim/Eng. Coelho	10/05/03	16/02/04	01/03/14	16/02/15	8.502,22				4.251,11	4.251,11	25,51								68,98	124,28	113,88	124,71	52,38	52,38	34,92	
01.01.05	147	3	Duplicação - km 64+800 ao km 86+220 - Eng. Coelho/Limeira (VDM)	01/04/14	16/02/16	01/04/14	16/02/16	1.521,05															1.521,05						
01.01.06	147	4	Duplicação - km 86+220 ao km 88+220 - Eng. Coelho/Limeira	09/06/03	16/02/04	09/06/03	16/02/04	13.520,44															5.406,18	8.112,26					
01.01.07	147	5	Duplicação - km 88+220 ao km 106+320 - Eng. Coelho/Limeira (VDM)	12/04/17	16/02/19	12/04/17	16/02/19	1.859,06				1.859,06																	
01.01.08.01	147	6	Contorno de Mogi Mirim - 1ª Fase (SP 340 x SP 147 - sentido Itapira)	29/09/01	16/02/03	23/11/01	16/02/03	11.639,72		2.979,09	21.846,67															5.819,86	5.819,86		
01.01.08.02	147	6	Contorno de Mogi Mirim - 2ª Fase (SP 340 x SP 147 - sentido Limeira)	17/02/14	16/02/16	17/02/14	16/02/16	24.825,76		2.979,09	21.846,67															5.819,86	5.819,86		
01.02	147	502	DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 191			10/09/00	16/02/19	11.420,40															4.568,16	6.852,24					
01.02.01	147	68	Projeto Executivo - SP 191	10/09/00	16/02/02	10/09/00	30/11/02	20.802,42		82,66	1.836,90														406,57	9.441,43	9.034,86		
01.02.02	147	69	Tratamento Ambiental	10/09/00	16/02/02	10/09/00	16/02/05	24.423,92																		325,26	9.387,22	9.116,17	54,21
01.02.03	191	1	Duplicação - km 43+800 ao km 44+900 - Chegada de Araras (Obra Cancelada)	08/04/02	16/02/03			597,21			1.908,59	3.547,37	21,16													271,05	271,05		
01.02.04	191	2	Duplicação - km 45+800 ao km 46+900 - Projeto de Araras (Obra Cancelada)	08/04/02	16/02/03			701,17																		271,05	271,05		
01.02.05	191	3	Duplicação - km 49+700 ao km 74+721 - Araras-Rio Claro (VDM)	17/02/17	16/02/19	17/02/17	16/02/19	298,59																		195,52	195,52		
01.02.06	191		Contorno de Araras			01/08/02	16/02/04	350,58		10,66	26,49	21,24	21,16													54,21	81,31	81,31	54,21
01.03	147	503	DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 352					851,14																					
01.03.01	352	13	Projeto Executivo (Obra Cancelada)					985,76			985,76																		
01.03.02	352	14	Tratamento Ambiental (Obra Cancelada)					18.069,72																					
01.03.03	352	1	Duplicação - km 162+540 ao km 185+171 - Itapira/Divisa SP-MG (VDM) (Obra Cancelada)					18.069,71																					
01.04	147	70	Demolições, Remoção de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização	17/09/01	16/02/05	17/02/01	16/02/05	5.302,46			1.776,32	3.526,14																	
02	147	506	DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS					3.727,80		119,16	947,34	305,25	170,04										399,05	598,58		594,19	594,19		
02.01	147	71	Projeto Executivo (Demais Melhoramentos)	17/02/00	16/02/06	17/02/00	16/02/19	3.866,42	26.234,96	26.539,34	9.993,78	24.314,17	8.568,21	2.895,41	1.257,91	195,04	4.510,94	4.040,34	2.598,49	1.022,96	434,57	3.552,23	458,90	598,58		594,19	594,19		
02.02	147	72	Tratamento Ambiental (Demais Melhoramentos)	17/02/00	16/02/06	17/02/00	16/02/19	142.516,51																					
02.03	147	507	IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS / FAIXAS ADICIONAIS					4.091,36	26.231,25	26.407,16	8.537,98	16.386,70	7.137,68	10.867,83	2.151,72	195,04	4.510,94	4.040,35	2.598,10	1.022,96	434,57	3.631,15	6.011,99	3.485,55	1.182,12	8.968,13	8.117,64	600,40	
02.03.01	147	508	IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS					4.087,69	1.561,06	234,38	482,53	199,90	317,18	64,55															
02.03.01.01	147	7	Vias Marginais - Implantação km 57+500 ao km 58+000 lado esquerdo - Itapira/Mogi Mirim	26/05/14	16/02/15	26/05/14	16/02/15	2.045,68	3.010,04	11.458,64	378,54	1.540,73	754,75	2.748,80	1.257,91														
02.03.01.01.02	147	8	Vias Marginais - Implantação km 59+500 ao km 60+000 lado direito - Itapira/Mogi Mirim (Obra Cancelada)					36.175,47	3.010,05	11.458,64	378,54	1.540,71	754,74	2.748,80	1.257,91														

42

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002

LOTE 06

3ª ADEQUAÇÃO  
RC-INV/031/02

2ª ADEQUAÇÃO   3ª ADEQUAÇÃO  

43

Item	RODOVIA		ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	ANOS																			
	SP -	SEQ.		Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
									2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
02.03.01.01.03	147	9	Vias Marginais - Implantação km 86+500 ao km 87+000 lado direito - Mogi Mirim/Limeira	06/05/03	16/02/04	06/05/03	16/02/04	503,65				503,65																
02.03.01.02	147	73	Demolições, Relocação de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização	06/05/03	16/02/04	06/05/03	16/02/04	70,52				70,52																
02.03.02	147	510	IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS					35.098,35	3.010,04	11.458,04	378,54	1.010,02	754,75	2.748,00	1.257,91		754,75	945,92	2.552,05	1.000,92	283,03	3.387,81		35,26				
02.03.02.01	147	511	Rodovia - SP 147					10.122,88	1.028,98	2.844,39	63,70																	
02.03.02.01.01	147	10	3ª Faixa - Implantação km 62+450 ao km 88+220	20/11/00	31/05/02	20/11/00	31/05/02	5.446,07	1.257,37	2.309,64	63,70																	
02.03.02.01.02	147	11	3ª Faixa - Implantação km 88+220 ao km 106+300	20/11/00	16/02/02	20/11/00	16/02/02	4.676,81	371,61	534,75																		
02.03.02.02	147	512	Rodovia - SP 191					3.220,53	92,46	568,00																		
02.03.02.02.01	191	4	3ª Faixa - Implantação km 0+000 ao km 43+800	08/04/05	16/02/06	08/04/05	16/02/06	2.025,41																				
02.03.02.02.02	191	5	3ª Faixa - Implantação km 49+700 ao km 74+720	20/11/00	16/02/02	20/11/00	16/02/02	1.195,42	92,46	568,00																		
02.03.02.03	147	513	Rodovia - SP 215					8.236,66	1.172,83	3.815,87	90,88																	
02.03.02.03.01	215	1	3ª Faixa - Implantação - km 51+350 ao km 97+372	02/04/01	16/02/02	02/04/01	16/07/01	2.361,93																				
02.03.02.03.02	215	2	3ª Faixa - Implantação km 99+800 ao km 146+700	20/11/00	31/05/02	20/11/00	31/08/02	5.874,74	1.172,83	2.858,33	90,88																	
02.03.02.04	147	514	Rodovia - SP 330					10.553,12	2.775,86	96,76	483,81	725,72	725,72	1.209,53														
02.03.02.04.01	330	1	3ª Faixa - Implantação km 158+500 ao km 240+500	02/04/01	31/05/02	02/04/01	16/02/07	10.553,12	2.775,86	96,76	483,81	725,72	725,72	1.209,53														
02.03.02.05	147	515	Rodovia - SP 352					1.614,57																				
02.03.02.05.01	352	2	3ª Faixa - Implantação km 162+540 ao km 170+000	17/10/01	16/02/04	17/10/01	16/02/04	1.614,57																				
02.03.02.06	147	74	Demolições, Relocação de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização	20/11/00	16/02/04	20/11/00	16/02/07	1.349,91	115,77	440,72	14,56	38,88	29,03	105,72	48,38													
02.04	147	516	INSTALAÇÕES					26.238,33	19.898,56	1.777,23																		
02.04.01	147	517	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO					17.492,34	17.492,34																			
02.04.01.01	147	518	Rodovia - SP 147					6.143,59																				
02.04.01.01.01	147	12	Praça de Pedágio - Implantação km 52+000	20/06/00	28/09/00	20/06/00	28/09/00	2.130,13																				
02.04.01.01.02	147	13	Praça de Pedágio - Implantação km 91+300 (antigo km 90+000)	08/05/00	20/08/00	08/05/00	20/08/00	2.006,73																				
02.04.01.01.03	147	14	Praça de Pedágio - Implantação km 127+200 (antigo km 131+500)	13/11/00	28/02/01	13/11/00	28/02/01	2.006,73																				
02.04.01.02	147	519	Rodovia - SP 191					4.013,46	4.013,46																			
02.04.01.02.01	191	6	Praça de Pedágio - Implantação km 27+500 (antigo km 31+000)	08/05/00	20/08/00	08/05/00	20/08/00	2.006,73																				
02.04.01.02.02	191	7	Praça de Pedágio - Implantação km 59+000	08/05/00	10/08/00	08/05/00	10/08/00	2.006,73																				
02.04.01.03	147	520	Rodovia - SP 215					4.104,58	4.104,58																			
02.04.01.03.01	215	3	Praça de Pedágio - Implantação km 65+550	20/11/00	28/02/01	20/11/00	28/02/01	2.093,16																				
02.04.01.03.02	215	4	Praça de Pedágio - Implantação km 104+400 (antigo km 110+000) Descalvado	10/11/00	31/03/01	10/11/00	31/03/01	2.011,42																				
02.04.01.04	147	521	Rodovia - SP 330					3.230,72	3.230,72																			
02.04.01.04.01	330	2	Praça de Pedágio - Implantação km 181+780 (km 184+000)	19/04/00	16/08/00	19/04/00	16/08/00	2.455,04																				

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature: *Calixto*  
 - Other initials: *AF*, *ce*, *AA*  
 - A large handwritten 'X' mark.







LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002

LOTE 06

3ª ADEQUAÇÃO  
RC-INV/031/02

2ª ADEQUAÇÃO

3ª ADEQUAÇÃO

48

Item	RODOVIA		ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1º ANO																				2017		2018		2019	
	SP.	SEQ.		Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
																													2017	2018	2019			
02.06.01.36	147	54	Implantação PTC - km 93+300	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	213,00																					106,50	106,50				
								213,00																					106,50	106,50				
								1.292,46																					646,23	646,23				
02.06.01.37	147	55	Implantação PSI - km 94+120 - Retorno (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.292,47																					646,23	646,23				
								1.101,00																					550,50	550,50				
02.06.01.38	147	56	Implantação PSI - km 99+820 - Retorno (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.101,01																					550,50	550,50				
02.06.01.39	147	57	Melhoramento PTC - km 102+000 - Rio do Pinhal	07/04/03	16/02/04	01/04/04	16/02/05	182,95																					91,48	91,48				
								182,96																					91,48	91,48				
								1.101,00																					550,50	550,50				
02.06.01.40	147	58	Implantação PTC - km 102+000	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	182,96																					91,48	91,48				
								1.101,00																					550,50	550,50				
02.06.01.41	147	59	Implantação PSI - km 103+420 - Retorno (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.101,01																					550,50	550,50				
								1.167,52																					583,76	583,76				
02.06.01.42	147	60	Implantação PSI - km 104+820 - Retorno (VDM)	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.167,52																					583,76	583,76				
								12.237,94	14,70	1.331,45	3.802,01																		3.544,89	3.544,89				
02.06.02	147	527	Rodovia - SP 191					12.200,71	14,70	634,55	783,77	3.677,87																		3.544,91	3.544,91			
02.06.02.01	191	11	Melhoramento de Galeria - km 5+000 - Ribeirão Ponte Alta de Baixo	23/07/01	22/09/01	23/07/01	22/09/01	14,70																										
								377,97																										
02.06.02.02	191	12	Implantação PSU - km 20+881 - (SP 191 x SP 332 no km 180+168) VDM	07/04/03	16/02/04	07/04/03	16/02/04	377,97																										
								21,69																										
02.06.02.03	191	13	Melhoramento PTC - km 23+523 - Ribeirão Ferraz	07/04/03	16/02/04	07/04/03	16/02/04	21,69																										
								14,70																										
02.06.02.04	191	14	Melhoramento Galeria e Pte de Concreto - km 32+000 - Rio das Carpas	07/04/03	16/02/04	07/04/03	16/02/04	14,70																										
								290,22																										
02.06.02.05	191	15	Implantação Alças - km 43+800 - Acesso a Usina/ Araras/ Faculdade	06/05/02	16/02/03	01/04/05	16/02/06	290,22																										
								772,94																										
02.06.02.06	191	16	Implantação PSU - km 44+700 - Travessia ligação entre Bairros	06/05/02	16/02/03	01/08/02	16/02/04	772,94																										
								37,27																										
02.06.02.07	191	17	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 44+900 - Rotatória (Obra Cancelada)	06/05/02	16/02/03			37,27																										
02.06.02.08	191	18	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 49+700 - (SP 191 x SP 330 no km 167+424) VDM	08/04/02	16/02/03	01/08/02	16/02/04	150,58																										
								1.066,04																										
02.06.02.09	191	19	Implantação Entrocamento - km 49+700	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	1.066,04																					533,02	533,02				
								1.192,18																					596,09	596,09				
02.06.02.10	191	20	Implantação PSI - km 51+800 - Acesso Distrito Industrial (VDM)	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	1.192,17																					596,09	596,09				
								174,82																					87,41	87,41				
02.06.02.11	191	21	Implantação Galeria e Pte de Concreto - km 53+500 - Ribeirão das Fumas VDM	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	174,83																					87,41	87,41				
								1.320,54																					660,27	660,27				
02.06.02.12	191	22	Implantação - km 57+300 - Acesso e Retorno VDM	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	1.320,55																					660,27	660,27				
								21,75																										
02.06.02.13	191	23	Melhoramento PTC - km 62+700	08/04/02	16/02/03	01/06/02	16/02/03	21,75																										
								565,00																					282,50	282,50				
02.06.02.14	191	24	Implantação PTC - km 62+700 - Ribeirão Claro VDM	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	565,01																					282,50	282,50				
								1.320,55																										
02.06.02.15	191	25	Implantação PSI - km 63+100 - Acesso Bairro Mãe Preta/ Av. dos Estudantes VDM	08/04/03	16/02/04	01/04/05	16/02/06	1.320,55																										
								2.067,10																										
02.06.02.16	191	26	Implantação PSU c/ rebalço de greide - km 66+420 - Acesso Rio Claro/ Distrito Industrial VDM	08/04/03	16/02/04	01/04/05	16/02/06	2.067,10																										
								29,39																										
02.06.02.17	191	27	Melhoramento PTC - km 68+800	08/04/02	16/02/03	01/06/02	16/02/03	29,39																										
								941,62																					470,81	470,81				
02.06.02.18	191	28	Implantação PTC - km 68+800 - Ribeirão Claro VDM	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	941,63																					470,81	470,81				
								1.176,82																					588,41	588,41				
02.06.02.19	191	29	Implantação - km 70+900 - Retorno VDM	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	1.176,82																					588,41	588,41				
								29,30																										
02.06.02.20	191	30	Melhoramento PTC - km 72+100	10/08/02	16/02/03	10/08/02	16/02/03	29,30																										
								295,54																					147,77	147,77				
02.06.02.21	191	31	Implantação PTC - km 72+100	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	295,54																					147,77	147,77				
								357,22																					178,61	178,61				
02.06.02.22	191	32	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entrocamento - km 74+721 - (SP 191 x SP 310 no km 180+085) VDM	07/04/17	16/02/19	07/04/17	16/02/19	357,22																					178,61	178,61				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ce' and 'A'.



LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002

LOTE 06

3ª ADEQUAÇÃO  
RC-INV/031/02

2ª ADEQUAÇÃO   3ª ADEQUAÇÃO  

47

*[Handwritten signature]*

Item	RODOVIA		ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	ANOS																			
	SP	SEQ.		Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
02.06.03	147	528	Rodovia - SP 215					4.195,79	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								4.195,80		22,97	1.114,73	1.271,05	934,98	28,62	831,45													
02.06.03.01	215	8	Remodelação do Dispositivo - km 54+500 - Acesso Casa Branca	10/09/01	16/02/02	03/08/01	10/08/01	22,97		22,97																		
02.06.03.02	215	9	Alargamento PTC - km 61+100 - Ribeirão	13/08/02	16/02/03	13/08/02	16/02/04	47,50		22,97		47,50																
02.06.03.03	215	10	Alargamento PTC - km 65+300 - Ribeirão	13/08/02	16/02/03	13/08/02	16/02/04	47,50				47,50	19,00															
02.06.03.04	215	11	Alargamento PTC - km 66+100 - Ribeirão	13/08/02	16/02/03	13/08/02	16/02/04	47,50				47,50	19,00															
02.06.03.05	215	12	Implantação PSI - km 70+834 - Acesso a Santa Cruz das Palmeiras/SP 310 km 260+000	08/04/03	16/02/04	08/04/03	16/02/04	844,83				28,50	19,00															
02.06.03.06	215	13	Melhoramento PTC / Galeria - km 71+200 - Rio Feio	08/04/02	16/02/03	01/07/02	16/02/03	14,70				14,70																
02.06.03.07	215	14	Complementação/ Melhoramento do Dispositivo de Entrocamento - km 73+122 - Acesso Santa Cruz das Palmeiras	08/04/02	16/02/03	01/06/02	16/02/03	38,87				14,70																
02.06.03.08	215	15	Implantação PSI - km 75+876 - Acesso a SP 201 km 22+980	08/04/03	16/02/04	01/03/06	16/02/07	831,45																				
02.06.03.09	215	16	Alargamento PTC/ GAC - km 81+000	06/05/03	16/02/04	02/05/04	16/02/05	47,51				47,51																
02.06.03.10	215	17	Pte de Concreto/ Galeria - km 87+963 - Ribeirão	06/05/03	16/02/04	02/05/04	16/02/05	32,07				32,07																
02.06.03.11	215	18	Pte de Concreto/ Galeria - km 93+020 - Ribeirão Quebra Cúia	06/05/03	16/02/04	02/05/04	16/02/05	41,45				41,45																
02.06.03.12	215	19	Pte de Concreto/ Galeria - km 93+905 - Ribeirão das Pedras	06/05/03	16/02/04	02/05/04	16/02/05	32,14				32,14																
02.06.03.13	215	20	Implantação PSI - km 95+523 - Acesso a SP 328 km 231+013	12/08/02	16/02/03	12/08/02	16/02/04	796,77				796,77																
02.06.03.14	215	21	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entrocamento - km 97+372 - (SP 215 x SP 330 no km 229+683)	16/07/03	16/02/04	01/07/02	16/02/04	63,03				478,06	318,71															
02.06.03.15	215	22	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entrocamento - km 99+600 - (SP 215 x SP 330 no km 227+715)	16/07/03	16/02/04	17/02/04	30/10/05	41,23				31,51	31,51															
02.06.03.16	215	23	Dispositivo em Nivel - km 111+450 - Acesso Descalvado	07/04/04	16/02/05	01/07/02	16/02/03	205,88						20,62	205,88													
02.06.03.17	215	24	Ampliação - km 112+900	07/04/04	16/02/05	01/07/02	16/02/03	25,82						25,82														
02.06.03.18	215	25	Remodelação do Dispositivo - km 113+500 - Vicinal Descalvado/ Porto Ferreira	07/04/04	16/02/05	07/04/04	16/02/05	205,88				25,82																
02.06.03.19	215	26	Pte de Concreto/ Galeria - km 114+500 - Rio Borito	07/04/04	16/02/05	07/04/04	16/02/05	65,38																				
02.06.03.20	215	27	Remodelação do Dispositivo - km 115+970 - Vicinal Descalvado/ Porto Ferreira	07/04/04	16/02/05	07/04/04	16/02/05	205,88																				
02.06.03.21	215	28	Dispositivo em nivel - km 116+700	07/04/04	16/02/05	01/07/02	16/02/03	205,88																				
02.06.03.22	215	29	Ampliação PVE - km 117+700	07/04/04	16/02/05	07/04/04	16/02/05	25,82																				
02.06.03.23	215	30	PTC / Galeria - km 120+200 - Rio do Pântano	14/07/04	16/02/05	14/07/04	16/02/05	14,70																				
02.06.03.24	215	31	Remodelação do Dispositivo - km 136+500 - Vicinal Fazenda São Bento	14/07/04	16/02/05	14/07/04	16/02/05	205,88																				
02.06.03.25	215	32	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entrocamento - km 146+700 - (SP 215 x SP 310 no km 227+800)	14/07/04	16/02/05	14/07/04	16/02/05	37,65																				
02.06.03.26	215	33	Alargamento Viad. Via férrea - km 53+760	13/08/02	16/02/03	13/08/02	16/02/04	47,50				47,50																
02.06.04	147	529	Rodovia - SP 330					2.111,69																				
								2.111,68																				
02.06.04.01	330	6	Ampliação PSI - km 168+583	08/04/03	16/02/04	08/04/03	16/02/04	58,83																				
02.06.04.02	330	7	Complementação, Melhoramento e Pavimentação do Dispositivo de Entrocamento - km 174+615 - Acesso IAA	08/04/02	16/02/03	01/06/02	16/02/04	284,80				284,80																
02.06.04.03	330	8	Complementação, Melhoramento e Pavimentação do Dispositivo de Entrocamento - km 178+900 - Acesso Suomico	08/04/03	16/02/04	08/04/03	16/02/04	121,72																				
								121,72																				



LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002

LOTE 06

3ª ADEQUAÇÃO  
RC-INV/031/02

2ª ADEQUAÇÃO   3ª ADEQUAÇÃO  

48

Item	RODOVIA		ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	ANOS																			
	SP -	SEQ.		Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
02.06.04.04	330	9	Ampliação - km 181+910	08/04/03	16/02/04	17/02/02	31/05/02	27,63				27,63																
02.06.04.05	330	10	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 198+320 - Acesso Souza Queiroz	11/09/03	16/02/04	01/06/02	16/02/04	217,87				217,87																
02.06.04.06	330	11	Alteração do Greide PTC - km 198+750 - Rio do Roque	11/04/03	16/02/04	11/04/03	16/02/04	883,49				883,49																
02.06.04.07	330	12	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 201+833 - Acesso Horto	14/03/03	16/02/04	14/03/03	16/02/04	272,49				272,49																
02.06.04.08	330	13	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 218+200 - Acesso Clzip	11/09/03	16/02/04	01/06/03	16/02/04	244,86				244,86																
02.06.05	147	530	Rodovia - SP 352					6.659,62													3.329,81		3.329,81					
02.06.05.01	352	4	Implantação PSU - km 165+100 - Travessia Sta Terezinha VDM	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	822,88													411,44		411,44					
02.06.05.02	352	5	Implantação PSU - km 166+700 - Av. Brasil VDM	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	818,72													409,36		409,36					
02.06.05.03	352	6	Complementação, Melhoria do Dispositivo de Entroncamento - km 166+730 - Córrego VDM	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	140,64													70,32		70,32					
02.06.05.04	352	7	Implantação PSU - km 169+500 - Usina Nossa Senhora Aparecida VDM	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	790,73													395,36		395,36					
02.06.05.05	352	8	Complementação, Melhoria do Dispositivo de Entroncamento - km 173+930 - Rio do Peixe - VDM	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	140,64													70,32		70,32					
02.06.05.06	352	9	Implantação PSU - km 175+700 - Vila Barão A. Nogueira - VDM	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	1.336,40													668,20		668,20					
02.06.05.07	352	10	Implantação PSU - km 179+200 - Fazendas Barrerinha/ São Joaquim - VDM	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	1.273,10													636,55		636,55					
02.06.05.08	352	11	Implantação PSU - km 181+500 - Vila Eleutério VDM	10/04/08	16/02/10	10/04/08	16/02/10	1.336,52													668,26		668,26					
02.06.06	147	78	Remoção de Interferências, Locações, Desvios Provisórios, Controles e Fiscalização	10/09/01	16/02/05	10/09/01	16/02/07	3.495,63		2,83	199,24	1.249,28	268,04											135,34	135,34	503,04	503,04	
02.07	147	531	PAVIMENTAÇÃO DOS ACOSTAMENTOS					20.501,70	1.089,06	11.539,26	4.717,00	3.168,38									249,74		249,74					
02.07.01	147	61	Pavimentação de Acostamento - km 41+360 ao km 60+700	02/05/03	16/02/04	01/04/04	16/02/05	1.136,44					1.136,44															
02.07.02	147	62	Pavimentação de Acostamento - km 62+450 ao km 89+220	01/11/00	16/02/02	01/11/00	27/08/01	2.470,71	617,68	1.853,03																		
02.07.03	147	63	Pavimentação de Acostamento - km 89+220 ao km 106+320	01/11/00	16/02/02	01/11/00	27/08/01	1.735,33	439,83	1.301,50																		
02.07.04	191	33	Pavimentação de Acostamento - km 23+500 ao km 46+900	15/10/01	16/02/03	15/10/01	16/02/03	2.176,37			1.741,09	435,27																
02.07.05	191	34	Pavimentação de Acostamento - km 49+700 ao km 74+721	05/04/01	16/02/02	18/04/01	06/09/01	2.398,80			2.398,80																	
02.07.06	215	34	Pavimentação de Acostamento - SP-215	15/10/01	16/02/03	15/10/01	16/02/03	8.047,26			3.902,92	4.144,34																
02.07.07	352	12	Pavimentação de Acostamento - SP-352	02/05/03	16/02/04	02/05/03	16/02/04	1.939,66					1.939,66															
02.07.08	147	79	Controles e Fiscalização	01/11/00	16/02/04	01/11/00	30/11/04	597,14	31,55	335,92	137,39	58,19	34,09															
03	147	615	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE	17/02/00	16/08/19	17/02/00	16/08/19	81.629,00	10.382,18	4.886,00	12.760,67	3.400,40	1.974,25	7.537,88	205,00	1.417,07	820,00	119,25	0.402,18	500,00	2.470,57	1.533,25	5.581,55	2.801,50	810,00	852,07	390,00	13.348,18
04	147	616	DESAPROPRIAÇÕES	17/02/00	16/02/04	17/02/00	16/02/04	18.813,34	803,99	10.777,37	268,00	268,00									6.159,99							535,99

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002

LOTE 06

3ª ADEQUAÇÃO  
RC-INV/031/02

2ª ADEQUAÇÃO

3ª ADEQUAÇÃO

Item	RODOVIA		ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	ANOS																			
	SP -	SEQ.		Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
05	147	617	CONSERVA ESPECIAL	17/02/00	16/08/19	17/02/00	16/08/19	244.246,14	21.264,31	15.624,97	18.634,29	15.509,49	5.482,33	14.922,52	10.855,98	6.478,89	8.863,75	14.285,43	9.423,38	14.060,37	3.333,73	1.801,38	2.867,16	6.823,77	16.631,22	18.225,46	11.410,67	27.748,60
								249.124,77	21.264,31	14.962,65	18.345,12	15.798,66	6.205,26	14.998,38	11.013,40	6.478,89	8.448,14	15.092,09	9.423,38	14.136,24	3.492,05	1.801,38	3.452,55	7.630,38	16.631,22	18.301,26	11.568,39	29.146,80
05.01	147	81	RECAPEAMENTO DA PISTA EXISTENTE	17/02/00	16/08/19	17/02/00	16/08/19	189.187,03	17.096,44	12.196,89	15.789,88	13.056,72	3.106,88	12.416,91	8.497,57	4.112,47	5.704,20	11.695,07	6.918,07	11.058,21				4.588,77	14.696,67	14.179,76	8.737,84	25.432,18
								192.080,56	17.096,44	12.196,89	15.789,88	13.056,72	3.106,88	12.416,91	8.497,57	4.112,47	6.213,73	12.343,42	6.918,07	11.058,21			509,53	5.237,86	14.696,67	14.179,76	8.737,84	26.590,00
05.02	147	82	DRENOS DE PAVIMENTO	17/02/00	16/02/06	17/02/00	16/02/06	179,26	44,81	44,81	22,41	22,41	22,41	22,41														
								179,25	44,81	44,81	22,41	22,41	22,41	22,41														
05.03	147	618	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	03/11/01	23/12/03	10/11/01	16/08/19	1.445,86		722,93	650,64	72,29																
						10/12/01	16/2/05	1.445,86			361,46	361,46	722,93															
05.04	147	84	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	1.362,24	681,12	681,12																		
								1.362,24	681,12	681,12																		
05.05	147	85	SINALIZAÇÃO	17/02/00	16/08/19	17/02/00	16/08/19	52.071,75	3.531,94	1.980,02	2.172,16	2.358,07	2.352,94	2.489,20	2.357,51	2.366,42	3.158,55	2.590,36	2.505,31	3.002,16	3.333,73	1.801,38	2.867,16	2.235,00	1.934,55	4.045,84	2.672,23	2.316,42
								53.476,85	3.531,94	1.980,02	2.172,16	2.358,07	2.352,94	2.585,06	2.515,83	2.366,42	3.235,42	2.748,68	2.505,31	3.078,03	3.492,05	1.801,38	2.943,02	2.393,32	1.934,55	4.121,50	2.930,55	2.550,60
								588.064,89	58.825,09	61.986,11	66.631,04	51.709,83	20.445,94	25.265,81	12.317,99	8.091,00	14.194,60	18.445,02	21.514,05	15.582,93	6.238,87	13.495,70	23.756,30	28.683,90	19.286,77	44.581,95	35.254,63	41.757,18
			2ª ADEQUAÇÃO																									
			3ª ADEQUAÇÃO																									
								596.832,73	58.821,37	67.371,80	66.858,63	57.729,81	19.794,66	34.473,84	13.370,11	7.616,93	15.543,09	19.207,44	21.557,90	15.658,80	4.499,82	14.828,28	23.730,24	34.348,65	19.247,90	44.211,83	36.421,62	42.340,41

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Colin' and several other initials.







LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS  
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002  
 ITEM 03 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE

LOTE 06

3ª ADEQUAÇÃO  
 ITEM 03 - RC-INV/031/02

2ª ADEQUAÇÃO   3ª ADEQUAÇÃO  

Item	RODOVIA SP - SEQ.	ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1º ANO 2000 a 20º ANO 2019																			
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
03	147 615	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE	17/02/00	16/08/19	17/02/00	16/08/19	81.372,00	10.382,18	4.886,00	12.760,67	3.490,40	1.974,25	7.537,88	205,00	1.417,07	820,00	118,25	9.492,18	500,00	2.470,57	1.533,25	5.581,55	2.901,50	810,00	852,07	390,00	13.348,18
03.01		Veículos	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	81.629,80	10.382,18	1.260,00	3.904,00	14.832,00	1.960,00	8.782,13	205,00	943,00	1.583,00	75,00	9.536,43	500,00	573,00	3.821,85	1.735,20	7.545,75	810,00	378,00	1.153,00	12.450,28
03.01.01		Administração/Gerenciamento	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	9.252,88	1.226,18	1.210,00		75,00	100,00	484,43	205,00	585,00	500,00	75,00	894,43	350,00	75,00	100,00	465,00	1.188,43	490,00		75,00	1.379,43
03.01.01.01		Automóvel Gol	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	1.703,08	241,22	80,00				285,47	80,00				285,47	80,00				285,47	80,00			285,47
03.01.01.01.01		Automóvel Gol	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	542,33	108,47					108,47					108,47					108,47				108,47
03.01.01.01.02		Sprinter Pesagem	01/02/02	16/02/02	01/02/02	16/02/02	320,00		80,00				80,00						80,00					80,00			
03.01.01.01.03		Kombi Pedágio Cp 1	17/08/00	16/02/01	17/08/00	16/02/01	73,75	14,75					14,75						14,75					14,75			14,75
03.01.01.01.04		Kombi Pedágio Cp 2	17/08/00	16/02/01	17/08/00	16/02/01	590,00	118,00					118,00						118,00					118,00			118,00
03.01.01.01.05		Kombi PGF	01/02/05	16/02/05	01/02/06	16/02/06	177,00					44,25					44,25					44,25				44,25	
03.01.02		Serviços Operacionais	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	7.549,80	978,96	1.130,00		75,00	100,00	198,96	125,00	585,00	500,00	75,00	408,96	270,00	75,00	100,00	465,00	903,96	410,00		75,00	1.983,96
03.01.02.01		Automóvel Gol	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	619,80	123,96					123,96						123,96					123,96			123,96
03.01.02.02		Ambulância Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	1.140,00	285,00							285,00							285,00					285,00
03.01.02.03		Ambulância Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	1.140,00		380,00							380,00							380,00				380,00
03.01.02.04		Guincho Leve Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	720,00	180,00							180,00								180,00				180,00
03.01.02.05		Guincho Leve Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	360,00		120,00							120,00							120,00				120,00
03.01.02.06		Guincho Pesado Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	260,00	130,00															130,00				130,00
03.01.02.07		Guincho Pesado Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	520,00		260,00														260,00				260,00
03.01.02.08		Socorro Mecânico S-10 Cp 1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	375,00	75,00					75,00					75,00					75,00				75,00
03.01.02.09		Socorro Mecânico S-10 Cp 2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	200,00		50,00					50,00					50,00				50,00				50,00
03.01.02.10		Insp Tráfego S10 Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	525,00	75,00		75,00				75,00			75,00			75,00			75,00			75,00	75,00
03.01.02.11		Insp Tráfego S10 Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	700,00		100,00			100,00			100,00				100,00			100,00				100,00	100,00
03.01.02.12		Caminhão Pipa Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	150,00	50,00										50,00					50,00				50,00
03.01.02.13		Caminhão Pipa Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	300,00		100,00										100,00				100,00				100,00
03.01.02.14		Cam Carroc c/ Munck ind Sinal Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	180,00	60,00										60,00					60,00				60,00
03.01.02.15		Cam Carroc c/ Munck ind Sinal Cp2	17/10/01	16/02/02	17/10/01	16/02/02	360,00		120,00										120,00				120,00				120,00
03.02		Equipamentos	17/02/00	16/02/06	17/02/00	16/02/06	72.118,11	9.162,00	3.676,00	12.760,67	3.415,40	1.830,00	7.097,70		852,07	320,00		8.842,00	150,00	2.395,57	1.433,25	5.872,30	1.656,33	320,00	852,07	315,00	11.868,75
03.02.01		Microcomputadores e fax	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	720,00	120,00				120,00						120,00				120,00					120,00
03.02.02		Móveis e Utensílios (Vb)	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	900,00	180,00					180,00						180,00				180,00				180,00
03.02.03		Armamento	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	85,00	17,00					17,00						17,00				17,00				17,00
03.02.04		Eq Ped Manual Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	3.510,00	1.170,00														1.170,00					1.170,00
03.02.05		Eq Ped Manual Cp2	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	810,00	270,00														270,00					270,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Blue ink signature at bottom right.  
 - Black ink signature at bottom right.  
 - Blue ink initials 'H' and 'M' on the right margin.  
 - Blue ink initials 'M' and 'M' on the right margin.



**LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002  
ITEM 03 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE**

LOTE 06

3ª ADEQUAÇÃO  
ITEM 03 - RC-INV/031/02

2ª ADEQUAÇÃO

3ª ADEQUAÇÃO

Item	RODOVIA SP - SEQ	ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.02.06		Eq Ped Manual/Semi Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	1.980,00	660,00										660,00									660,00
							1.980,00	660,00										660,00									660,00
03.02.07		Eq Ped Manual/Semi Cp2	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	990,00	330,00										330,00									330,00
							990,00	330,00										330,00									330,00
03.02.08		Eq Automático/Semi Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	6.480,00	2.160,00										2.160,00									2.160,00
							6.480,00	2.160,00										2.160,00									2.160,00
03.02.09		Eq Automático/Semi Cp2	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	3.240,00	1.080,00										1.080,00									1.080,00
							3.240,00	1.080,00										1.080,00									1.080,00
03.02.10		Eq Pedágio Automático Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	6.588,00	2.196,00										2.196,00									2.196,00
							6.588,00	2.196,00										2.196,00									2.196,00
03.02.11		Painel Fixo de Msg Variável Cp2	10/01/03	16/02/03	10/01/04	16/02/04	3.500,00		1.750,00														1.750,00				
							3.500,00		1.750,00														1.750,00				
03.02.12		Balança Móvel	01/02/02	16/02/02	01/02/02	16/02/02	450,00	150,00			1.750,00								150,00								150,00
							450,00	150,00			1.750,00								150,00								150,00
03.02.13		Balança Fixa	01/02/05	16/02/05	01/02/06	16/02/06	2.400,00				1.200,00												1.200,00				
							2.400,00				1.200,00												1.200,00				
03.02.14		Controle de Velocidade Fixo	10/01/03	16/02/03	10/01/03	16/02/03	308,28		77,07										77,07								77,07
							308,28		77,07										77,07								77,07
03.02.15		Carcaça para Instalação Aleatória	10/01/03	16/02/03	10/01/03	16/02/03	504,00		128,00										128,00								128,00
							48,00		12,00										12,00								12,00
03.02.15		Carcaça para Instalação Aleatória	10/01/03	16/02/03	10/01/03	16/02/03	1.008,00		252,00										252,00								252,00
							1.008,00		252,00										252,00								252,00
03.02.16		Radars Móveis e Portáteis	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	700,00	140,00					140,00						140,00								140,00
							700,00	140,00					140,00						140,00								140,00
03.02.17		Detector de Veículos	10/01/03	16/02/03	10/01/04	16/02/04	2.800,00		700,00														700,00				
							2.800,00		700,00														700,00				
03.02.18		Visibilômetro	10/01/03	16/02/03	10/01/04	16/02/04	252,00		63,00														63,00				63,00
							252,00		63,00														63,00				63,00
03.02.19		CFTV (câmera e monitor)	10/01/04	16/02/04	10/01/04	16/02/04	3.150,00				1.050,00												1.050,00				1.050,00
							3.150,00				1.050,00												1.050,00				1.050,00
03.02.20		Rádios Fixos	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	550,00	110,00					110,00						110,00								110,00
							550,00	110,00					110,00						110,00								110,00
03.02.21		Rádio Portátil	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	1.320,00	264,00					264,00						264,00								264,00
							1.320,00	264,00					264,00						264,00								264,00
03.02.22		Rádio Móvel	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	425,00	85,00					85,00						85,00								85,00
							425,00	85,00					85,00						85,00								85,00
03.02.23		Repetidoras c/ torre	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	540,00	180,00											180,00								180,00
							540,00	180,00											180,00								180,00
03.02.24		Painel Fixo de Msg Variável	10/01/03	16/02/03	10/01/04	16/02/04	3.500,00		1.750,00														1.750,00				
							3.500,00		1.750,00														1.750,00				
03.02.25		Painel Móvel de Mensagem Variável Cp1	17/02/00	16/02/01	17/02/00	16/02/01	600,00	200,00																			200,00
							600,00	200,00																			200,00
03.02.26		Cbox Infraestrutura I SP-330	10/01/02	16/02/02	01/10/02	16/02/03	2.150,00		2.150,00																		
							2.150,00		2.150,00																		
03.02.27		Cbox Infraestrutura I SP-147	10/01/03	16/02/03	01/10/03	16/02/04	1.834,00				2.150,00																
							1.834,00				2.150,00																
03.02.28		Cbox Infraestrutura I SP-191	10/01/03	16/02/03	01/10/03	16/02/04	2.356,40				2.416,60																
							2.356,40				2.416,60																
03.02.29		Cbox Infraestrutura II SP-330	10/01/02	16/02/02	01/10/02	16/02/03	1.376,00		1.376,00																		
							1.376,00		1.376,00																		
03.02.30		Cbox Infraestrutura III SP-147	10/01/03	16/02/03	01/10/03	16/02/04	2.408,00				2.408,00																
							2.408,00				2.408,00																
03.02.31		Cbox Infraestrutura IV SP-191	10/01/04	16/02/04	10/01/04	16/02/04	1.685,60						1.685,60														
							1.685,60						1.685,60														
03.02.32		Cbox Infraestrutura IV SP-147 (Interligação Limeira)	10/01/04	16/02/04	10/01/04	16/02/04	1.161,00						1.161,00														
							1.161,00						1.161,00														
03.02.33		Cbox Infraestrutura VI SP-352	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	976,10						976,10														
							976,10						976,10														
03.02.34		Cbox Infraestrutura VI SP-147 - Contorno de Mogi	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	361,20						361,20														
							361,20						361,20														
03.02.35		Cbox Infraestrutura VI SP-215	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	4.011,90						4.011,90														
							4.011,90						4.011,90														

53

*Handwritten signatures and initials on the right margin.*

*Handwritten signature.*



**LOTE 06 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2002  
ITEM 03 - EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE**

**LOTE 06**

**3ª ADEQUAÇÃO  
ITEM 03 - RC-INV/031/02**

2ª ADEQUAÇÃO   3ª ADEQUAÇÃO  

Item	RODOVIA SP - SEQ.	ATIVIDADE	2ª ADEQUAÇÃO		3ª ADEQUAÇÃO		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.02.36		Cbox Ano 3 SP-330	10/01/03	16/02/03	10/01/04	16/02/04	3.062,70			1.245,00										908,85							908,85
							3.062,70				1.245,00										908,85						908,85
							1.549,80			630,00											459,90						459,90
03.02.37		Cbox Ano 3 SP-147	10/01/03	16/02/03	10/01/05	16/02/05	1.089,90					630,00										459,90					
							184,50			75,00											54,75						54,75
03.02.38		Cbox Ano 3 SP-191	10/01/03	16/02/03	10/01/05	16/02/05	493,05					285,00										288,05					
							1.180,80				480,00											350,40					350,40
03.02.39		Cbox Ano 4 SP-147 A	10/01/04	16/02/04	10/01/05	16/02/05	830,40					480,00										350,40					
							110,70				45,00											32,85					32,85
03.02.40		Cbox Ano 4 SP-147 B	10/01/04	16/02/04	10/01/05	16/02/05	77,85					45,00										32,85					
							882,30					510,00										372,30					
03.02.41		Cbox Ano 5 SP-191	10/01/05	16/02/05	10/01/05	16/02/05	519,00					300,00										219,00					
							1.232,63					712,50										520,13					
03.02.42		Cbox Ano 6 SP-215	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	1.232,63					712,50										520,13					
							298,43					172,50										125,93					
03.02.43		Cbox Ano 6 SP-352	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	298,43					172,50										125,93					
							116,78					67,50										49,28					
03.02.44		Cbox Ano 6 SP-147 - Contorno de Mogi	10/01/06	16/02/06	10/01/06	16/02/06	116,78					67,50										49,28					
							195,00															165,00					165,00
03.02.45		Cbox Ano 19 SP-191	10/01/19	16/02/19	10/01/19	16/02/19	195,00															165,00					165,00
							165,00															165,00					165,00
03.02.46		Cbox Ano 16 SP-147	10/01/16	16/02/16	10/01/16	16/02/16	165,00															165,00					165,00
							120,00															120,00					120,00
03.02.47		Cbox Ano 19 SP-147	10/01/19	16/02/19	10/01/19	16/02/19	120,00															120,00					120,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: 54  
 - Middle right: [Signature]  
 - Bottom right: [Signature]  
 - Far right: [Signature]  
 - Bottom right: [Signature]  
 - Bottom right: [Signature]



Agência Reguladora dos Serviços Públicos  
Delegados de Transportes do Estado de São Paulo

LOTE 6 - INTERVIAS  
QUADRO 6A - INVESTIMENTO / IMOBILIZADO

IMOBILIZADO/INVESTIMENTO  
COM REPROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ITEM	sigla1	quenc	SERVIÇOS	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO
01	147	500	AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS	139,64	3.925,22	25.003,56	10.345,44	4.491,72	25,51				
02	147	506	DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS	26.231,25	26.407,16	8.637,96	16.385,70	7.137,68	10.667,83	2.151,72	195,04	4.510,94	4.040,35
03	147	615	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE	10.382,18	1.360,00	3.904,00	14.932,00	1.960,00	8.782,13	205,00	943,00	1.583,00	75,00
04	147	616	DESAPROPRIAÇÕES	803,99	10.777,37	268,00	268,00						
05	147	617	CONSERVA ESPECIAL	21.264,31	14.902,05	18.345,12	15.798,66	6.205,26	14.998,38	11.013,40	6.478,89	9.449,14	15.092,09
<b>TOTAL</b>				<b>68.821</b>	<b>57.372</b>	<b>56.059</b>	<b>57.730</b>	<b>19.795</b>	<b>34.474</b>	<b>13.370</b>	<b>7.617</b>	<b>15.543</b>	<b>19.207</b>

3º ADEQUAÇÃO

Unidade de MP  
ser.

55



**Agência Reguladora dos Serviços Públicos**  
**Delegados de Transportes do Estado de São Paulo**

**LOTE 6 - INTERVIAS**  
**QUADRO 6A - INVESTIMENTO / IMOBILIZADO**

<b>IMOBILIZADO/INVESTIMENTO</b>		11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	TOTAL		
<b>COM REPROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>														
ITEM	sigla1 quenc	SERVIÇOS												
01	147	500	AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS	413,91	12.530,50	15.676,96	624,56	16.028,24	15.582,59	89,13	104.876,98			
02	147	506	DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS	2.598,10	1.022,56	434,57	3.631,15	6.011,99	3.495,55	1.182,12	8.968,13	8.117,64	660,40	142.387,86
03	147	616	EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE	9.536,43	500,00	573,00	2.821,86	1.735,20	7.545,75	810,00	378,00	1.153,00	12.460,28	81.629,80
04	147	616	DESAPROPRIAÇÕES				6.159,99				536,99		18.813,34	
05	147	617	CONSERVA ESPECIAL	9.423,38	14.136,24	3.492,05	1.801,38	3.452,55	7.630,38	16.631,22	18.301,26	11.568,39	29.140,60	249.124,77
<b>TOTAL</b>		<b>3ª ADEQUAÇÃO</b>		21.558	15.659	4.500	14.828	23.730	34.549	19.243	44.212	36.422	42.340	596.1333

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

56

LOTE 6 - INTERVIAS

**FLUXO DE CAIXA AJUSTADO - SEM FINANCIAMENTO**  
**COM REPROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS - Readequação 2002**

HISTÓRICO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7	ANO 8	ANO 9	ANO 10
<b>1- INGRESSOS (1.1. + 1.2.)</b>	113.289	135.882	112.700	114.465	91.376	95.839	99.000	102.265	105.389	107.306
1.1 - RECEITAS (1.1.1. + ..... + 1.1.4.)	43.089	73.582	83.700	88.465	91.376	95.839	99.000	102.265	105.389	107.306
1.1.1 - Recintas de Pedágio (Transp. Qd. 2A)	42.919	73.335	83.427	88.180	91.063	95.534	98.686	101.942	105.057	106.969
1.1.2 - Outras Recintas Operacionais (Tr. item 1. Qd. 3A)	63	64	64	65	66	67	68	68	69	70
1.1.3 - Recintas Não Operacionais (Tr. item 2. Qd. 3A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 - Recintas Financeiras (Transp. Qd. 2B)	107	183	209	220	228	239	247	255	263	267
1.2 - CAPITAL (1.2.1 + 1.2.2.)	70.200	62.100	29.000	26.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1 - Capital Social Integr. no Ano (Transp. Qd. 4A)	27.000	15.500	9.000	7.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2 - Financ. Obrig. (Capital Terceiros) (Tr. item 1. Qd. 1B)	43.200	46.600	20.000	19.000	-	-	-	-	-	-
<b>2 - DESEMBOLSOS (2.1. + ..... + 2.5.)</b>	92.344	145.534	119.778	124.899	88.371	115.213	91.970	85.497	92.870	96.344
2.1 - OPERACIONAIS (2.1.1. + ..... + 2.1.8)	24.116	29.692	32.168	32.643	32.569	32.840	32.897	32.957	33.103	33.214
2.1.1 - Pessoal / Administradores (Transp. Qd. 5A)	11.554	17.943	19.613	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642
2.1.2 - Conservação de Rotina (Transp. Qd. 5A)	7.153	5.137	5.378	5.676	5.770	5.921	5.924	5.926	5.929	5.933
2.1.3 - Consumo (Transp. Qd. 5A)	807	1.431	1.605	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
2.1.4 - Transportes (Transp. Qd. 5A)	113	191	200	200	200	200	200	200	200	200
2.1.5 - Diversas (Transp. Qd. 5A)	808	883	883	883	883	883	883	883	883	883
2.1.6 - Tributos S/ Faturamento (Transp. Qd. 5A)	1.283	1.944	2.211	2.337	2.414	2.532	2.616	2.702	2.784	2.835
2.1.7 - Seguros (Transp. Qd. 5B)	1.572	1.357	1.484	1.515	1.281	1.288	1.265	1.240	1.304	1.364
2.1.8 - Garantias (Transp. Qd. 5B)	393	374	362	351	340	334	328	325	322	318
2.1.9 - Verba de Apoio aos Serviços não Delegados (Transp. Qd. 5B)	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
<b>2.2 - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (2.2.1. + ..... + 2.2.7)</b>	58.821	57.372	56.059	57.730	19.795	34.474	13.370	7.617	15.543	19.207
2.2.1 - Ampliação Principal (Transp. Qd. 6A)	140	3.925	25.004	10.345	4.492	26	0	0	0	0
2.2.2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos (Tr. Qd. 6A)	26.231	26.407	8.538	16.386	7.138	10.688	2.152	195	4.511	4.040
2.2.3 - Equipamentos, Veículos e Sist. Controle (Tr. Qd. 6A)	10.382	1.360	3.904	14.932	1.960	8.782	205	943	1.583	75
2.2.4 - Desapropriações (Transp. Qd. 6A)	804	10.777	268	268	0	0	0	0	0	0
2.2.5 - Conservação Especial (Transp. Qd. 6A)	21.284	14.902	18.345	15.799	6.205	14.998	11.013	6.479	9.449	15.092
2.2.6 - Contratos Sub-rogados (Transp. Qd. 6A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - Indenizações (Transp. Qd. 6A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 - DIREITO DA CONCESSÃO (2.3.1 + 2.3.2)</b>	4.693	4.066	4.369	4.512	4.599	4.733	4.827	4.925	5.019	5.077
2.3.1 - Valor Variáv. Concessão (Transp. Qd 5B)	1.305	2.218	2.521	2.664	2.751	2.885	2.979	3.077	3.171	3.229
2.3.2 - Valor Fixo da Concessão (Transp. Qd 6B)	3.388	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
<b>2.4 - FINANCIAMENTOS (2.4.1 + 2.4.2)</b>	1.238	43.639	15.306	17.788	18.666	27.267	23.356	20.503	17.885	15.855
2.4.1 - Amortização de Financiamentos (Transp. Qd 1B)	-	29.625	6.125	6.825	7.375	17.690	16.090	15.390	14.840	14.840
2.4.2 - Pagto. Encargos s/ Financiamentos (Transp. Qd 1B)	1.238	14.014	9.181	10.963	11.291	9.577	7.266	5.113	3.045	1.015
<b>2.5 - DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (2.5.1 + 2.5.3)</b>	3.475	10.765	11.876	12.227	12.743	15.900	17.520	19.465	21.320	22.991
2.5.1 - Contribuição Social (Tr. item 10 Qd 5B)	848	2.616	2.885	2.970	3.095	3.307	3.494	3.695	3.828	3.935
2.5.2 - Imposto de Renda (Tr. item 12 Qd 5B)	2.627	8.150	8.991	9.257	9.648	10.311	10.896	11.521	11.939	11.960
2.5.3 - Distribuição Dividendos (ver nota)	-	-	-	-	-	2.281	3.129	4.279	5.553	7.197
<b>3 - SALDO DO CAIXA (1-2) - desconsidera dividendos</b>	20.945	9.852	7.078	10.433	3.005	17.092	10.159	21.047	18.072	18.159
ACUMULADO	20.945	11.094	4.016	6.417	3.412	20.504	10.346	10.701	28.773	46.932
Fluxo de Caixa do Projeto - desconsidera dividendos	(48.016)	(28.313)	(20.772)	(18.646)	21.671	10.174	33.515	41.550	36.957	34.014
<b>Tir do Projeto com Reprogramação de Investimentos</b>	18,21%									
VPL do Projeto em TO descontado a TIR do Projeto Original (18,17%)	244									
VPL do Investimento em TO descontado a TIR do Projeto Original (18,17%)	207,082									

FC-SF - Read 2002

0,04%

57

lei.

calix

LOTE 6 - INTERVIAS

FLUXO DE CAIXA AJUSTADO - SEM FINANCIAMENTO		ANO 11	ANO 12	ANO 13	ANO 14	ANO 15	ANO 16	ANO 17	ANO 18	ANO 19	ANO 20	TOTAL
<b>COM REPROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS - Readequação 2002</b>												
<b>HISTÓRICO</b>												
<b>1 - INGRESSOS (1.1. + 1.2.)</b>		<b>109.227</b>	<b>111.148</b>	<b>113.068</b>	<b>114.426</b>	<b>115.762</b>	<b>117.072</b>	<b>121.043</b>	<b>122.328</b>	<b>123.577</b>	<b>146.712</b>	<b>2.271.676</b>
1.1 - RECEITAS (1.1.1. + ..... + 1.1.4.)		108.227	111.148	113.068	114.426	115.762	117.072	121.043	122.328	123.577	146.712	2.084.376
1.1.1 - Receitas de Pedágio (Transp. Qd. 2A)		108.884	110.799	112.714	114.068	115.399	116.705	120.665	121.946	123.191	124.397	2.055.897
1.1.2 - Outras Receitas Operacionais (Tr. item 1. Qd. 3A)		71	72	73	74	75	75	76	77	78	79	1.415
1.1.3 - Receitas Não Operacionais (Tr. item 2. Qd. 3A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.925	21.925
1.1.4 - Receitas Financeiras (Transp. Qd. 2B)		272	277	282	285	288	292	302	305	308	311	5.140
<b>1.2 - CAPITAL (1.2.1 + 1.2.2.)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.300
1.2.1 - Capital Social Integr. no Ano (Transp. Qd. 4A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500
1.2.2 - Financ./Obrig.(Capital Terceiros) (Tr. item 1. Qd. 1B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.800
<b>2 - DESEMBOLSOS (2.1. + ..... + 2.5.)</b>		<b>83.941</b>	<b>79.792</b>	<b>71.040</b>	<b>83.193</b>	<b>93.926</b>	<b>105.809</b>	<b>93.485</b>	<b>117.714</b>	<b>106.328</b>	<b>117.468</b>	<b>2.005.514</b>
2.1 - OPERACIONAIS (2.1.1. + ..... + 2.1.6)		33.184	33.304	33.381	33.362	33.602	33.807	34.018	34.321	34.649	34.779	654.605
2.1.1 - Pessoal / Administradores (Transp. Qd. 5A)		19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	19.642	383.016
2.1.2 - Conservação de Rotina (Transp. Qd. 5A)		5.923	5.925	5.941	5.943	5.999	6.146	6.293	6.299	6.563	6.813	120.593
2.1.3 - Consumo (Transp. Qd. 5A)		1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	31.175
2.1.4 - Transportes (Transp. Qd. 5A)		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.905
2.1.5 - Diversas (Transp. Qd. 5A)		883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	17.578
2.1.6 - Tributos S/ Faturamento (Transp. Qd. 5A)		2.886	2.937	2.987	3.023	3.069	3.093	3.198	3.232	3.265	3.297	54.636
2.1.7 - Seguros (Transp. Qd. 5B)		1.298	1.370	1.366	1.333	1.486	1.516	1.482	1.749	1.790	1.649	28.730
2.1.8 - Garantias (Transp. Qd. 5B)		313	308	303	298	294	288	281	277	267	257	6.332
2.1.9 - Verba de Apoio aos Serviços não Delegados (Transp. Qd. 5B)		432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	8.640
<b>2.2 - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (2.2.1.+...+2.2.7)</b>		<b>21.558</b>	<b>15.659</b>	<b>4.500</b>	<b>14.828</b>	<b>23.730</b>	<b>34.349</b>	<b>19.248</b>	<b>44.212</b>	<b>36.422</b>	<b>42.340</b>	<b>596.833</b>
2.2.1 - Ampliação Principal (Transp. Qd. 6A)		0	0	414	414	12.530	15.677	625	16.028	15.583	89	104.877
2.2.2 - Demais Obras de Ampliação/Melhoramentos (Tr. Qd. 6A)		2.598	1.023	435	3.631	6.012	3.496	1.182	8.968	8.118	660	142.388
2.2.3 - Equipamentos, Veículos e Sist. Controle (Tr. Qd. 6A)		9.536	500	573	2.822	1.735	7.546	810	3.78	1.153	12.450	81.630
2.2.4 - Desapropriações (Transp. Qd. 6A)		0	0	0	6.160	0	0	0	536	0	0	18.813
2.2.5 - Conservação Especial (Transp. Qd. 6A)		9.423	14.136	3.492	1.801	3.453	7.630	16.631	18.301	11.568	29.141	249.125
2.2.6 - Contratos Sub-rogados (Transp. Qd. 6A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - Indenizações (Transp. Qd. 6A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.3 - DIREITO DA CONCESSÃO (2.3.1 + 2.3.2)</b>		<b>5.134</b>	<b>5.192</b>	<b>5.250</b>	<b>5.291</b>	<b>5.331</b>	<b>5.370</b>	<b>5.489</b>	<b>5.528</b>	<b>5.566</b>	<b>11.741</b>	<b>106.712</b>
2.3.1 - Valor Variável Concessão (Transp. Qd 5B)		3.286	3.344	3.402	3.443	3.483	3.522	3.641	3.680	3.718	9.893	68.212
2.3.2 - Valor Fixo da Concessão (Transp. Qd 6B)		1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	38.500
<b>2.4 - FINANCEIROS (2.4.1 + 2.4.2)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.502
2.4.1 - Aportização de Financiamentos (Transp. Qd 1B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.800
2.4.2 - Pagto. Encargos s/Financiamentos (Transp. Qd 1B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.702
<b>2.5 - DESEMBOLSOS SOBRE O LUCRO (2.5.1 + 2.5.3)</b>		<b>24.065</b>	<b>25.637</b>	<b>27.910</b>	<b>29.712</b>	<b>31.263</b>	<b>32.283</b>	<b>34.729</b>	<b>33.653</b>	<b>29.692</b>	<b>28.607</b>	<b>445.862</b>
2.5.1 - Contribuição Social (Tr. item 10 Qd 5B)		3.888	3.890	4.007	3.986	3.822	3.486	3.407	2.316	990	-	60.364
2.5.2 - Imposto de Renda (Tr. item 12 Qd 5B)		12.127	12.133	12.498	12.433	11.920	10.868	10.622	7.213	3.068	-	188.181
2.5.3 - Distribuição Dividendos (ver nota)		8.050	9.614	11.405	13.293	15.521	17.929	20.701	24.124	25.634	28.607	197.317
<b>3 - SALDO DO CAIXA (1-2) - desconsidera dividendos</b>		<b>33.336</b>	<b>40.971</b>	<b>53.433</b>	<b>44.526</b>	<b>37.357</b>	<b>29.192</b>	<b>48.259</b>	<b>28.738</b>	<b>42.883</b>	<b>57.851</b>	<b>463.479</b>
ACUMULADO		80.268	121.238	174.672	219.196	256.555	285.747	334.007	362.745	405.628	463.479	477.681
Fluxo de Caixa do Projeto - desconsidera dividendos		33.336	40.971	53.433	44.526	37.357	29.192	48.259	28.738	42.883	57.851	477.681

Handwritten signatures and initials: *calux*, *cu*, and a large signature at the top right.

Tir do Projeto com Reprogramação de Investimentos  
 VPL do Projeto em TO descontado a TIR do Projeto Original (18,17 %)  
 VPL do Investimento em TO descontado a TIR do Projeto Original (18,17 %)