



TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 001 / 10

Contrato de Concessão nº 006/ARTESP/2009

Processo nº 008.763/2009 - Protocolo ARTESP nº 144.817/09

Pelo presente instrumento, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14/01/2002, neste ato representada por seu Diretor Geral, Carlos Eduardo Sampaio Dória, nos termos do Decreto nº 46.708, de 22/04/2002 e do Decreto nº 46.875, de 01/07/2002, doravante designada **ARTESP** e a **CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. - ECOPISTAS**, aqui representada, na forma de seus atos constitutivos, por seu Diretor Presidente, Federico Botto, e por seu Diretor Superintendente, Flávio Viana de Freitas, doravante designada **CONTRATADA**

**OBJETO DO CONTRATO:**

Exploração, mediante concessão, do Sistema Rodoviário Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto (Lote 23), compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos serviços delegados, a execução, gestão e fiscalização de serviços de apoio aos serviços não delegados e gestão e fiscalização dos serviços complementares.

**FINALIDADE:**

Aprovação da 1ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 23 e reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 006/ARTESP/2009



### CONSIDERANDO

as definições do Poder Concedente com relação às obras a serem implantadas pela **CONTRATADA**, decorrentes do Projeto Nova Marginal Tietê e a necessidade de sua adequação e aditamento ao Contrato de Concessão nº 006/ARTESP/2009;

o relatório técnico RT.DIN.0016/09, de 06/11/2009, o despacho FD.DCE.2237/09, de 06/11/2009, o Parecer Técnico Institucional nº 003/2010, de 08/01/2010, aprovado pelo despacho FD.DAI.0093/2010, de 08/01/2010, bem como os demais elementos de instrução do Processo ARTESP nº 008.763/2009;

a deliberação do Conselho Diretor da ARTESP de 08/01/2010, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Poder Executivo – Seção I, de 12/01/2010,

resolvem as partes aditar o Contrato de Concessão nº 006/ARTESP/2009, o que fazem mediante os seguintes termos:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aprovada a 1ª adequação do cronograma físico-financeiro, alterando o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Concorrência Pública Internacional nº 003/2008, conforme demonstrado no cronograma anexo que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento e do Contrato de Concessão nº 006/ARTESP/2009.



### CLÁUSULA SEGUNDA

Fica reconhecido o desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão nº 006/ARTESP/2009, decorrente da 1ª adequação do cronograma de investimentos, em valor presente líquido da ordem de R\$ 3.911.937,00 (três milhões, novecentos e onze mil, novecentos e trinta e sete reais), base julho/2008, a favor da **CONTRATADA**, tudo conforme demonstrado e justificado no Processo ARTESP nº 008.763/2009.

### CLÁUSULA TERCEIRA

O restabelecimento da equação econômico-financeira do Contrato, aos saldos de caixa do projeto, segundo os parâmetros da proposta inicial, será realizado oportunamente, em processo administrativo próprio, observando as modalidades estabelecidas no item 24.3 do Contrato e a Resolução ST-02, de 11/03/2005.

### CLÁUSULA QUARTA


Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do **Contrato de Concessão nº 006/ARTESP/2009** e seus aditamentos, que ficam ratificadas naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.



O presente instrumento, lavrado em 04 (quatro) vias, com 04 (quatro) laudas cada, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da ARTESP, situada na Rua Urussuí nº 300, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em 21 JUN. 2010, lido e achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**CONTRATANTE**

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**

  
**CARLOS EDUARDO SAMPAIO DORIA**  
Diretor Geral

**CONTRATADA**


**CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS**

  
**FEDERICO BOTTO**  
Diretor Presidente

  
**FLÁVIO VIANA DE FREITAS**  
Diretor Superintendente

**Testemunhas:**

  
RG: 34.939.032-0

  
RG: 384223722



42 – São Paulo, 120 (116) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 22 de junho de 2010

## **Transportes**


**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS  
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**

### **1º Termo Aditivo e Modificativo ao CTT nº 6/ ARTESP/2009**

Contratante: Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP  
Contratada: Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A - de protocolo nº. 144.817/09; - Termo Aditivo Modificativo nº 1, assinado em 21/06/2010.  
Objetivo: Aprovação da 1ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 23 e reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 006/ARTESP/2009.



Item	Rót. SP	ATIVIDADE	PROPOSTA TÉCNICA		1ª ADEQUAÇÃO		PROPOSTA TÉCNICA																															
			Inicio	Término	Inicio	Término	TOTAL	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	10º Ano	11º Ano	12º Ano	13º Ano	14º Ano	15º Ano	16º Ano	17º Ano	18º Ano	19º Ano	20º Ano	21º Ano	22º Ano	23º Ano	24º Ano	25º Ano	26º Ano	27º Ano	28º Ano	29º Ano	30º Ano	
			17/06/10	17/06/11	18/06/10	17/06/11		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
01060408	SP070	Recuperação de áreas de apoio - Km 124,0	17/06/10	17/06/11	18/06/10	17/06/11	6,00		3,00	3,00																												
01050409	SP070	Recuperação de áreas de apoio - Km 128,7	17/06/10	17/06/11	18/06/10	17/06/11	6,00		3,00	3,00																												
01050410	SP070	Recuperação de áreas de apoio - Km 130,0	17/06/10	17/06/11	18/06/10	17/06/11	6,00		3,00	3,00																												
010505	SP070	Construção das caixas de contenção	17/06/10	17/06/13	18/06/10	17/06/13	450,00		150,00	150,00	150,00																											
010506	SP070	Compensação Ambiental	17/06/10	17/06/12	18/06/10	17/06/12	450,00		150,00	150,00	150,00																											
010507	SP070	Prolongamento da Rod Carvalho Pinto - Trecho Taubaté / SP 125	17/06/12	17/06/14	18/06/12	17/06/14	60.345,48																															
02		DEMAIS MELHORAMENTOS					278.499,85	10.400,00	123.752,56	123.643,78	7.834,90	7.834,90	5.033,71																									
0201		Marginais e Faixas Adicionais					300.841,91	66.844,49	111.318,30	102.217,64	7.833,90	7.833,90	5.033,71																									
020101		Obras nas Marginais Triê e Ayrton Senna	17/06/10	17/06/12	18/11/09	17/06/12	261.698,41	54.244,46	102.045,12	88.308,10	5.033,71	5.033,71	5.033,71																									
02010101	SP070	Obras nas Marginais Triê			18/11/09	17/10/10	241.905,74	56.244,46	97.255,59	88.308,10																												
02010102	SP070	Obras nas Marginais Ayrton Senna			18/08/10	17/08/12	65.294,34	56.244,46	9.049,68																													
020102	SP019	Faixa Adicional - Rod. Hélio Smith	17/06/10	17/06/11	18/06/10	17/06/11	4.689,54		4.689,54																													
020104	SP070	Implantação de faixa Adicional da Pista Oeste Km 45,0 ao Km 56,0	17/06/12	17/06/15	18/06/12	17/06/15	15.101,13				5.033,71	5.033,71	5.033,71																									
0202		Acostamento																																				
0203		Instalações (Praça de Pedágio)																																				
0204		Passarelas					3.750,03			1.250,01	1.250,01	1.250,01																										
020401	SP019	Implantação de Passarela para travessia de pistas, incluindo obras civis e iluminação - Km 2,0	17/06/11	17/06/14	18/06/11	17/06/14	1.250,01			416,67	416,67	416,67																										
020402	SP070	Implantação de passarela para travessia de pistas duplas, incluindo obras civis e iluminação - Km 23,0	17/06/11	17/06/14	18/06/11	17/06/14	1.250,01			416,67	416,67	416,67																										
020403	SP070	Implantação de Passarela para travessia de pistas duplas, incluindo obras civis e iluminação - Km 38,0	17/06/11	17/06/14	18/06/11	17/06/14	1.250,01			416,67	416,67	416,67																										
0205		DISPOSITIVOS DE ENTRONCAMENTO					12.193,54			9.091,18		1.551,18	1.551,18																									
020501	SP070	Dispositivos com 2,0 Km de alças - Km 121,36	17/06/12	17/06/14	18/06/12	17/06/14	3.102,36					1.551,18	1.551,18																									
020502	SP070	Trave das Pimentas	17/06/10	17/06/11	18/06/10	17/06/11	9.091,18			9.091,18																												
0206		Cerca e Defensas																																				
0207		Outros					23.301,93	10.400,00	240,00	12.661,93																												
020701		Postos de pesagem			18/06/11	17/06/14	15.201,93	2.540,00		12.661,93																												
02070101	SP070	Construção dos postos de pesagem fixa - 02 unidades	17/06/11	17/06/12	18/06/11	17/06/12	5.191,01																															
02070102	SP070	Reforma da praça de pesagem fixa na alça da entrada da Av. Santos Dumont Km 21,0	17/06/09	17/06/10	18/06/09	17/06/10	2.540,00																															
02070103	SP070	Construção dos postos de pesagem móvel - 06 unidades	17/06/11	17/06/12	18/06/11	17/06/12	7.470,92																															
020702		Postos SAU					240,00			240,00																												
02070201	SP070	Reforma dos postos do S.A.U. (oeste) -> Km 59,00	17/06/10	17/06/11	18/06/10	17/06/11	120,00			120,00																												



ARTESP  
Diretoria de Assuntos Institucionais  
DAI



